

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinagro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	avance Acum		
PUE15150400613612	Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica De Tumulá Del Santo Nombre (Camino De Acceso A La Zona Arqueológica De Tumulá Del Santo Nombre), Incluyendo Un Derrumbe A Nivel Ubicado En El KI	20150318	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Convenios	K021 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	47,000,000.00	42,286,974.77	42,286,974.77	42,286,974.77	42,286,974.77	42,286,974.77	42,286,974.77	42,286,974.77	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.