

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE08130100069298	Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Estructura "U-1c" En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Istatag No. 14" Unidad Atlixco Clave 21eic0016y	20090207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0024 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	362,387.00	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.