

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE0913030021643	Proyecto de inversión	136,323,534.20	{f1: {ciclo_recurso:2009,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3632353428, modificado:1.3632353428}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión De Infraestructura Social	Salud	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100038	N	0	0	2500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}; {geo: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion: Tetela Cuadrados, Ocampo,Puebla, México, lon: 97.3052004, lat:19.81957499}}	08-03-2010		136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./IPE/SEIDOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORA S MALLINALI, S. A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.3632353428, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_NICIO, 223265/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301289156	Proyecto de inversión	16,374,101.87	{f1: {ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6374101877, modificado:1.6374101877}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMALCO NUEVO LÍMITES DEL ESTADO PUEBLA MORELOS CON UNA LONGITUD DE UNO PUNTO CUATROCIENTOSCINCO KILOMETROS DEL	Puebla	Teotlalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	266885	N	0	0	1499	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.41, meta_modificada:1405.0}}; {geo: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 74700 TRAMO 0+000-1+405K OMETRO 1+405 PUEBLO TEOTLALCO, Puebla, México, lon: 98.7772833, lat:18.46660947}}	29-06-2018	31-12-2018	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE019/SMT-20180696, contratista:GRUPO HERBERICH DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6374101877, importe_modificado:1.6374101877}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1405.0}}	{1289156/proyecto_INICIO, 1289156/proyecto_PROCESO, 1289156/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160300787416	Proyecto de inversión	947,777.87	{f1: {ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.51, modificado:632562.71}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:284333.36, modificado:632562.71}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A Y TRANSPORTES	252444	N	0	0	7161	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}; {geo: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS PUEBLO SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AZULES SERDAN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLAS BR. lon: 98.45536695, lat:19.10175483}}	26-10-2016	25-04-2018	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3E010/SIT-20161137, contratista:CORTES, COBRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:905127.82, importe_modificado:905127.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{891544/proyecto_INICIO, 891544/proyecto_PROCESO, 891544/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160300787629	Proyecto de inversión	3,858,222.47	{f1: {ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578733.37, modificado:368401.92}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:578733.37, modificado:368375.5}, f3: {ciclo_recurso:2016,ramo:16,modalidad:3,prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270075.73, modificado:1716238.98}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A Y TRANSPORTES	323418	N	0	0	13909	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:4672.30}}; {geo: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:CALLE DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLAN, MIAHUATLAN, SANTAGO MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CAL lon: 97.44729998, lat:18.51217461}}	19-08-2016	01-12-2016	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	368,401.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/JP0037/SIT-20150521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6920493467, importe_modificado:6.6920493467}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4672.92}}	{891757/proyecto_INICIO, 891757/proyecto_PROCESO, 891757/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE11130100093850	Proyecto de inversión	1,631,016.00	{f1: {ciclo_recurso:2011,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.631016.0, modificado:1631015.6}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera Asumblá - Tlaxtepec De Diaz, Tramo Alcomunga - Bloxachlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110027	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}; {geo: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Rbo chilán,Puebla,México, lon: 96.9546999, lat:18.4984254}}	13-07-2011		1,631,015.60	1,631,015.60	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./IPE/SI-20110027, contratista:IDIP CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1631015.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{93850/proyecto_INICIO, 93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE14140100309547	Proyecto de inversión	26,978,638.78	{f1: {ciclo_recurso:2013,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6978638787, modificado:2.6948388687}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Estatal	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxitlapez/San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130461	N	0	0	10213	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}; {geo: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion: lon: 98.002142, lat:20.212083}}	05-04-2014		26,948,388.68	26,948,388.68	26,948,388.68	26,948,388.68	26,948,388.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE019/SI-20130461, contratista:PRASADMSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:2.8907408567, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{314116/proyecto_INICIO, 314116/proyecto_PROCESO, 314116/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160200688749	Proyecto de inversión	3,469,610.76	{f1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:189599.9, modificado:3115972.5}, f2: {ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280211.76, modificado:3115972.5}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatlán Perpetuamente Al Municipio De Caltepec - 189680	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A Y TRANSPORTES	189680	N	0	0	415	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}; {geo: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:NINGUNO O NINGUNO PUEBLO CALTEPEC, 7580 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO EL SUMINISTRO DE BIODIGESTORES SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, lon: 97.4799982, lat:18.182591}}	15-09-2016	25-04-2018	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	3,315,972.50	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/PE036/SIT-20160761, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORDI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:4973171.07, importe_modificado:4973171.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1790316/proyecto_FIN, 1790316/proyecto_PROCESO, 1790316/proyecto_NICIO, 1790316/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	2	PUE1616030078543	Proyecto de inversión	851,734.75	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596214.32, modificado:56973.42}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:255520.43, modificado:566973.42}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Adoquinamiento De La Calle Raul Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo 189218	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	189218	N	0	0	403	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:185, localidad:7, direccion:CALLE RAUL REYES BRAVO RANCHERIA TEPETZINCO, TLAPANALA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ELEAZAR CAMARILLO, CA, lon: 98.50734085, lat:18.80684833}}	30-09-2016	01-11-2016	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	566,973.42	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/18100 7/07-2016/066}, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:813468.37, importe_modificado:813468.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	890671/proyecto_IN, 890672/proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160300787888	Proyecto de inversión	11,999,999.97	{f1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7899999.97, modificado:3957970.49}, f2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3957970.49}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera Mexita Copila Tenenilla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copila Municipio De Nequeen 252432	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	252432	N	0	0	2137	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CARRER ERA ESTATAL LIBRE O THAMO METLA TENEXTLA KILOMETRO 8 EN LA COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE V, LA RECONSTRUCCION, lon: 98.08420824, lat:20.27329796}}	20-09-2016	25-04-2018	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/31 2/2016/045}, contratista:CARLOS ANTONIO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:116976036967, importe_modificado:116976036967}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:1.0}}	892016/proyecto_IN, 892016/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401406696	Proyecto de inversión	899,804.76	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899804.76, modificado:899804.76}}	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 399865	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	399865	S	751557	682505	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:956.8, meta_modificada: 17129.0}}	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 80 B ORIENTE COLONIA NACIONES UNIDAS, 72230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE GINEBRA Y CALLE AVANTAJAMIENTO, CALLE 80 A ORIENTE LA CALLE 80 B ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS ENTR, lon: 98.17962599, lat:19.07381519}}	31-10-2018	31-12-2018	899,804.76	899,804.76	899,804.76	899,804.76	899,804.76	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE03 4/SMT-20181220, contratista:GRUPECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:15707155047, importe_modificado:15707155047}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17129.0}}	1406696/proyecto_INICIO, 1406696/proyecto_PROCESO, 1406696/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances