

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	PUE200101701215	Proyecto de Inversión	9533703.89	[f1]: [ciclo_recurso:2020_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9533703.89]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, O, P Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDAN CLAVE 21DONLONON, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200021	N	0	0	356	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:437.85, meta_modificada: 437.85]]	[geo: [municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lat:19.457437, lon:119.859319]]	02-04-2020	29-09-2020						Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	PUE12150200514696	Adquisición	570117.51	[f1]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CSAMPAJ Secretaría General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [municipio:156, localidad:0, direccion:,, lon:97.391999, lat:18.462184]]	29-04-2015	01-12-2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	[meta: [unidad_medida:otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]	[534083/proyecto_I NICD, 534082/proyecto_F IN, 534088/proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE14150200515130	Adquisición	580151.53	[f1]: [ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chilula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [municipio:118, localidad:13, direccion:Coahuera Municipal, lon:98.300656, lat:19.050944]]	29-04-2015	01-12-2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	[meta: [unidad_medida:otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]	[534881/proyecto_I NICD, 534880/proyecto_P ROCESO, 534881/proyecto_F IN]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE14150200517118	Adquisición	2831790.77	[f1]: [ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chuchicomula De Sima, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [municipio:45, localidad:0, direccion:Coahuera Municipal, lon:97.484866, lat:18.98826]]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[meta: [unidad_medida:otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]	[537126/proyecto_I NICD, 537124/proyecto_P ROCESO, 537126/proyecto_F IN]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE141502005171178	Proyecto de Inversión	9750000	[f1]: [ciclo_recurso:2020_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:8990037.5]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE LA CABECERA SAN PEDRO YANCUTLAPAN, SAN MATEO OZCOLO CON UNA LONGITUD DE 3.30 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0900 AL KILOMETRO 31900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUTLAPAN Y SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190010	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada: 25740.0]]	[geo: [municipio:138, localidad:13, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:98.485697, lat:19.072989]]	08-01-2019	30-08-2019	8,990,037.50	8,990,037.50	8,990,036.74	8,990,036.74	8,990,036.74	[meta: [unidad_medida:otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:25740.0]]	[537622/proyecto_I NICD, 537621/proyecto_F IN]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE141502005171517	Adquisición	2831790.77	[f1]: [ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecmachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo: [municipio:154, localidad:0, direccion:Coahuera Municipal, lon:97.28416, lat:18.984692]]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	[meta: [unidad_medida:otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]	[537622/proyecto_I NICD, 537621/proyecto_F IN, 537622/proyecto_I NICD]	En Ejecución	Validado avances

2020	1	PUE190101511304	Acción	75000000	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.274481229E7, modificado:7.274481229E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUETAMALCO-AUTOTRICO-TENAMPULCO, CON UNA LONGITUD DE 43.9 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 43+000, EN LAS LOCALIDADES DE COLONA LA VERDE, EL ESEN, AUTOTRICO DE GUERRERO, SOKOZANO, LA UMA, LAGODTERA, SAN ANGELO CUARACOCOTA, TIOCTALPA, GARCIBUENATE (RANCHO RUIVO), TENAMPULCO Y HUETAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUETAMALCO, AUTOTRICO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Huaytamilco	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190014	N	0	0	99999993	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210959.0, meta_modificada: 210959.0)] [goal: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Juanito, Pue., Méico, lon: 97.2895663, lat:18.3401027)]	17-01-2019	24-08-2019	71,433,080.23	71,433,080.23	71,433,080.23	71,433,080.23	71,433,080.23	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 5/S/MT/20190014, contratacion:SLU/INT/EL S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.274481229E7, importe_modificado:7.274481229E7)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:210959.0)] [meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:12551.0)]	1511304/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190101511306	Acción	8459264.5	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8156237.31]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190013	N	0	0	215653	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12335.0, meta_modificada: 12335.0)] [goal: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, Pue., Méico, lon: 97.377154, lat:19.3388424)]	10-01-2019	13-07-2019	6,532,850.78	6,532,850.78	6,532,850.78	6,532,850.78	6,532,850.78	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 9/S/MT/20190013, contratacion:ADT/ CONSTRUCCION DE OBRA, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.31, importe_modificado:8156237.31)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:12551.0)]	1511304/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190101511308	Acción	300000000	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.00E+08, modificado:2.936470514E8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATLACAYOTLA LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS LOCALIDADES DE HERENCIA Y SAN ANDRÉS DE ZARAGOZA, SAN BERNARDO TALKALCANGIDO Y LOMAS DE SANTA CATALINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	1434062	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:186797.27, meta_modificada: 186797.27)] [goal: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., Méico, lon: 98.294546, lat:19.059957)]	25-01-2019	20-04-2019	292,645,705.14	292,645,705.14	292,645,705.14	292,645,705.14	292,645,705.14	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 3/S/MT/20190005, contratacion:CONSTRUCTORA URBANIZA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES METECS S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9264570514E8, importe_modificado:2.9264570514E8)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:186797.27)]	1511308/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190201560849	Proyecto de Inversión	2762191.83	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.762191.83, modificado:2.762191.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA	Puebla	San Antonio Cañada	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190581	N	0	0	238	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:176.49, meta_modificada: 176.49)] [goal: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., Méico, lon: 97.29166931, lat:18.5030208)]	08-07-2019	28-11-2019	2,706,505.57	2,706,505.57	2,559,709.23	2,559,709.23	2,559,709.23	2,559,709.23	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 2/S/MT/20190581, contratacion:CONSTRUCCION S PUEBLA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.762191.83, importe_modificado:2.762191.83)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:176.49)]	1511308/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201561613	Acción	9656000	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9656000.0, modificado:9459415.62]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPocatepec DE SAN ANTONIO CAÑADA, AMECAC, DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE ATLILCO Y TICHMILCO	Puebla	Atlixco	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190474	N	0	0	5445632	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada: 10000)] [goal: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Blvd. Sor Juana Ines de la Cruz, Santa Rosa Chiquitapa, Atlixco, Pue., Méico, lon: 98.4633347, lat:18.9074727)]	24-05-2019	21-08-2019	9,459,415.62	9,459,415.62	775,321.04	775,321.04	775,321.04	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 2/S/MT/20190474, contratacion:CONSTRUCCION S PUEBLA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9459415.62, importe_modificado:9459415.62)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:10000.0)]	1511308/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE14150200516687	Adquisición	20556486.86	[MTI: f6c6_recurso:2014_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648686E7, modificado:2.055648686E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Cobertura Municipal, lon: 98.197465, lat:19.04399)]	29-04-2015	01-12-2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	[etot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDELCOMISO 2332, contratacion:CONSTRUCCION S PUEBLA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.055648686E7, importe_modificado:2.055648686E7)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)] [meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)] [meta3: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)]	636579/proyecto_ NICO), 636579/proyecto_ F IN), 636579/proyecto_ P NICO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE14150200517482	Adquisición	2831790.77	[MTI: f6c6_recurso:2014_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cobertura Municipal, lon: 98.434168, lat:18.908848)]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	[etot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDELCOMISO 2332, contratacion:CONSTRUCCION S PUEBLA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.055648686E7, importe_modificado:2.055648686E7)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)] [meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)] [meta3: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0)]	637579/proyecto_ NICO), 637579/proyecto_ P NICO), 637579/proyecto_ F IN)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190101511390	Proyecto de Inversión	28750000	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.875E7, modificado:2.815064628E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO COYULLA-COMUECANO TIOCHIMILCO-SAN MARTÍN ZACATEMBA, CON UNA LONGITUD DE 11.50 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATEMBA, EN EL MUNICIPIO DE TIOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190012	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:64450.55, meta_modificada: 64450.55)] [goal: (cve_municipio:188, localidad:11, direccion:TEJETA DE ZACATEMBA, lon: 98.172186, lat:18.892924)]	15-03-2019	20-09-2019	28,150,604.52	28,150,604.52	28,150,604.50	28,150,604.50	28,150,604.50	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 4/S/MT/20190012, contratacion:INFRAESTRUCTURA A MACUNAN Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.815064628E7, importe_modificado:2.815064628E7)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:64450.55)]	1511390/proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	PUE190101511310	Proyecto de Inversión	82330000	[MTI: f6c6_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.23E7, modificado:8.05939592E7]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COACOPUNGA-A. AQUILTLA Y TETELA DE OCAMPO, CON UNA LONGITUD DE 46.80 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTIÁN LA LOMA, CHICOCUILTIA, EL TEBERRO, PACHUBULLA, COACOPUNGA, GUARNICIONES, TONAPA, ZOVATTLA, BUENAVISTA, SAN MARTÍN (EL LLANO), SAN VICENTE, CUACUALCHACO, TLACOMILCO, ATECOMCO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO Y AQUILTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE AQUILTLA, CHONAHUAPAN Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190011	N	0	0	13497	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:315000.0, meta_modificada: 315000.0)] [goal: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:TEJETA DE OCAMPO, lon: 97.869972, lat:19.8161758)]	04-01-2019	22-06-2019	80,956,391.62	80,956,391.62	80,956,391.62	80,956,391.62	80,956,391.62	[etot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1P/00 3/S/MT/20190011, contratacion:MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MOVIMIENTOS, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8.05939592E7, importe_modificado:8.05939592E7)] [meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:315000.0)]	1511310/proyecto _NICO)	Terminado	Validado avances	

