ENTIDAD: Puebla PERIODO: Informe Definitivo 2017

	Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	e Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulad	Observaciones o
PUE14140400419626	Modernizacion Y Prolongacion De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	393,739,250.60	367,479,909.34	367,479,909.34	367,479,909.34	367,479,909.34	367,479,909.34	367,479,909.34	100.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816292	Construccion De Cubierta Metalica En Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza	20161265	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYTO. TEPANCO DE LOPEZ	Educación	Terminado	2016	1,956,004.49	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816342	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En 5 Ote Entre Calle 1 Norte Y 3 Norte	20161430	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	Terminado	2016	999,403.73	1,000,632.35	1,000,632.35	1,000,632.35	1,000,632.35	1,000,632.35	1,000,632.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824662	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles San Juan Y Privada San Juan De La Colonia Xaltepec, Municipio De Altepexi Pue.	, 20161908	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,948,050.00	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: FINIQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824693	Pav. En Concreto Hidraulico Del Camino Toxtla A Tlaxco En La Localidad De Toxtla Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla.	20161920	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,047,950.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824697	Pav. Con Concreto Hidraulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chiconcuatia.	20161919	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,497,500.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824724	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolotla En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,535,962.50	1,431,343.07	1,431,343.07	1,431,343.07	1,431,343.07	1,431,343.07	1,431,343.07	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824757	Construcción De Salon De Usos Multiples De Municipio De Ocoyucan.	20161885	Puebla	Ocoyucan	La Cantera	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SE SOLUCITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clinica A El Panteon San Bernardino Chalchihuapan.	20161928	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes Gil	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	4,089,235.50	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824783	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla.	20162033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	23,756,867.78	23,177,431.98	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	90.78	\$0	Otros	0	0.00	6.36	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824808	Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del 0 000 A 0 150, En La Localidad De Las Minas	20161546	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	25,300,151.71	999,000.00	999,000.00	998,101.40	998,101.40	998,101.40	998,101.40	99.91		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400825138	Adoquinamiento De La Calle Revolucion, En La Colonia El Vergel, Amate Y Violetas	20161548	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipal	Cultura y turismo	Terminado	2016	19,880,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825149	Pav. En Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tzitzicazapa En El Municipio De Tiaola.	20161892	Puebla	Tiaola	Tzitzicazapa	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,023,975.00	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825159	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas De Gomez Poniente, Tiatlauquitepec, Puebla.	20161930	Puebla	Tiatlauquitepec	Tzinacantepec	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA D EINFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,843,155.00	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825164	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En San Agustín, Tatlauquitepec, Puebla.	20161921	Puebla	Tiatlauquitepec	Acocogta	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	1,433,565.00	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825175	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Maria Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161924	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,331,167.50	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: FIQIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825177	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,298,700.00	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825184	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Apolo 8 En La Comunidad De Villa Lazaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,998,000.00	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100850413	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Zapotitlan De Mendez, Puebla	20161841	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00		Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100851217	Onstruccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Lazaro Cardenas Del Rio	20161363	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Educación	Terminado	2016	00.000,eee	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00		Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: