

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | | Tipo de Proyecto | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| PUB0816040830546 | Construcción Del Arco Oriente De La Ciudad De Puebla; Primera Etapa Del Distribuidor 8, Carretera Federal Puebla-Tehuacán En Los Municipios De Puebla Y Amozoc | 2008008 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2008 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | \$110,832,071 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 5 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUB131302200155926 | Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entronzes, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco | 20130633 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Urbano | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$19,800,000 | \$18,741,961 | \$18,741,961 | \$18,741,961 | \$15,072,985 | \$15,072,985 | \$15,072,985 | 80.42 | \$0 | Kilómetro | 71,571 | 1.50 | 79.78 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUB13160100636804 | Construcción De E.C. (Municipio De Meztitlan Camino 15 Sur)-Carretera Paso De Cortes Meta: 0.60 Kms. Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 600, En El Municipio De Meztitlan, Puebla. | 20130647 | Puebla | Meztitlan | San Buenaventura Meztitlan | Urbano | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,970,000 | \$2,970,000 | \$2,970,000 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | \$2,926,491 | 98.54 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUB13160200677659 | Ampliación Y Modernización Del Camino Xicotepc - San Pedro Ahuacintilla, Meta De 2.007 Kms. Tramo Del Km. 2 600 Al Km. 4 607, En El Municipio De Xicotepc, Estado De Puebla. | 20130779 | Puebla | Xicotepc | Cobertura municipal | Convenios | X037 | Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | SIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | \$11,286,265 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUB13160200677675 | Modernización Y Ampliación Del Camino Libres - Buenavista, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 4 100 Al Km. 4 900 Ubicado En El Municipio De Libres, En El Estado De Puebla | 20131227 | Puebla | Libres | Cobertura municipal | Convenios | X037 | Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | SIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | \$2,430,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUB13160200677684 | Modernización Del Camino E.C. (Hueytamalco - Ayotzaco) - Paso Real Archuleta, Meta 2013: 3.7597 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 3 092.47 Y Del Km. 5 800 Al Km. 6 458.50, En El Municipio De Hueytamalco, En | 20130666 | Puebla | Hueytamalco | Cobertura municipal | Convenios | X037 | Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | SIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | \$19,640,894 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUB14140100312668 | Conste Del Puente Cuatrecoronas Intermunicipal Cohuecan Actopan, Long De 0.04 Km, Ubicado Km 3 024.5 De La Car. San Marcos Actopan- San Bartolo Cohuecan, Loc De Cohuecan, Mpio De Cohuecan | 20130575 | Puebla | Cohuecan | Cobertura municipal | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | \$5,794,148 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| PUB15150400593275 | Continuar Con La Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla, A Partir Del Km 115 000 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla 2015 | 20140980 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$4,000,000,000 | \$1,500,000,000 | \$1,500,000,000 | \$1,000,000,000 | \$1,000,000,000 | \$1,000,000,000 | ***** | ***** | 66.67 | \$0 | Kilómetro | 105,747 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUB15150400613612 | Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica De Teteles Del Santo Nombre (Camino De Acceso A La Zona Arqueológica De Teteles Del Santo Nombre), Incluyendo Un Entronzque A Nivel Ubicado En El K1 | 20150318 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Santo Nombre | Urbano | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$47,000,000 | \$42,319,288 | \$42,319,288 | \$42,319,288 | \$29,563,951 | \$29,563,951 | \$29,563,951 | 69.86 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| PUB16160200683683 | Continuar Con La Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla, A Partir Del Km 115 000 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla 2016 | 20140980 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | X031 | Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 9-Comunicaciones y Transportes | CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | \$500,000,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 105,747 | 0.00 | 2.52 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico durante este trimestre se deriva de la cuantificación financiera de los trabajos ejecutados hasta el cierre del presente trimestre, cabe mencionar que esta cuantificación es conforme al presupuesto modificado por el cambio de sección de 19 a 21 metros, el cual se encuentra en revisión, mismo que podrá presentar modificaciones, una vez concluida la revisión. Por lo que el avance financiero corresponde a un monto de \$ 7,889,125,913.87, así como un avance físico del 89.59%. Cabe mencionar, que el proyecto se encuentra en operación desde el 13 de octubre del presente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |