

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinagro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1616020672055	Modernización Del Centro De Alto Rendimiento Estatal En Puebla, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad, En Puebla, Puebla	20160564	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Convenios		\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	58,300,000.00	112,178,870.21	112,178,870.21	112,178,870.21	112,178,870.21	112,178,870.21	112,178,870.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616020672058	Supervisión Para La Modernización Del Centro De Alto Rendimiento Estatal En Puebla, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad, En Puebla, Puebla	20161533	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Convenios		\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	1,800,000.00	3,464,371.26	3,464,371.26	3,464,371.26	3,464,371.26	3,464,371.26	3,464,371.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.