

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200520075	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150557	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	S205 Deporte			11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2015	4,365,000.00	4,345,285.93	4,345,285.93	4,345,285.93	4,345,285.93	4,345,285.93	4,345,285.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200520081	Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	20150558	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	S205 Deporte			11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	Terminado	2015	135,000.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINQUITADA 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.