

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200677567	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huachinango.	20160147	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SIT	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	19,980,000.00	12,682,049.78	12,682,049.78	12,682,049.78	12,682,049.78	12,682,049.78	12,682,049.78	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055095	Imagen Urbana En Zacatlán De Las Manzanas (Construccion Del Andador De Los Jilgueros)	20171740	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	1,439,550.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889805	Mejoramiento En La Avenida Juárez Del Boulevard Atlilco A La Calle 23 Sur, En El Municipio De Puebla	20170145	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	29,970,000.00	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	29,335,316.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055077	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal)	20171739	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	2,566,693.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055082	Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlixco	20171775	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	999,000.00	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	997,928.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito / Física: obra finiquito / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055091	Rehabilitación Del Santuario De Nuestra Señora De Los Remedios, En El Municipio De San Andrés Cholula	20171768	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,297,790.00	2,294,718.47	2,294,718.47	2,294,718.47	2,294,718.47	2,294,718.47	2,294,718.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito / Física: obra finiquito / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.