

		FECHA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE190101151715		Proyecto de inversión	1,771,420.35	[{"ti": "[sic], recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771420.35, modificado:1771420.35}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMOLÓGICO CALLI 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+113.00, ENTRE INSUPRODIGNA Y FRANCISCO L MADERO, Y LA CALLE ARTÍCULO 123 DEL KM 0+000.00 AL KM 0+103.50 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMANOS SERRA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	municipio de venustiano carranza	20190008	N	0	0	6530	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta_2017.8, meta_modificada:2017.8] [goal: [sve_municipio:194, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 13, Centro, 73940 Centro, Pue., México, lon: 97.67021666, lat:20.16810888]]	08-04-2019	08-07-2019	531,476.11	1,771,420.35	531,476.11	531,476.11	531,476.11	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MVC-008-1906-15, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:municipio de venustiano carranza, monto:1771420.35, importe_modificado:1771420.35]	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:650.0]	[1515715/proyecto_NICO], [1515715/proyecto_FI_NICO], [748567/proyecto_P_RDCISO], [748567/proyecto_NICO], [748567/proyecto_FI_NICO], [74857/proyecto_P_RDCISO], [74857/proyecto_NICO], [74857/proyecto_P_RDCISO], [74857/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_P_RDCISO], [1214357/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE1616020688941		Proyecto de inversión	2,076,808.67	[{"ti": "[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076808.67, modificado:2076808.67}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Macatezua Perpetuante Al Municipio De Francisco 2. Mena (Primera Etapa)	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO 2. MENA	20160371	N	0	0	557	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:12, direccion:61, GUAYABAL, lon:97.813611, lat:20.703955]]	27-05-2016		2,076,808.67	2,075,454.50	2,075,454.50	2,075,454.50	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C33-HID2016-MFZM, contratista:JOAQUIN SOLIS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO 2 MENA, monto:2075454.5, importe_modificado:]]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:1.0]	[748567/proyecto_P_RDCISO], [748567/proyecto_NICO], [748567/proyecto_FI_NICO], [74857/proyecto_P_RDCISO], [74857/proyecto_NICO], [74857/proyecto_P_RDCISO], [74857/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_P_RDCISO], [1214357/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	PUE18180101076721		Proyecto de inversión	1,449,804.01	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449804.01, modificado:1449804.01}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Puerta Vehicular En La Localidad De Paso Del Arroyo, Municipio De Francisco 2. Mena Puebla	Puebla	Francisco 2. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO 2. MENA	20180415	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:0, direccion:, lon:97.852138, lat:20.733046]]	06-03-2018	01-04-2018	1,449,804.01	1,449,804.01	1,449,804.01	1,449,804.01	1,446,804.01	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C33-HID2018-MFZM, contratista:IVANET HERNANDEZ ABELLANCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:1449789.01, importe_modificado:1449789.03]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:1.0]	[1511815/proyecto_NICO], [1511815/proyecto_FI_NICO], [1214357/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_P_RDCISO], [1214357/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE19010111815		Proyecto de inversión	4,998,660.34	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998660.34, modificado:4998660.34}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO VEHICULAR EN EL KM. 154 + 386 DE LA AUTOPISTA MÉXICO- PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CHIAUTLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	Cuatlaningo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181659	N	0	0	15872	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_179.2, meta_modificada:179.2] [goal: [sve_municipio:41, localidad:87, direccion:Alameda - Puebla 87, Barrio del Perido, 2700 San Juan Cuatlaningo, Pue., México, lon: -98.2461283, lat:19.08704975]]	22-11-2018	19-02-2019	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPMD1753MT-20181659, contratista:RECON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1799214787, importe_modificado:1.1799214787]]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:63.699]	[1511815/proyecto_NICO], [1511815/proyecto_FI_NICO], [1214357/proyecto_NICO], [1214357/proyecto_P_RDCISO], [1214357/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101131105		Proyecto de inversión	1,828,151.46	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828151.46, modificado:1828151.46}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA EN LA LOCALIDAD DE JALTACAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO 2. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20181658	S	382	330	0	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_244.15, meta_modificada:244.15] [goal: [sve_municipio:64, localidad:0, direccion:Alameda, Pue., México, lon: -97.818945, lat:20.618213]]	13-12-2018	27-12-2018	1,396,692.50	1,396,692.50	1,396,692.50	1,396,692.50	1,396,692.50	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C33-HID2018-MFZM/20181658, contratista:CONDORCO CONSTRUCTOR PUE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:1396692.5, importe_modificado:1396692.5]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:244.15]	[151105/proyecto_NICO], [151105/proyecto_FI_NICO], [151105/proyecto_NICO], [151105/proyecto_FI_NICO], [1282501/proyecto_NICO], [1282501/proyecto_P_RDCISO], [1282501/proyecto_FI_NICO], [1282501/proyecto_P_RDCISO], [1282501/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE1818020142811		Proyecto de inversión	815,381.65	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815381.65, modificado:815381.65}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc En Metlatitlaya, Municipio Francisco 2. Mena, Puebla (Segunda Etapa)	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20180948	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALE CUAUHTÉMOC EN METLATITLAYA, lon: -97.85194, lat:20.735555]]	01-05-2018		988,192.62	988,186.29	988,186.29	988,186.29	988,186.29	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C34-HID2018-MFZM, contratista:BAJA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:988186.29, importe_modificado:988186.29]	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1.0]	[1282501/proyecto_NICO], [1282501/proyecto_P_RDCISO], [1282501/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE19010114023		Proyecto de inversión	1,349,933.10	[{"ti": "[sic], recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349933.1, modificado:1349933.1}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PUNTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA (ALEROS Y RENOVELACIÓN DE CAMINO) EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO 2. MENA PUEBLA	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidad	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20190007	N	0	0	452	[meta1: unidad_medida:Metro x cubicos, meta_293.4, meta_modificada:293.4] [goal: [sve_municipio:64, localidad:24, direccion:Metlatitlaya, Pue., México, lon: -97.8488771, lat:20.7328489]]	02-04-2019	16-05-2019	1,349,933.10	1,349,933.10	404,979.93	404,979.93	404,979.93	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPMD1753PMP-2019-70154, contratista:CSBA ALCANTARAS Y RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1349933.1, importe_modificado:1349933.1]	[meta1: unidad_medida:Metro x cubicos, avance:86.0]	[1514023/proyecto_NICO], [1514023/proyecto_FI_NICO], [1282807/proyecto_NICO], [1282807/proyecto_P_RDCISO], [1282807/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE18180201143880		Proyecto de inversión	26,764,564.65	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26764564.65, modificado:26764564.65}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento Mayor En Calle Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20180581	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_1.0, meta_modificada:565.0] [goal: [sve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04399]]	01-05-2018		25,242,434.93	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPNE1753PMP-2018-70154, contratista:CSBA ALCANTARAS Y RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:28964467.27, importe_modificado:28964467.27]]	[meta1: unidad_medida:Metro x cubicos, avance:565.0]	[1282807/proyecto_NICO], [1282807/proyecto_P_RDCISO], [1282807/proyecto_FI_NICO], [715580/proyecto_P_RDCISO], [715580/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE16160100638103		Proyecto de inversión	1,588,751.92	[{"ti": "[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588751.92, modificado:1588751.92}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Ampliación De Red De Drenaje En Metlatitlaya Colonia Vista	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20160056	N	0	0	200	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:12, direccion:COL. VISTA METLATITLAYA PUEBLA C.P. 73000, lon: -97.851944, lat:20.735555]]	30-03-2016		1,585,262.41	1,585,262.41	1,585,262.41	1,585,262.41	1,585,262.41	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C32-HID2016-MFZM, contratista:ONORIO CRUZ GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:1585262.41, importe_modificado:]]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:1.0]	[15580/proyecto_P_RDCISO], [15580/proyecto_FI_NICO], [1214311/proyecto_NICO], [1214311/proyecto_P_RDCISO], [1214311/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	PUE18180101076683		Proyecto de inversión	1,094,161.61	[{"ti": "[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094161.61, modificado:1094161.61}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento En Tramo Que Presenta Erosión Superficial Del Revestimiento Del Camino Metlatitlaya Rta De Arroyo En El Municipio De Francisco 2. Mena Puebla	Puebla	Francisco 2. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO 2. MENA	20180078	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:12, direccion:, lon:97.852138, lat:20.733046]]	07-02-2018	01-04-2018	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C32-HID2018-MFZM, contratista:JACOB ALFONSO MORALES DEL MORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:1094101.61, importe_modificado:1094101.61]	[meta1: unidad_medida:Metro x, avance:1.0]	[121411/proyecto_NICO], [121411/proyecto_FI_NICO], [121411/proyecto_NICO], [121411/proyecto_FI_NICO], [1190941/proyecto_NICO], [1190941/proyecto_FI_NICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE161604054104		Proyecto de inversión	580,073.35	[{"ti": "[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580073.35, modificado:580073.35}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín Del Km 0+000.00 Al Km 0+077.207 Del Periférico 079-18 Al Km 0+153.18, DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	sin identificar	it	20160611	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:194, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04399]]	07-12-2017		580,073.35	580,073.35	580,073.35	580,073.35	580,073.35	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MVC-003-11822-15, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:580073.35, importe_modificado:580073.35]	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1.0]	[1519794/proyecto_NICO], [1519794/proyecto_FI_NICO], [1511794/proyecto_NICO], [1511794/proyecto_P_RDCISO], [1511794/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE190101113794		Proyecto de inversión	2,887,733.87	[{"ti": "[sic], recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887733.87, modificado:2881626.65}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN METLATITLAYA	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20150562	N	0	0	3900	[meta1: unidad_medida:Luminaria, meta-401.0, meta_modificada:401.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:1, direccion:Metlatitlaya, Pue., México, lon: -97.8488771, lat:20.7328489]]	11-04-2019	11-04-2019	2,881,626.65	2,881,626.65	2,881,626.65	2,881,626.65	2,881,626.65	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C31-HID2015-MFZM, contratista:FELIX ALVARO GARCIA ALVARCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA, monto:2887733.87, importe_modificado:2887733.87]	[meta1: unidad_medida:Luminaria, avance:401.0]	[1513794/proyecto_NICO], [1513794/proyecto_FI_NICO], [1511794/proyecto_NICO], [1511794/proyecto_P_RDCISO], [1511794/proyecto_FI_NICO], [1511794/proyecto_NICO], [1511794/proyecto_P_RDCISO], [1511794/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE1517040542228		Proyecto de inversión	1,561,067.37	[{"ti": "[sic], recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561067.37, modificado:1561067.37}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Rehabilitación Del Alumbardo Publico En El Municipio De Venustiano Carranza	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	sin identificar	it	20151033	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta-1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:194, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04399]]	12-12-2017		1,561,067.37	1,561,067.37	1,561,067.37	1,561,067.37	1,561,067.37	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MVC-003-11503-15, contratista:Maria de Lourdes Juarez Beltran, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1561067.37, importe_modificado:1561067.37]	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[1190978/proyecto_NICO], [1190978/proyecto_FI_NICO], [1190978/proyecto_NICO], [1190978/proyecto_FI_NICO], [1191000/proyecto_NICO], [1191000/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE171704054250		Proyecto de inversión	1,058,405.53	[{"ti": "[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058405.53, modificado:1713244.36}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Arbolada, Magallanes, Villa Hermosa, Juvenito Rosa En La Colonia Las Llanuras, De La Localidad De Villa Lasara González, Municipio De Venustiano C	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	sin identificar	it	20170403	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:194, localidad:0, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04399]]	12-12-2017		1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	1,713,244.36	[toto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MVC-007-11730-15, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1713244.36, importe_modificado:1713244.36]	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1.0]	[1519100/proyecto_NICO], [1519100/proyecto_FI_NICO], [1519100/proyecto_NICO], [1519100/proyecto_FI_NICO], [1519100/proyecto_NICO], [1519100/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE190101113900		Proyecto de inversión	6,591.41	[{"ti": "[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_ges:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6591.41, modificado:6591.41}"]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	Puebla	Francisco 2. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2. MENA	20160005	N	0	0	393	[meta1: unidad_medida:Lote, meta-1.0, meta_modificada:1.0] [goal: [sve_municipio:64, localidad:1, direccion:Metlatitlaya, Pue., México, lon: -97.8488771, lat:20.7328489]]	25-04-2016	26-04-2016	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	6,591.41	[toto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C31-AD-HID2016-MFZM, contratista:MARIANA DE JESUS SOLIS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO 2 MENA, monto:6591.41, importe_modificado:]]	[meta1: unidad_medida:Lote, avance:1.0]	[1519000/proyecto_NICO], [1519000/proyecto_FI_NICO], [1519000/proyecto_NICO], [1519000/proyecto_FI_NICO], [1519000/proyecto_NICO], [1519000/proyecto_FI_NICO]	Terminado	Validado / Registrado	avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE190101513920	Proyecto de inversión	587,205.21	[{ti: '[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:587205.21, modificado:586205.13}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20160011	N	0	0	0	3381	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, modificado:270.0}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:-97.8488771, lat:20.7328489]]	11-04-2019	11-04-2019	586,205.21	586,205.21	586,205.21	586,205.21	586,205.21	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CGI-HID2016-MFZM, contratista:FELIX ALVARO GARCIA ALARCON, convocaante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:587205.71, importe_modificado:}}]	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}]]	1511920/proyecto_NCOO, 1511920/proyecto_PROCESO, 1511920/proyecto_FIN, 1511920/proyecto_NCOO, 1511920/proyecto_PROCESO, 1511920/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE17170401054174	Proyecto de inversión	705,264.08	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:705264.08, modificado:1194156.77}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Olimpia 1ra. Etapa Del km 0.00.00 Al Km 0.200.00 En La Localidad De Villa Llano Carpiño, Del Municipio De Venustiano Carranza	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	it	20170641	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0}]]	[geo: '[sic], municipio:184, localidad:0, direccion:, lon:88.197495, lat:19.04399]]	07-12-2017		1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	1,194,156.70	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:MVC-31-11358-17, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1194156.7, importe_modificado:1194156.7}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1.0}]]	15119023/proyecto_NCOO, 15119023/proyecto_PROCESO, 15119023/proyecto_FIN, 15119023/proyecto_NCOO, 15119023/proyecto_PROCESO, 15119023/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE17170401054180	Proyecto de inversión	664,502.82	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:664502.82, modificado:664022.82}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Olimpia Entre La Calle Aquiles Serrán Y La Calle I Zaragoza, En La Localidad De Villa Llano Carpiño, Municipio De Venustiano Carranza.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	it	20171491	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0}]]	[geo: '[sic], municipio:184, localidad:0, direccion:, lon:88.197495, lat:19.04399]]	07-12-2017		664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	664,502.82	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:MVC-041-11746-17, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:664502.82, importe_modificado:664022.82}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1.0}]]	15119029/proyecto_NCOO, 15119029/proyecto_PROCESO, 15119029/proyecto_FIN, 15119029/proyecto_NCOO, 15119029/proyecto_PROCESO, 15119029/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE16170401054190	Proyecto de inversión	1,785,194.42	[{ti: '[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1785194.42, modificado:1785194.42}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Municipio De Venustiano Carranza 2da Etapa	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	it	20160058	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, modificado:1.0}]]	[geo: '[sic], municipio:184, localidad:0, direccion:, lon:88.197495, lat:19.04399]]	07-12-2017		1,785,194.42	1,785,194.42	1,785,194.42	1,785,194.42	1,785,194.42	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:MVC-005-11607-16-3, contratista:ANDUCTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1785194.42, importe_modificado:1785194.42}]]	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]]	15119039/proyecto_NCOO, 15119039/proyecto_PROCESO, 15119039/proyecto_FIN, 15119039/proyecto_NCOO, 15119039/proyecto_PROCESO, 15119039/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190101515449	Proyecto de inversión	171,454.37	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:171454.37, modificado:171454.37}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MICAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC	Puebla	Pantepec	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. MUNICIPIO DE PANTEPEC	20181871	S	165	85	40	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:165.0, modificado:165.0}]]	[geo: '[sic], municipio:111, localidad:10, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, micapalapa, Pue., México, lon:97.938491, lat:20.52182}]]	02-01-2019	16-01-2019	171,454.37	171,454.37	171,454.37	171,454.37	171,454.37	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:OP20181871, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:171454.37, importe_modificado:171454.37}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:165.0}]]	15115449/proyecto_NCOO, 15115449/proyecto_PROCESO, 15115449/proyecto_FIN, 15115449/proyecto_NCOO, 15115449/proyecto_PROCESO, 15115449/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE16170401054199	Proyecto de inversión	466,829.13	[{ti: '[sic], recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:466829.13, modificado:466829.13}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abraham Lincoln Del Km 0.00.00 Al Km 0.073.95 De La Localidad De La Libertad	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	it	20161118	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, modificado:1.0}]]	[geo: '[sic], municipio:184, localidad:0, direccion:, lon:88.197495, lat:19.04399]]	07-12-2017		466,829.13	466,829.13	466,829.13	466,829.13	466,829.13	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:MVC-026-11628-16-3, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PACIOS, convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:466829.13, importe_modificado:466829.13}]]	[{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]]	15119048/proyecto_NCOO, 15119048/proyecto_PROCESO, 15119048/proyecto_FIN, 15119048/proyecto_NCOO, 15119048/proyecto_PROCESO, 15119048/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190101513059	Proyecto de inversión	1,828,151.46	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1828151.46, modificado:1828051.46}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BALBUINO CARRERA EN METALTAYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20181402	N	0	0	500	100	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1242.54, modificado:1242.54}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8517552, lat:20.7340848}]]	12-09-2018	06-10-2018	1,828,051.46	1,828,051.46	1,828,051.46	1,828,051.46	1,828,051.46	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CGH-HID2018-MFZM, contratista:LUIS QUIREDO ORTIZ, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1828051.46, importe_modificado:1828051.46}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1242.54}]]	15110506/proyecto_NCOO, 15110506/proyecto_PROCESO, 15110506/proyecto_FIN, 15110506/proyecto_NCOO, 15110506/proyecto_PROCESO, 15110506/proyecto_FIN	Validado y Registrado avances	
2019	1	PUE190101513231	Proyecto de inversión	244,022.87	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:244022.87, modificado:244022.87}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENADOMENTO DEL 2º Y 3º AL 2º Y 3º.60 DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20181880	N	0	0	390	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:319.2, modificado:319.2}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8488771, lat:20.7328489]]	31-12-2018	28-02-2019	244,022.87	244,022.87	244,022.87	244,022.87	244,022.87	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:C13-HID2018-MFZM,20181880, contratista:MA SEGURA URBANO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:244022.87, importe_modificado:244022.87}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:319.2}]]	1511231/proyecto_NCOO, 1511231/proyecto_FIN, 1511231/proyecto_NCOO, 1511231/proyecto_PROCESO, 1511231/proyecto_FIN, 1511231/proyecto_NCOO, 1511231/proyecto_PROCESO, 1511231/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE190101513421	Proyecto de inversión	2,445,817.34	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:2445817.34, modificado:2445794.23}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20170302	N	0	0	557	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:5907.09, modificado:5907.09}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8488771, lat:20.7328489]]	26-07-2017	31-10-2017	2,445,794.23	2,445,794.23	2,445,794.23	2,445,794.23	2,445,794.23	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CGH-HID2017-MFZM, contratista:LUIS QUIREDO ORTIZ, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:2445794.23, importe_modificado:2445794.23}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:5907.09}]]	15118421/proyecto_NCOO, 15118421/proyecto_PROCESO, 15118421/proyecto_FIN, 15118421/proyecto_NCOO, 15118421/proyecto_PROCESO, 15118421/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE17170401054134	Proyecto de inversión	978,331.31	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:978331.31, modificado:978331.31}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lavantes, Entre Batachayuta Y Falsa Muela, En La Localidad De Villa Llano Carpiño, Municipio De Venustiano Carranza	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	it	20170301	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0}]]	[geo: '[sic], municipio:184, localidad:0, direccion:, lon:88.197495, lat:19.04399]]	06-12-2017		978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	978,331.31	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:MVC-03-11726-17, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:978331.31, importe_modificado:978331.31}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1.0}]]	15110883/proyecto_NCOO, 15110883/proyecto_PROCESO, 15110883/proyecto_FIN, 15110883/proyecto_NCOO, 15110883/proyecto_PROCESO, 15110883/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190101511382	Proyecto de inversión	2,595,450.62	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:2595450.62, modificado:2595450.62}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20170044	N	0	0	369	0	[meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, meta:227.75, modificado:227.75}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:16, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8488771, lat:20.7328489]]	27-04-2017	31-07-2017	2,595,450.62	2,595,450.62	2,595,450.62	2,595,450.62	2,595,450.62	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CGI-HID2017-MFZM, contratista:JACOB ALVARADO MORALES DEL AGUILAR, convocaante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2595450.62, importe_modificado:2595450.62}]]	[{meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, avance:227.75}]]	1511182/proyecto_NCOO, 1511182/proyecto_PROCESO, 1511182/proyecto_FIN, 1511182/proyecto_NCOO, 1511182/proyecto_PROCESO, 1511182/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE190101513691	Proyecto de inversión	1,998,000.00	[{ti: '[sic], recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1998000.00, modificado:1997635.59}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAL CHAUHATMOEC EN LAS LOCALIDADES DE METALTAYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20171050	N	0	0	500	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1043.01, modificado:1043.01}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Cauchatmoec, La Pueta, Metaltayuca, Pue., México, lon:97.854448, lat:20.7345293}]]	30-10-2017	15-12-2017	1,997,635.59	1,997,635.59	1,997,635.59	1,997,635.59	1,997,635.59	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CGH-HID2017-MFZM, contratista:LUIS QUIREDO ORTIZ, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1997635.59, importe_modificado:1997635.59}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1043.01}]]	1511691/proyecto_NCOO, 1511691/proyecto_PROCESO, 1511691/proyecto_FIN, 1511691/proyecto_NCOO, 1511691/proyecto_PROCESO, 1511691/proyecto_FIN	Validado y Registrado avances	
2019	1	PUE190101513852	Proyecto de inversión	1,997,468.56	[{ti: '[sic], recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1997468.56, modificado:1997202.81}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20150712	N	0	0	542	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:653.72, modificado:653.72}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:12, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8517552, lat:20.7340848}]]	11-04-2019	11-04-2019	1,997,202.81	1,997,202.81	1,997,202.81	1,997,202.81	1,997,202.81	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CG2-HID2015-MFZM, contratista:GRUPO APRORIN, S. A. DE C. V., convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1997202.81, importe_modificado:1997202.81}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:653.72}]]	1511852/proyecto_NCOO, 1511852/proyecto_PROCESO, 1511852/proyecto_FIN, 1511852/proyecto_NCOO, 1511852/proyecto_PROCESO, 1511852/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE180401051563	Proyecto de inversión	31,265,962.12	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:31265962.12, modificado:31265962.12}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LÍNEA NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO A LA AUTOPISTA 150 D MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OCUILÁN OCUILÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO.	Puebla	Coronango	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181558	N	0	0	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:320.0, modificado:320.0}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:20, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8488771, lat:19.13576251}]]	06-12-2018	05-03-2019	31,265,962.12	31,265,962.12	31,265,962.12	31,265,962.12	31,265,962.12	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:OP/PM018/SMT-20181558, contratista:EMILIA DANIEL ROMERO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:31265962.12, importe_modificado:31265962.12}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:320.0}]]	15101563/proyecto_NCOO, 15101563/proyecto_PROCESO, 15101563/proyecto_FIN, 15101563/proyecto_NCOO, 15101563/proyecto_PROCESO, 15101563/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE190101512845	Proyecto de inversión	52,624.34	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:52624.34, modificado:52624.34}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE EN EL ACCESO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE METALTAYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20181772	N	0	0	3343	0	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, meta:12.47, modificado:12.47}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:1, direccion:Centro, Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8517552, lat:20.7340848}]]	17-12-2018	26-12-2018	52,624.34	52,624.34	52,624.34	52,624.34	52,624.34	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:CL2-HID2018-MFZM/20181772, contratista:EMILIA DANIEL ROMERO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:52624.34, importe_modificado:52624.34}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:12.47}]]	1512845/proyecto_NCOO, 1512845/proyecto_PROCESO, 1512845/proyecto_FIN, 1512845/proyecto_NCOO, 1512845/proyecto_PROCESO, 1512845/proyecto_FIN	Terminado	Validado y Registrado avances
2019	1	PUE190101513274	Proyecto de inversión	516,351.99	[{ti: '[sic], recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gre:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:516351.99, modificado:516351.99}]]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA CAPITAL EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20181881	N	0	0	220	0	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:53.6, modificado:53.6}]]	[geo: '[sic], municipio:64, localidad:20, direccion:Metaltayuca, Pue., México, lon:97.8488771, lat:20.7328489]]	31-12-2018	28-02-2019	516,351.99	516,351.99	516,351.99	516,351.99	516,351.99	[{tito: '[sic], obra:Otra, numero_contrato:C14-HID2018-MFZM,20181881, contratista:EMILIA DANIEL ROMERO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:516351.99, importe_modificado:516351.99}]]	[{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:53.6}]]	1511274/proyecto_NCOO, 1511274/proyecto_PROCESO, 1511274/proyecto_FIN, 1511274/proyecto_NCOO, 1511274/proyecto_PROCESO, 1511274/pro		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE190101511455	Proyecto de inversion	2,300,389.50	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300389.5, modificado:2299808.97]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN METALTATOVICA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversion de infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20161131	N	0	0	3994	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1574.59, meta_modificada:1574.59]]	[ges1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Metaltatovica, Pue., México, ton-97.8488771, lat:20.7328489]]	10-04-2019	10-04-2019	2,299,808.97	2,299,808.97	2,299,808.97	2,299,808.97	2,299,808.97	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:C06-HID2016-MF2M, contratista:SAMUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z.MENA, monto:2299808.97, importe_modificado:2299808.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1574.59]]	(1513455/proyecto_INICIO, 1513455/proyecto_FIN, 1513455/proyecto_FIN)	1513455/proyecto_INICIO, 1513455/proyecto_FIN, 1513455/proyecto_FIN	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101511878	Proyecto de inversion	1,477,073.40	[FI: [ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477073.4, modificado:147573.49]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE (PEATONAL) EN LA LOCALIDAD DE EL LABERINTO	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversion de infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20151181	N	0	0	450	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0]]	[ges1: [cve_municipio:64, localidad:14, direccion:Metaltatovica, Pue., México, ton-97.8488771, lat:20.7328489]]	29-12-2015	29-03-2016	1,475,573.49	1,475,573.49	1,475,573.49	1,475,573.49	1,475,573.49	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:C06-HID2015-MF2M, contratista:JUAN GUILLERMO DEL VALLE HERNANDEZ, convocante:municipio de Francisco z mena, monto:1475573.49, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:217.0]]	(1513878/proyecto_INICIO, 1513878/proyecto_FIN, 1513878/proyecto_FIN)	1513878/proyecto_INICIO, 1513878/proyecto_FIN, 1513878/proyecto_FIN	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101515712	Proyecto de inversion	432,290.28	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432290.28, modificado:432290.28]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADICIONAL 3RA ETAPA DEL KM 0+194.00 AL KM 0+222.00, ENTRE LA CALLE ORIZABUENSA Y LA CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversion de infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	municipio de venustiano carranza	20190001	N	0	0	12258	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:240.42, meta_modificada:240.42]]	[ges1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Pico 16, Col de Huasteca, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, ton-97.69859433, lat:20.46465106]]	18-02-2019	18-04-2019	432,290.28	432,290.28	432,290.28	432,290.28	432,290.28	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MVC-004-18004-15, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:432290.28, importe_modificado:43242.25]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:240.42]]	(1515712/proyecto_INICIO, 1515712/proyecto_FIN, 1515712/proyecto_PROCESO)	1515712/proyecto_INICIO, 1515712/proyecto_FIN, 1515712/proyecto_PROCESO	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101513316	Proyecto de inversion	664,527.80	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664527.8, modificado:664527.8]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS TRAMOS UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DES 34000 AL 34400.00, DES 5+668 Y DES 5+668 AL 6+012 DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA- ARROYO SELO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA,PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversion de infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20190003	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0]]	[ges1: [cve_municipio:64, localidad:175, direccion:Metaltatovica, Pue., México, ton-97.8488771, lat:20.7328489]]	04-03-2019	02-04-2019	664,527.80	664,527.80	664,527.80	664,527.80	664,527.80	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:C1-HID2018-MF2M/20190003, contratista:EMILIA DANIEL RONDILLLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:664527.8, importe_modificado:664527.8]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:625.0]]	(1513316/proyecto_INICIO, 1513316/proyecto_FIN, 1513316/proyecto_PROCESO)	1513316/proyecto_INICIO, 1513316/proyecto_FIN, 1513316/proyecto_PROCESO	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE16170401054221	Proyecto de inversion	634,647.91	[FI: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634647.91, modificado:634647.91]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAvimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Higuero, Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 104.00, De La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversion de infraestructura Economica	Educacion	Sin identificar	ut	20162013	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[ges1: [cve_municipio:194, localidad:0, direccion-, ton-16.197495, lat:19.04399]]	12-12-2017		634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	634,647.91	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MVC-034-11638-16, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:634647.91, importe_modificado:634647.91]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0]]	(1190971/proyecto_INICIO, 1190971/proyecto_PROCESO, 1190971/proyecto_FIN)	1190971/proyecto_INICIO, 1190971/proyecto_PROCESO, 1190971/proyecto_FIN	Validado	avances
2019	1	PUE190101515493	Proyecto de inversion	151,652.20	[FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151652.2, modificado:151652.2]]	23-Providencias Salariales y Economicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ENILANO VAQUERIE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de inversion de infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC	2019002	5	135	115	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:179.2, meta_modificada:179.2]]	[ges1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA ENILANO VAQUERIE, LOCALIDAD DE PANTEPEC, MUNICIPIO DE PANTEPEC, ton-97.938493, lat:20.52182]]	08-04-2019	17-04-2019	151,652.20	151,652.20	151,652.20	151,652.20	151,652.20	[ctot1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP2019002, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:151652.2, importe_modificado:151652.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:179.2]]	(1515493/proyecto_INICIO, 1515493/proyecto_FIN, 1515493/proyecto_PROCESO)	1515493/proyecto_INICIO, 1515493/proyecto_FIN, 1515493/proyecto_PROCESO	Validado / Registrado	avances