

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO               | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                      | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | GEORREFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALUDADO     | COMPROMETIDO   | DEVENGADO      | EJERCIDO       | PAGADO         | CONTRATOS   | AVANCES_FKOCOS   | CARPETA_FOTOS                                      | ESTATUS          | FLUJO            |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|------------------|------------------|
| 2019  | 2         | PUE180401489365   | Proyecto de inversión | 29,600,770.00         | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8609777, modificado:2.872041803E7}}     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA   | Puebla              | Puebla                | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | SMIT   | 20181492              | 5       | 20000   | 30000         | 0      | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:58606.41, meta_modificada: 58606.41}} {geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av San Claudio, Cd Universitaria, Puebla, Pue., México, lon: -98.2000855, lat:19.0406884}}  | 23-11-2018   | 21-04-2019    | 28,720,418.03  | 9,971,485.96   | 9,971,485.96   | 9,971,485.96   | 9,971,485.96   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP/1/PND01 4/SMIT-20181492, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCÓN USAMONRMC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.872041808E7, importe_modificado:2.872041803E7}} {ctot2: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP/1/PND01 5/SMIT-20181511, contratista:CONSULEZA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION COHUNTA CON QUADRIANA convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.50299785E8, importe_modificado:2.50299785E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14806.19}} | (1489365/proyecto_INICIO, 1489365/proyecto_FINICO) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE180301386232   | Proyecto de inversión | 251,559,996.54        | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5155999654E8, modificado:2.50299785E8}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, EN LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO, CUATLANCINGO Y SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.        | Puebla              | Puebla                | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Transportes y vialidades | Sin identificar       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES                  | 20181531              | N       | 0       | 0             | 56482  | {meta1: {unidad_medida: Métr Cuadrados, meta:183400.0, meta_modificada: 183400.0}} {geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atlixcatyotl - Las Torres, Reserva Tecnológica Atlixcatyotl, Puebla, Pue., México, lon: -98.24914455, lat:19.01875135}}   | 29-07-2018   | 29-12-2018    | 250,299,785.00 | 239,184,375.75 | 239,184,375.75 | 239,184,375.75 | 239,184,375.75 | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP/1/PND01 5/SMIT-20181531, contratista:CONSTRUCCION TIERROSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2.50299785E8, importe_modificado:2.50299785E8}}   | {meta1: {unidad_medida:Metr es Cuadrados, avance:17400.0}} | (1386232/proyecto_INICIO, 1386232/proyecto_FINICO) | En Ejecución     | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE16160100634284 | Proyecto de inversión | 4,945,000.00          | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}}         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Gustavo Díaz Ordaz , En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla  | Puebla              | Chignahuapan          | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | MUNICIPIO  | 20161416              | N       | 0       | 0             | 16887  | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 4250.39}} {geol: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CADEM AMIENTO D 407.52, 19.830775; 98.03166}} {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP-CHG-R23 05/16, contratista:CONSTRUCTORA TIERROSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:4945000.0, importe_modificado:4945000.0}} | 01-01-2016   | 01-12-2016    | 4,945,000.00   | 4,945,000.00   | 4,945,000.00   | 4,945,000.00   | 4,945,000.00   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.39}}   | (711292/proyecto_INICIO, 711292/proyecto_FINICO)           | Terminado  | Validado avances |                  |
| 2019  | 2         | PUE180301386554   | Proyecto de inversión | 2,103,600.00          | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103600.0, modificado:2080460.4}}         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 21DE50240D  | Puebla              | San Pedro Cholula     | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación                | Sin identificar       | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA                              | 20181563              | N       | 0       | 0             | 619    | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:995.52, meta_modificada: 995.52}} {geol: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Torreill Vicente Guerrero, 72760 Cholula, Pue., México, lon: -98.2640725, lat:19.06407499}}  | 05-09-2018   | 05-11-2018    | 2,080,460.40   | 2,080,460.40   | 2,080,460.40   | 2,080,460.40   | 2,080,460.40   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:1941003, contratista:SIENPA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2080460.4, importe_modificado:2080460.4}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.52}}   | (1386554/proyecto_INICIO, 1386554/proyecto_FINICO) | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE180301393341   | Proyecto de inversión | 2,550,322.73          | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550322.73, modificado:2545224.13}}       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUAN ALDAMA CLAVE: 21DUN23D3A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. | Puebla              | Yehualtepec           | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación                | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181573              | N       | 0       | 0             | 69     | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:145.98, meta_modificada: 145.98}} {geol: {cve_municipio:205, localidad:5, direccion:San Gabriel Guerrero 116, Primera, 75670 Yehualtepec, Pue., México, lon: -97.64283512, lat:18.793033}}   | 20-11-2018   | 17-01-2019    | 2,545,224.13   | 2,545,224.13   | 2,545,224.13   | 2,545,224.13   | 2,545,224.13   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:CAPEC-168/2018 FED-E, contratista:FORTAR, S.A DE C.V., convocante:CAPEC, monto:2545224.13, importe_modificado:2545224.13}}  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.98}}   | (1393341/proyecto_INICIO, 1393341/proyecto_FINICO) | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170200887081 | Proyecto de inversión | 1,071,844.57          | {f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071844.57, modificado:1071844.57}}       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Contrucción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla  | Puebla              | Atlixco               | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar       | MUNICIPIO DE ATLIXCO   | 20170124              | N       | 0       | 0             | 0      | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 186.0}} {geol: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:PRESEDE NCA AUXILIAR DE SANTA LUCIA COSMALALAPAN, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.952715, lat:19.10494}}  | 03-05-2017   |               | 1,071,844.57   | 1,071,844.57   | 1,071,844.57   | 1,071,844.57   | 1,071,844.57   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:PROY-20170124, contratista:Obras Civiles Eléctricas y Metálicas S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1071844.57, importe_modificado:322945.38}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}}    | (997798/proyecto_INICIO, 997798/proyecto_FINICO)   | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170200887098 | Proyecto de inversión | 1,978,000.00          | {f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1974309.0}}         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Contruccion De Pavimento Hidraulico De Calle De Acceso Principal Tonalitaco A Honey En El Estado De Puebla   | Puebla              | Honey                 | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | MUNICIPIO DE DE HONEY  | 20170163              | N       | 0       | 0             | 0      | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geol: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:Santa Lucía Cosmalalapan, Honey, Puebla, México, lon: -97.952715, lat:19.10494}}   | 03-05-2017   |               | 1,974,309.00   | 1,974,309.00   | 1,974,309.00   | 1,974,309.00   | 1,974,309.00   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:C1/POR-2017, contratista:EMILIANO SOLÍS ARROYO, convocante:HAYUTAMEN TO DE HONEY, monto:1974309.0, importe_modificado:1974309.0}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}      | (997815/proyecto_INICIO, 997815/proyecto_FINICO)   | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE180301393572   | Proyecto de inversión | 4,186,972.61          | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186972.61, modificado:4161782.81}}       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-ZC, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21B18H0858, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.                                       | Puebla              | Chignahuapan          | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación                | Sin identificar       | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181571              | N       | 0       | 0             | 355    | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:304.09, meta_modificada: 304.09}} {geol: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Avendita Rosellea Centro Ciudad De Chignahuapan, lon: -98.030975, lat:19.888223}}   | 18-09-2018   | 14-02-2019    | 4,161,782.81   | 4,161,782.81   | 4,161,782.81   | 4,161,782.81   | 4,161,782.81   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:CAPEC-166/2018 FED-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRIBU, S.A. DE C.V., convocante:CAPEC, monto:4161782.81, importe_modificado:4161782.81}}  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.09}}   | (1393572/proyecto_INICIO, 1393572/proyecto_FINICO) | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170200887166 | Proyecto de inversión | 1,483,500.00          | {f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}}         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla.   | Puebla              | Jalpan                | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | MUNICIPIO DE JALPAN  | 20170396              | N       | 0       | 0             | 0      | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1740.0}} {geol: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:lon: -97.952715, lat:19.10494}}  | 03-05-2017   |               | 1,483,500.00   | 1,483,500.00   | 1,483,500.00   | 1,483,500.00   | 1,483,500.00   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:MIP-086/0707-2017, contratista:Maria del Socorro Salas Palacios, convocante:jalpan, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}}   | (997884/proyecto_INICIO, 997884/proyecto_FINICO)   | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE180301386193   | Proyecto de inversión | 8,750,661.83          | {f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750661.83, modificado:849525.0}}         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN TEXMELICAN, DE LA COLONIA LA PAZ, UBICADA ENTRE REFORMA Y ROSENDO MARQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.  | Puebla              | Puebla                | Puebla                 | Otros proyectos de Inversión                       | Transportes y vialidades | Sin identificar       | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES                  | 20181398              | N       | 0       | 0             | 254682 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15953.6, meta_modificada: 15953.6}} {geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera 15953.6, Puebla, Pue., México, lon: -98.233993, lat:19.0564551}}  | 20-07-2018   | 10-10-2018    | 8,495,255.00   | 8,495,255.00   | 8,495,255.00   | 8,495,255.00   | 8,495,255.00   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP/ADP02 7/SMIT-20181398, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:849525.0, importe_modificado:849525.0}}  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15953.5}}  | (1386193/proyecto_INICIO, 1386193/proyecto_FINICO) | Terminado        | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE16160300734680 | Proyecto de inversión | 10,000,000.00         | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9852093.83}}            | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación Del Pavimento Del Blvd. Principal De La Cabebera Municipal, En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla - 800   | Puebla              | Chignahuapan          | Puebla                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA  | 20161413              | N       | 0       | 0             | 0      | {meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 8835.46}} {geol: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:San Pedro por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon: -98.030975, lat:19.888223}}   | 01-01-2016   | 01-12-2016    | 9,852,093.83   | 9,852,093.83   | 9,852,093.83   | 9,852,093.83   | 9,852,093.83   | {ctot1: {tipoobra:obra, numero_contrato:OP-CHG-R23 03/16, contratista:CONSTRUCTORA TIERROSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:9852093.83, importe_modificado:9852093.83}}   | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8836.0}}              | (836826/proyecto_INICIO, 836826/proyecto_FINICO)   | Terminado        | Validado avances |

|      | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO               | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO                  | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | COORDINACIONES  | FECHA_INICIO   | FECHA_TERMINO | RECALUDADO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO            |                  |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--|---|------------------|------------------|
| 2019 | 2         | PUE17170200887067 | Proyecto de inversión | 2,967,000.00          | (f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2966982.98))        | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo De La Localidad Palma Real De Adentro En El Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla  | Puebla              | Francisco Z. Mena     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |  | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA   | 20170101              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: 1.0))   | (geo1: (cve_municipio:64, localidad:0, direccion: -lon: 97.592715, lat:19.10494))  | 03-05-2017    |               | 2,966,982.98  | 2,966,982.98  | 2,966,982.98  | 2,966,982.98  | 2,966,982.98   | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD2-POR2017-MF2M, contratista:CONSTRUCTORA SAMTA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2966982.98, importe_modificado:))   | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))  | (997784/proyecto_INICO, 997784/proyecto_FIN, 997784/proyecto_FIN, 997784/proyecto_FINICO) | Terminado        | Validado avances |
| 2019 | 2         | PUE18180101072576 | Proyecto de inversión | 3,000,000.00          | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0))         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Av. Morelos Carril Derecho Entre La Calle1 Sur A El Sur, Av. Morelos Carril Izquierdo Entre La Calle 10 Sur A Av. Cuauhtemox. Y Calle 8 Sur Entre La Calle 7 Or | Puebla              | Esperanza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO  | 20180511                         | N                     | 0       | 0       | 0             | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: 2229.5))                       | (geo1: (cve_municipio:64, localidad:0, direccion: -lon: 97.375126, lat:18.858357))  | 01-01-2018   | 24-04-2018    | 2,967,000.00  | 2,967,000.00  | 2,967,000.00  | 2,967,000.00  | 2,967,000.00  | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME-IR3/FED2/18, contratista:CONSORCIO MEXICANO DE INFRAESTRUCTURA HVC S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0))                    | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.5))  | (1209807/proyecto_INICO, 1209807/proyecto_FIN, 1209807/proyecto_FINICO)                          | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE18180201135686 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:98900.0))           | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construccion De Acceso Vehicular Con Pavimento A Base De Empedrado Para Camino Real A Las Nacticas. Entre Camino A Las Nacticas Y Andador Peatonal En La Localidad De Xicotepc De Juarez                   | Puebla              | Xicotepc              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI   | 20180804                         | N                     | 0       | 0       | 0             | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: 423.0))                        | (geo1: (cve_municipio:197, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon: 98.197495, lat:19.04199))                                   | 01-01-2018   | 01-12-2018    | 989,000.00    | 989,000.00    | 989,000.00    | 989,000.00    | 989,000.00    | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMP-PRI-20180804, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STENCL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0))  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0))   | (1274661/proyecto_INICO, 1274661/proyecto_FINICO, 1274661/proyecto_FIN, 1274661/proyecto_FINICO) | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE17170200889448 | Proyecto de inversión | 1,978,000.00          | (f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0))         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De La Calle Adolfo Mateos En La Localidad De Chignahuapan Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla         | Puebla              | Chignahuapan          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA                                  | 20170117                         | N                     | 0       | 0       | 16867         | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: lon:98.030975, lat:19.838223)) | (geo1: (cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE ADOLFO MATEOS, lon:98.030975, lat:19.838223))  | 26-05-2017   | 01-08-2017    | 1,978,000.00  | 1,978,000.00  | 1,978,000.00  | 1,978,000.00  | 1,978,000.00  | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/17, contratista:CONSTRUCTORA TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0))                                       | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0))  | (1000449/proyecto_INICO, 1000449/proyecto_FINICO, 1000449/proyecto_FIN)                          | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE180301386235   | Proyecto de inversión | 2,282,400.00          | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282400.0, modificado:2257239.3))         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 67 CLAVE: 21C20001T  | Puebla              | San Pedro Cholula     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación                | Sin identificar  | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA                              | 20181562                         | N                     | 0       | 0       | 1118          | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1080.0, meta_modificada: 1080.0))                  | (geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Tecnológico 2103, San Pedro Cholula, Tepic, 72765 Choluta, Pue, México, lon: 98.3237092, lat:19.0657093))               | 05-09-2018   | 05-11-2018    | 2,257,293.60  | 2,257,293.60  | 2,257,293.60  | 2,257,293.60  | 2,257,293.60  | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941957, contratista:CONSTRUCTORA BOK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2237391.6, importe_modificado:2372393.6))  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0))  | (1386235/proyecto_INICO, 1386235/proyecto_FINICO, 1386235/proyecto_FIN)                          | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE180401497640   | Proyecto de inversión | 9,265,707.53          | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9258707.53, modificado:9258672.76))       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 80 CLAVE 21D5TOB80, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.  | Puebla              | Puebla                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Educación                | Sin identificar  | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181621                         | N                     | 0       | 0       | 680           | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1222.08, meta_modificada: 1222.08))                | (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Rtno. de la 7 Sur 15028, Chulavista, Puebla, Pue, México, lon: 98.20629358, lat:19.04330823))                           | 01-10-2018   | 29-03-2019    | 9,258,672.76  | 9,258,672.76  | 9,258,672.76  | 9,258,672.76  | 9,258,672.76  | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-174/2018 FED A, contratista:KEE CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:9258672.76, importe_modificado:9258667.276))   | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.08))   | (1497640/proyecto_INICO, 1497640/proyecto_FINICO, 1497640/proyecto_FIN)                          | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE16160300745093 | Proyecto de inversión | 2,175,800.00          | (f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:2175800.0))         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Rehabilitación Del Blvd. Gustavo Diaz Ordaz Con Concreto Hidraulico Del Camadenatio 0 597.10 Hasta El O 681.85 En La Ciudad De Chignahuapan.   | Puebla              | Chignahuapan          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA  | 20161415                         | N                     | 0       | 0       | 1898.4        | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: 1898.4))                       | (geo1: (cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Rtno. de la 7 Sur 15028, Chulavista, Puebla, Pue, México, lon: 98.20629358, lat:19.04330823))                            | 08-10-2016   | 01-12-2016    | 2,175,800.00  | 2,175,800.00  | 2,175,800.00  | 2,175,800.00  | 2,175,800.00  | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-06/16, contratista:CONSTRUCTORA TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2175800.0, importe_modificado:2175800.0))                                       | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.4))  | (848839/proyecto_INICO, 848839/proyecto_FINICO, 848839/proyecto_FIN)                             | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE17170200887144 | Proyecto de inversión | 494,500.00            | (f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:491114.32))          | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Intero, En El Municipio De Cuauhtempan, En El Estado De Puebla  | Puebla              | Cuauhtempan           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |  | MUNICIPIO DE CUAUHTEMPAN         | 20170258              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada: 465.66))  | (geo1: (cve_municipio:34, localidad:0, direccion: -lon: 97.952715, lat:19.10494))  | 03-05-2017    | 16-07-2018    | 491,114.32    | 491,114.32    | 491,114.32    | 491,114.32    | 491,114.32   | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-FORTALECE/2017/002, contratista:COPIUSA CONSTRUCCION PROYECTOS Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMPAN, monto:491114.32, importe_modificado:491114.32)) | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.66))   | (997861/proyecto_INICO, 997861/proyecto_FIN, 997861/proyecto_FINICO)                      | Terminado        | Validado avances |
| 2019 | 2         | PUE180301386207   | Proyecto de inversión | 17,349,048.17         | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734904817.07, modificado:1.665430023E7)) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | REHABILITACION DE LA AVENIDA 14 SUR, UBICADA ENTRE EL BLVD. MUNICIPIO LIBRE Y BLVD. CARLOS CAMACHO ESPRITU, EN LA LOCALIDAD DE HERONIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA                       | Puebla              | Puebla                | Otros proyectos de Inversión                       | Transportes y vialidades | Sin identificar  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES                  | 20181403                         | N                     | 0       | 0       | 16582         | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:2181.96, meta_modificada: 21811.96))               | (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 1402, Barrio de la Luz 72377 Puebla, Pue, México, lon: 98.19041491, lat:19.04017234)) | 28-07-2018   | 19-10-2018    | 16,654,300.23 | 16,654,300.23 | 16,654,300.23 | 16,654,300.23 | 16,654,300.23 | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/001-2/0017-20181403, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.665430023E7, importe_modificado:1.665430023E7)) | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.96))   | (1386207/proyecto_INICO, 1386207/proyecto_FINICO, 1386207/proyecto_FIN)                          | Terminado   | Validado avances |                  |
| 2019 | 2         | PUE180401491328   | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | (f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prcs128, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988661.11))         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR Y CARRETERA A XICOTITLAL   | Puebla              | Xochiapulco           | Otros Programas de Inversión                       | Urbanización             | Sin identificar  |  | MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA | 20181543              | N       | 0       | 0             | 1066   | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:1038.0, meta_modificada: 1433.34))  | (geo1: (cve_municipio:240, localidad:1, direccion: -lon: 97.65377, lat:19.814225), geo2: (cve_municipio:240, localidad:1, direccion: -lon: 97.655794, lat:19.814878), geo4: (cve_municipio:240, localidad:1, direccion: -lon: 97.654878, lat:19.814320)) | 31-12-2018    | 29-06-2019    | 988,661.11    | 988,661.11    | 988,661.11    | 988,661.11    | 988,661.11   | (ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/00/2018/0-821100929-81, contratista:JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, monto:988661.11, importe_modificado:988661.11))                         | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.34))  | (1491328/proyecto_INICO, 1491328/proyecto_FINICO, 1491328/proyecto_FIN)                   | Terminado        | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO               | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIAS  | FECHA_INICIO   | FECHA_TERMINO | RECALUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO     |                  |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|-----------|------------------|
| 2019  | 2         | PUE17170200887068 | Proyecto de inversión | 6,923,000.00          | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923000.0, modificado:6922016.29}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Corregidora Primera Etapa, Localidad De Metlatoyuca En Francisco Z. Mena, Puebla   | Puebla              | Francisco Z. Mena           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA                  | 20170102              | N       | 0       | 0             | 0     | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}     | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion: lon-97.952715, lat:19.10494}}  | 03-05-2017    |            | 6,922,016.29 | 6,922,016.29 | 6,922,016.29 | 6,922,016.29 | 6,922,016.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD4-FOR2017-MF2M, contratista:CONSTRUCTORA SAMYEL,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z.MENA, monto:6922016.29, importe_modificado:}}                            | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}     | {997785/proyecto_FINICO}, {997785/proyecto_PROCESO}, {997785/proyecto_FINICO}, {997785/proyecto_PROCESO}, {997785/proyecto_FINICO}      | Terminado | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170200887137 | Proyecto de inversión | 1,780,200.00          | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1778691.14}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero, En El Municipio De Naupan, En El Estado De Puebla  | Puebla              | Naupan                      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO DE NAUPAN                             | 20170250              | N       | 0       | 0             | 0     | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2329.98}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion: lon-97.952715, lat:19.10494}}   | 03-05-2017    |            | 1,778,691.14 | 1,778,691.14 | 1,778,691.14 | 1,778,691.14 | 1,778,691.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMF/15-06/25459, contratista:EDEX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:NAUPAN, monto:1778691.14, importe_modificado:1778691.14}}  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2329.98}} | {997854/proyecto_FIN}, {997854/proyecto_PROCESO}, {997854/proyecto_FINICO}  | Terminado | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170300958652 | Proyecto de inversión | 1,376,000.00          | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376000.0, modificado:1360864.0}}  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Adoquinamiento De La Calle Vicente De Guerrero En La Localidad De Tecauatlán, En El Municipio De Piaxtla, En El Estado De Puebla  | Puebla              | Piaxtla                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO DE PIAXTLA                            | 20171014              | N       | 0       | 0             | 0     | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 864.0}}   | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:0.000, lon-18.155792, lat:18.308775}, {geo2: {cve_municipio:180, localidad:18.156618, lon-98.308775, lat:18.198761}, {geo3: {cve_municipio:98, localidad:18.260145, lat:18.198761}}} | 01-01-2017    | 01-12-2017 | 1,360,864.00 | 1,360,864.00 | 1,360,864.00 | 1,360,864.00 | 1,360,864.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20171014/RAM023/2017, contratista:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante: Municipio de Piaxtla, monto:1360864.0, importe_modificado:1360864.0}}                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}   | {1092416/proyecto_PROCESO}, {1092416/proyecto_FINICO}   | Terminado | Validado avances |
| 2019  | 2         | PUE17170300958705 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00          | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Xochitlan Del Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez, En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez | Puebla              | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  |                       | H. AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 20171048              | N       | 0       | 0             | 0     | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1600.0}}  | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:0.000, lon-19.971681, lat:97.630293}}, {geo2: {cve_municipio:299, localidad:19.969344, lon-97.631317, lat:19.929993, lat:19.968279}}   | 11-10-2017    | 01-12-2017 | 1,978,000.00 | 1,978,000.00 | 1,978,000.00 | 1,978,000.00 | 1,978,000.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOR-2017-001, contratista:CONSTRUCTORA OLMECA DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}  | {1092469/proyecto_FINICO}, {1092469/proyecto_PROCESO}, {1092469/proyecto_FINICO}, {1092469/proyecto_PROCESO}, {1092469/proyecto_FINICO} | Terminado | Validado avances |