

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	2	PUE18180201143080	Proyecto de inversión	29,764,564.65	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.97645646567, modificado:2.524243493E7}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20180581	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 5605.0})	(geot: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion: {lon: -98.37459, lat:19.04399}})	01-05-2018		25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPNE17/50PMP-2018-70134, contratista:OBRA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.989644672E7, importe_modificado:2.989644672E7})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5605.0})	(1282807/proyecto_FIN)	1282807/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201567532	Proyecto de inversión	1,556,607.00	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556607.0, modificado:1556607.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR " GRAL. UINDORO HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL TITO HERNÁNDEZ (MAMÁ ANDREA), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11920	N	0	0	2150	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.86, meta_modificada: 262.86})	(geot: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 3, Sec. Nte. Zona, Tlto Hernández, Pue., México, lon: -97.7372933, lat:20.45526247})	16-07-2019	16-07-2019	1,556,607.00	1,556,607.00	1,556,607.00	933,964.20	933,964.20	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-017-11920-19, contratista:ARQUITECTURA ROGAS,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1556607.0, importe_modificado:1556607.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0})	(1567532/proyecto_FIN)	1567532/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE18180101076683	Proyecto de inversión	1,094,161.61	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094161.61, modificado:1094161.61}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento En Tramos Que Presentan Erosión Superficial Del Revestimiento Del Camino Metlatoyuca-Plan De Arroyo En El Municipio De Francisco Z. Mena Puebla.	Puebla	Francisco Z. Mena	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	20180078	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geot: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion: {lon: -97.852138, lat:20.734694}})	07-02-2018	01-04-2018	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	1,094,161.61	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO2-HID2018-MF2M, contratista:JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1094103.61, importe_modificado:1094103.61})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1214311/proyecto_FIN)	1214311/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101511815	Proyecto de inversión	4,998,660.34	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998660.34, modificado:4998660.34}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO VEHICULAR EN EL KM. 116 + 306 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAUATLANCINGO, MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	Cauatlancingo	Cauatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181659	N	0	0	55872	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.2, meta_modificada: 179.2})	(geot: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Av. México - Puebla 87, Barrio del Perdón, 72700 San Juan Cauatlancingo, Pue., México, lon: -98.2661283, lat:19.08764973})	22-11-2018	19-02-2019	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	4,998,660.34	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPM0177/UMT-20181659, contratista:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.179921479E7, importe_modificado:1.179921479E7})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.2})	(1511815/proyecto_INICIO)	1511815/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190201566393	Proyecto de inversión	151,652.20	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151652.2, modificado:151652.2}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA EMILIANO VAZQUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC	2019002	S	1560	1495	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:179.2, meta_modificada: 179.2})	(geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Principa l 73020 Pantepec, Pue., México, lon: -97.984204, lat:20.5191217})	08-04-2019	17-04-2019	151,652.20	151,652.20	151,652.20	151,652.20	151,652.20	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-002/201902-2019, contratista:CONSTRUCCIONE S Y ESTRUCTURAS METALCAS XHITO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:151652.2, importe_modificado:151652.2})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.2})	(1566393/proyecto_FIN)	1566393/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE18180201143082	Proyecto de inversión	312,927.31	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312927.31, modificado:312927.31}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Zaragoza, Del Km. 0 000.00 AL Km. 0 272.00 Entre La Av. Vicente Guerrero Y La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20181242	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geot: {cve_municipio:194, localidad:50, direccion: {lon: -97.659722, lat:20.466111}})	01-05-2018		312,927.31	312,927.31	312,927.31	312,927.31	312,927.31	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-013-11819-18, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1179463.71, importe_modificado:1179463.71})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1282809/proyecto_FIN)	1282809/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140615	Proyecto de inversión	1,828,366.26	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828366.26, modificado:1828366.26}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Suministro E Instalación De Equipo De Video Vigilancia Para Protección Civil 2da. Etapa En El Municipio De Venustiano Carranza	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20180067	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geot: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion: {lon: -97.669381, lat:20.504931}})	31-01-2018		1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-004-11808-18, contratista:ARQUITECTURA ROGAS,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1828366.26, importe_modificado:1828366.26})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1280057/proyecto_FIN)	1280057/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190101515715	Proyecto de inversión	1,771,420.35	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771420.35, modificado:1873395.51}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+123.00, ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO, Y LA CALLE ARTICULO 123 DEL KM 0+000.00 AL KM 0+033.50 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	municipio de venustiano carranza	20190008	N	0	0	6530	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2017.8, meta_modificada: 2017.8})	(geot: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 13, Centro, Pue., México, lon: -97.67021656, lat:20.5061088})	08-04-2019	08-07-2019	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-11906-19, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1771420.35, importe_modificado:1873395.51})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.8})	(1515715/proyecto_FIN)	1515715/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances