

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE17170401054769	Proyecto de inversión	399,600.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0), modificado:399600.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Agua Fria, Ahuacatlán, Puebla	Puebla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171317	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cve_municipio:6, localidad:12, direccion: lon: 97.92715, lat:19.10949))	19-10-2017		399,600.00	398,750.00	398,750.00	398,750.00	398,750.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-PED-2017-20173337, contratista:ING. MIGUEL VILLALBA CARRERA, convocaante:AHUACATLAN, PUEBLA, monto:398750.0, importe_modificado:398750.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1315550/proyecto_INICIO, 1315550/proyecto_FIN, 1315550/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201563299	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	FORFIN-2018-001	N	0	0	1094	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:392.28, meta_modificada: 392.28))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I Madero 4, Col Cuautempan, San Esteban Cuautempan, Pue., México, lon: 97.79864073, lat:19.131317907))	05-05-2018	01-10-2018	4,990,962.42	4,990,962.42	4,990,962.42	4,990,962.42	4,990,962.42	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-FORFIN/2018/001, contratista:INES REYES BALTARZ, convocaante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:4990962.42, importe_modificado:4990962.42))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:392.28))	(1563299/proyecto_INICIO, 1563299/proyecto_FIN, 1563299/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE180301400884	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497205.75))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA 3 SE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA	Puebla	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD TRANSPORTES	20181434	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:344.84, meta_modificada: 344.84))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:10, direccion:graco Zaragoza, Centro, Tlaola, Pue., México, lon: 97.81788101, lat:20.13319202))	14-08-2018	06-12-2018	497,205.75	149,161.73	149,161.73	149,161.73	149,161.73	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 03/MT-20181434, contratista:ACABADOS Y MARBOL CONSTRUCTORA S. A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497205.75, importe_modificado:497205.75))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:344.84))	(1400884/proyecto_INICIO, 1400884/proyecto_FIN, 1400884/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201563397	Proyecto de inversión	4,785,200.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795200.0), modificado:4795200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TALISCO DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FORFIN-2018-003	N	0	0	1094	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:2391.38, meta_modificada: 2391.38))	(geot: (cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Gral. Tranquiano Quintero 63, Col Cuautempan, San Esteban Cuautempan, Pue., México, lon: 97.78808355, lat:19.91263436))	16-06-2018	13-10-2018	4,789,500.96	4,789,500.96	4,789,500.96	4,789,500.96	4,789,500.96	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-FORFIN/2018/003, contratista:MIGUEL MAURICIO SANTOS SANTOS, convocaante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:4789500.96, importe_modificado:4789500.96))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:2391.38))	(1563397/proyecto_INICIO, 1563397/proyecto_PROCESO, 1563397/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE18180101076690	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Parison Municipal En El Municipio De Ocotepex Puebla	Puebla	Ocotepex	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180335	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:05, direccion: lon: 97.78546, lat:18.979455))	30-04-2018	01-04-2018	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el primer trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1214320/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	PUE180301378918	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACARANANAS ENTRE LA CALLE 11 SUR Y CALLE JAZMIN, EN SAN RAMON CASTILLOTLA 2A, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181207/70162	N	0	0	65	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:470.94, meta_modificada: 470.94))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:San Ramon Castillatla, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., México, lon: 98.162612, lat:19.089281))	24-08-2018	12-10-2018	298,105.05	298,105.05	298,105.05	298,105.05	298,105.05	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3NE1 3/SPPMP-2018-70162, contratista:CONFERENCIAL DRA FERRETT SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:993683.5, importe_modificado:993683.5))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:470.94))	(1378918/proyecto_INICIO, 1378918/proyecto_FIN, 1378918/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301400872	Proyecto de inversión	1,119,982.74	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113982.74, modificado:1110845.46))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLE, ENTRE CALLE DE LA ROSA Y ENCINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181413	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:108.36, meta_modificada: 108.36))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:duayac an 37, Arboledas de Guadalupe, 72000 Puebla, Pue., México, lon: 98.17932129, lat:19.05823388))	16-08-2018	31-12-2018	1,110,845.46	333,253.64	45,966.02	45,966.02	45,966.02	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 3/3MT-20181413, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLIS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1139845.46, importe_modificado:1110845.46))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0))	(1400872/proyecto_INICIO, 1400872/proyecto_FIN, 1400872/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301378910	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:976923.26))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COL. PATRIA NUEVA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181188 (70158)	N	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:769.18, meta_modificada: 769.18))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:San Francisco Totinuheacuan, Puebla, Pue., México, lon: 98.1566943, lat:18.9736798))	26-07-2018	08-09-2018	976,923.26	976,923.26	976,923.26	976,923.26	976,923.26	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3NE6 7/SPPMP-2018-70158, contratista:GRUPO CAMARLAN SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:988522.88, importe_modificado:988522.88))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:769.18))	(1378910/proyecto_INICIO, 1378910/proyecto_FIN, 1378910/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301401035	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498507.33))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLATIPANALAA.	Puebla	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181618	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada: 420.0))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Corregi doras 3A, Centro, Pue., México, lon: 97.92294502, lat:20.1849046))	14-09-2018	31-12-2018	498,507.33	-	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 2/3MT-20181638, contratista:COMERCIALIDAD DRA FERRETT S.A DE CV, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498507.33, importe_modificado:498507.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1401035/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2019	2	PUE180301400868	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:688371.12))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHUAHTLIL	Puebla	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A ESTRATEGICA	20181637	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada: 336.0))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:11, direccion:Unirname 2-Road, Puebla, México, lon: 97.85587515, lat:20.14556148))	12-09-2018	22-11-2018	149,511.34	149,511.34	149,511.34	149,511.34	149,511.34	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 1/3MT-20181637, contratista:ACABADOS Y MARBOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498371.12, importe_modificado:498371.12))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:336.0))	(1400868/proyecto_INICIO, 1400868/proyecto_PROCESO, 1400868/proyecto_FIN, 1400868/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401493961	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496416.8))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO EN EL BARRIO GUADALUPE	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181705	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:647.97, meta_modificada: 647.97))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:42, direccion:8 Jalisco 2-Road, 7291, Primera 75167 Santa Maria Cuatexep, Pue., México, lon: 97.9525827, lat:19.109589))	26-11-2018	24-01-2019	496,416.80	496,416.80	-	-	-	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 6/3MT-20181705, contratista:COMERCIALIDAD DRA FERRETT S.A DE CV, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:496416.8, importe_modificado:496416.8))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1493961/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301378919	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23, modalidad1, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "QUETZALCOATL DE LA COL. GRAN TEOCOTITLILAN"	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181210/70164	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1223.78, meta_modificada: 1223.78))	(geot: (cve_municipio:1, localidad:14, direccion:San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., México, lon: 98.1202314, lat:19.0219154))	14-08-2018	12-09-2018	732,660.63	732,660.63	732,660.63	732,660.63	732,660.63	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3NE1 1/SPPMP-2018-70164, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO BUNOK S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2442202.1, importe_modificado:2442202.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1223.78))	(1378919/proyecto_INICIO, 1378919/proyecto_FIN, 1378919/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE180301400946	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497210.93))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAMILA.	Puebla	Tlaxiá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181640	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada: 420.0))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:5, direccion:Unamue d Road, Puebla, México, lon: 97.91831017, lat:20.16516124))	13-09-2018	28-12-2018	497,210.93	149,163.28	149,163.28	149,163.28	149,163.28	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADM02 5/MT-20181640, contratista:ACABADOS Y MARMOLES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497210.93, importe_modificado:497210.93))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:420.0))	(1400946/proyecto_FIN, 1400946/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301400956	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498135.34))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOTTECAAPA	Puebla	Tlaxiá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A, MOVILIDAD Y TRASPORTES	20181517	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificada: 439.5))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:21, direccion:Unamue d Road, Puebla, México, lon: 97.93839455, lat:20.20147372))	30-08-2018	17-11-2018	498,135.34	498,135.34	-	-	-	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADM02 4/MT-20181517, contratista:COMERCIALIZADORA FERRETT S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498135.34, importe_modificado:498135.34))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1400956/proyecto_FIN, 1400956/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401494002	Proyecto de inversión	749,250.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO PARA LA CALLE 2 NORTE DE LA 6 ORIENTE Y LA 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE AMATILÁN DE AZUETA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20180778	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:932.38, meta_modificada: 932.38))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Car. Intercomunal San Pablo Amicano, Pue, México, lon: 98.0787772, lat:18.17537474))	11-09-2018	09-11-2018	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADM00 7/MT-20180778, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:932.38))	(1494002/proyecto_FIN, 1494002/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180401497335	Proyecto de inversión	767,872.88	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767872.88, modificado:767872.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE 3 NORTE, ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, EN COLONIA EL CENTRO, ATLUXCO.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA	20181206	N	0	0	455	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada: 764.0))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:9, localidad:21, direccion:Constitución 6 Centro, 74200 Atlixco, Pue, México, lon: 98.4338023, lat:18.90888488))	14-09-2018	12-12-2018	767,872.88	767,872.88	767,872.88	767,872.88	767,872.88	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADM 20181440, contratista:ARQ. JUAN VAZQUEZ VALHERO, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:767872.88, importe_modificado:767872.88))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:764.0))	(1497335/proyecto_FIN, 1497335/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE180301378921	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2445068.27))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, COLONIA UNION ANTORTCHETA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181206 (70165)	N	0	0	160	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1121.51, meta_modificada: 1121.51))	(geol: (cve_municipio:183, localidad:14, localidad:0, direccion:Unión Antorcheta, Puebla, Pue, México, lon: 98.2643741, lat:18.9566464))	15-08-2018	13-09-2018	2,445,068.27	2,445,068.27	2,445,068.27	2,445,068.27	2,445,068.27	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3NE1 2/SEMP-2018-70165, contratista:PROTECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:245187.68, importe_modificado:245183.768))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1121.51))	(1378921/proyecto_FIN, 1378921/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201563371	Proyecto de inversión	5,194,800.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194800.0, modificado:5194800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL PANTON DE TOTOMOLLA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Cuatempam		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	FORFPR-2018-002	N	0	0	1094	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:348.05, meta_modificada: 348.05))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:9, localidad:9, direccion:5 Norte Entre Prologacion Morales y 4 Poniente México, lon: 97.81230927, lat:19.92292899))	12-06-2018	09-10-2018	5,192,814.03	5,192,814.03	5,192,814.03	5,192,814.03	5,192,814.03	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP- FORFPR/2018/002, contratista:MIGUEL MAURICIO SANTOS SANTOS, convocaante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:5192814.03, importe_modificado:5192814.03))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:348.05))	(1563371/proyecto_FIN, 1563371/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE17170300966754	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAvimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 Norte Entre Prologacion Morales Y 4 Poniente Col. San Martin, Zaragoza Puebla.	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170787	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (cve_municipio:211, localidad:1, direccion: -, lon: 97.556666, lat:19.772777))	17-10-2017		799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/0172 4/2017, contratista:EREN HERRERA MORENO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1100992/proyecto_FIN, 1100992/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054795	Proyecto de inversión	1,048,950.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De La Casa De La Cultura Acauco, Zaragoza Puebla	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171272	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (cve_municipio:211, localidad:2, direccion: -, lon: 97.52715, lat:19.10494))	08-11-2017		1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/0172 7/2017, contratista:MARIA DEL MAR PORRAS DEL ANGEL, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1191577/proyecto_FIN, 1191577/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054901	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Secundaria "Jose Vasconcelos" C.C.T. 21esdo303y, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171657	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 149.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion: -, lon: 97.95111, lat:19.103333))	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSS/FO RHV-20171657, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:149.0))	(191731/proyecto_FIN, 191731/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054918	Proyecto de inversión	449,550.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:449550.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiniamiento De La Calle 19 Oriente Entre Las Calles 6 Y 10 Sur, Barrio Quecholac, En San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171719	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 500.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:115, direccion: -, lon: 97.95111, lat:19.103333))	01-11-2017		449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSS/FO RHV-20171719, contratista:CONSTRUCCION S NUEVA ERA CERA S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:449550.0, importe_modificado:449550.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0))	(191748/proyecto_FIN, 191748/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201137850	Proyecto de inversión	1,098,900.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado De La Localidad De San Luis Del Valle	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180676	N	0	0	305	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 675.99))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:41, direccion:SAN LUIS DEL VALLE, lon:98.181111, lat:19.775277))	09-05-2018	01-08-2018	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	(cto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23 01/18, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:675.99))	(1276940/proyecto_FIN, 1276940/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE18180201141004	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento De La Calle Alende Entre El Tramo Exicente Al Kilometro 0 100 De La Localidad De El Capire, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUE	20180556	N	0	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 990.0)) (geo1: (cve_municipio:5 1, localidad:5, direccion: CALLE ALLENDE ENTRE EL TRAMO EXISTENTE AL KILOMETRO 0 100 DE LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE, lon:-96.640833, lat:18.481388))	02-07-2018	01-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821051948-E44-2018, contralista:URBANIZACION INTEGRAL LOS S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0))	(1280481)/proyecto_FIN, 1280481/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE181802011413108	Proyecto de inversión	1,696,037.70	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696037.7, modificado:1696037.7))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techoado En La Inspectoria De San Isidro Del Municipio De Chila, Puebla	Puebla	Chila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180480	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo1: (cve_municipio:5 4, localidad:5, direccion: -lon: 97.952715, lat:19.104948))	02-07-2018		1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	1,696,037.70	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821051764-E2-2018, contralista:GRUPO INDUSTRIAL COATI S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE CHILA, monto:1696037.7, importe_modificado:1696037.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1282839)/proyecto_FIN, 1282839/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201143125	Proyecto de inversión	1.00	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2997000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo (Segunda Etapa)	Puebla	Zapotitlán de Méndez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20180450	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo1: (cve_municipio:2 10, localidad:0, direccion: -lon: 97.952715, lat:19.104948))	02-07-2018		2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/FOF8 N/D/20180450, contralista:CONSTRUCCION S MIERAL S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDOZ, PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1282856)/proyecto_FIN, 1282856/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201143128	Proyecto de inversión	1.00	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:3496500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Y Mantenimiento A Micro Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza Puebla	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO	20180280	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada: 296.85)) (geo1: (cve_municipio:2 11, localidad:0, direccion: -lon: 97.952715, lat:19.104948))	02-07-2018		3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/0181172018, contralista:CONSTRUIDORICA CONES INTEGRALES AALL S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:3493823.57, importe_modificado:3493823.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.85))	(1282859)/proyecto_FIN, 1282859/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180301401011	Proyecto de inversión	39,960,000.00	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.99667, modificado:3.87666376767))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL FORO CULTURAL DE MUSICA Y ARTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181603	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta709.14, meta_modificada: 709.14)) (geo1: (cve_municipio:1 14, localidad:1, direccion:7A, PT8 040, Norte 1, Centro Cuernavaca, Pue., México, lon:-98.1884153, lat:19.04414819))	07-09-2018	31-12-2018	38,756,632.76	38,756,632.76	38,756,632.76	38,756,632.76	38,756,632.76	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA001 S/MT/20181603, contralista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.8756632767, importe_modificado:3.7856432767))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.14))	(1401011)/proyecto_FIN, 1401011/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401494052	Proyecto de inversión	1,446,991.56	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1410806.98))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAURELES, MIXQUITILCO, SAN PABLO ANICANO	Puebla	San Pablo Anicano		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181201	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta822.45, meta_modificada: 822.45)) (geo1: (cve_municipio:1 39, localidad:3, direccion:PUE 301, Puebla, México, lon:-98.08233261, lat:18.13676813))	29-08-2018	26-12-2018	1,410,806.98	1,410,806.98	1,410,806.98	1,410,806.98	1,410,806.98	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADM00 S/MT/20181201, contralista:OSERO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1410806.98, importe_modificado:1410806.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.45))	(1494052)/proyecto_FIN, 1494052/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401497342	Proyecto de inversión	4,702,660.21	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4702660.21, modificado:4702660.21))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO EN CALLE 11 SUR, ENTRE 3 PONIENTE Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, EN ATILCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA		N	0	0	580	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1793.0, meta_modificada: 1793.0)) (geo1: (cve_municipio:1 9, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.434244, lat:18.0083093))	14-09-2018	15-12-2018	4,702,660.21	4,702,660.21	4,702,660.21	4,702,660.21	4,702,660.21	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFH-20181449, contralista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERCUL S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:4702660.2, importe_modificado:4702660.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.0))	(1497342)/proyecto_FIN, 1497342/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17170401054908	Proyecto de inversión	449,550.00	(f1): (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:1037401.61))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En Caic San Salvador C.C.T. 21sq0627H, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171697	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta120.0, meta_modificada: 120.0)) (geo1: (cve_municipio:1 42, localidad:1, direccion: -lon: 97.951111, lat:19.103333))	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS5/FO RHN/20171697, contralista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAJANES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0))	(1191738)/proyecto_FIN, 1191738/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054913	Proyecto de inversión	789,231.94	(f1): (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789231.94, modificado:789231.94))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento De La Calle Primero De Mayo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171659	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta10, meta_modificada: 892.1)) (geo1: (cve_municipio:1 42, localidad:1, direccion: -lon: 97.951111, lat:19.103333))	01-11-2017		789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS5/FO RHN/20171659, contralista:ICOTITES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocado:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:789231.94, importe_modificado:789231.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.1))	(1191744)/proyecto_FIN, 1191744/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054914	Proyecto de inversión	764,828.87	(f1): (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764828.87, modificado:764828.87))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171688	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta10, meta_modificada: 880.0)) (geo1: (cve_municipio:1 42, localidad:1, direccion: -lon: 97.951111, lat:19.103333))	01-11-2017		764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS5/FO RHN/20171688, contralista:SERGIO SANCHEZ CAÑONAL, convocado:AVANTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:764828.87, importe_modificado:764828.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0))	(1191745)/proyecto_FIN, 1191745/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075169	Proyecto de inversión	2,111,789.59	(f1): (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111789.59, modificado:2111789.59))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera La Soledad, Entre kilómetro 0272 A La Carretera Chetla-Buena Vista De Benito Juárez, Municipio Chetla, Puebla	Puebla	Chetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUE	20180445	N	0	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta10, meta_modificado: 3195.37)) (geo1: (cve_municipio:5 1, localidad:4, direccion:CARRET ERA LA SOLEDAD, lon:-98.636386, lat:18.460555))	01-05-2018	24-04-2018	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	2,111,789.59	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800241, contralista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2111789.59, importe_modificado:2111789.59))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.37))	(1212542)/proyecto_FIN, 1212542/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE18180101075185	Proyecto de inversión	2,057,940.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057940.0, modificado:2057940.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Pisco Sánchez, Entre Lázaro Cárdenas Y Nicolás Bravo De La Colonia Independencia, Atencingo	Puebla	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180497	N	0	0	800	(geo: (cve_municipio:5, 1, localidad:1, direccion: CALLE INDEPENDENCIA Y PISCO SANCHEZ, ENTRE LAZARO CARDENAS Y NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-98.605555, lat:18.513333))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1660.0))	01-05-2018	24-04-2018	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	2,057,940.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID 821051948-E13-2018, contratista:DICRA DESARROLLO URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2057940.0, importe_modificado:2057940.0))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1660.0))	(1212558/proyecto _PROCESO, 1212558/proyecto _INICIO, 1212558/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201137484	Proyecto de inversión	1,491,889.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491889.2, modificado:1461978.96))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Niños Héroes De La Colonia San Felipe, En El Municipio De Atepeki, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180845	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:1, 3, localidad:0, direccion: lon:-97.29918, meta:1.0, meta_modificada: 1472.94))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1472.94))	22-05-2018	01-08-2018	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP00-1/SMT-20180845, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1461978.96, importe_modificado:1461978.96))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1472.94))	(1276546/proyecto _INICIO, 1276546/proyecto _FIN, 1276546/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301378900	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986676.51))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO DE LA COL. LA OYA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181192 (70157)	N	0	0	90	(geo: (cve_municipio:1, 14, localidad:1, direccion:Opalo, La Oya, 72573 Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon:-98.181595, lat:18.9939769))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada: 675.0))	26-07-2018	08-09-2018	986,676.51	986,676.51	986,676.51	986,676.51	986,676.51	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/0855/SISPM-2018-70157, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:986676.51, importe_modificado:986676.51))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:675.0))	(1378900/proyecto _INICIO, 1378900/proyecto _FIN, 1378900/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301378912	Proyecto de inversión	2,197,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:2167221.77))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE TULPANEÑ ENTRE LA CALLE AZALEAS Y CALLE NARCOS, EN SAN RAMON CASTILLOTLA 1A PUEBLA PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181198 (70159)	N	0	0	160	(geo: (cve_municipio:1, 14, localidad:1, direccion:San Ramon Cuadrados, Tres de Mayo, 72229 Puebla, Pue., México, lon:-98.162612, lat:19.080261))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1434.34, meta_modificada: 1434.34))	26-07-2018	08-09-2018	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/0817/SISPM-2018-70159, contratista:ROSENDO MARQUEZ LEONAN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2167221.77, importe_modificado:2167221.77))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1434.34))	(1378912/proyecto _INICIO, 1378912/proyecto _FIN, 1378912/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392314	Acción	2,214,393.74	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214393.74, modificado:2214393.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE, DEL KM 0300 AL KM 0269, EN LA COLONIA SAN ALFONSO, ATLIXCO	Puebla	Atlixco		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA		N	0	0	0	450	(geo: (cve_municipio:1, 9, localidad:207, direccion:CALLE REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.434168, lat:18.908848))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada: 1755.0))	30-07-2018	20-12-2018	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180789, contratista:CONYETEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2214393.74, importe_modificado:2214393.74))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1755.0))	(1392314/proyecto _INICIO, 1392314/proyecto _FIN, 1392314/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392363	Acción	2,483,873.64	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483873.64, modificado:2483873.64))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAGUEYOTO EN SAN GORDO VULOTEPETL, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Atlixco		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA		N	0	0	0	350	(geo: (cve_municipio:1, 9, localidad:8, direccion:COL. REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.434168, lat:18.908848))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:412.53, meta_modificada: 412.53))	05-09-2018	31-12-2018	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180741, contratista:CONSTRUCTORA TIVACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2483873.64, importe_modificado:2483873.64))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:412.53))	(1392363/proyecto _INICIO, 1392363/proyecto _FIN, 1392363/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301399989	Proyecto de inversión	469,530.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469530.0, modificado:468343.91))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181664	N	0	0	3942	(geo: (cve_municipio:1, 74, localidad:159, direccion:San Sebastián, Tezuitlan, Puebla, lon:-97.360878, lat:19.817991))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada: 570.0))	12-10-2018	08-02-2019	468,343.91	468,343.91	468,343.91	468,343.91	468,343.91	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-185/2018-FED-8, convocante:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:CAPEE, monto:468343.91, importe_modificado:468343.91))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:570.0))	(1399989/proyecto _INICIO, 1399989/proyecto _FIN, 1399989/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400858	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:995483.12))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN CDAPAN	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE VALIDADES URBANAS	20181427	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:1, 56, localidad:145, direccion:Av. de la Juventud 2716, Cultural, 7599 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37837075, lat:18.43631651))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1207.69, meta_modificada: 1207.69))	13-08-2018	21-09-2018	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP01-6/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ BARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1207.69))	(1400858/proyecto _INICIO, 1400858/proyecto _FIN, 1400858/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401493734	Proyecto de inversión	869,130.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:855499.73))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181723	N	0	0	1	(geo: (cve_municipio:1, 74, localidad:19, direccion:Av. 5 de Mayo 18, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-97.37139702, lat:19.85994315))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:789.88, meta_modificada: 789.88))	27-12-2018	24-02-2019	855,499.73	855,499.73	855,499.73	855,499.73	855,499.73	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP03-3/SMT-20181723, contratistas:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:855499.73, importe_modificado:855499.73))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:789.88))	(1493734/proyecto _INICIO, 1493734/proyecto _FIN, 1493734/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401494038	Proyecto de inversión	1,446,991.56	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1411913.13))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 SUR, EN SAN JUAN LLANO GRANDE, SAN PEDRO YELIXTLAHUACA	Puebla	San Pedro Yeloxtlahuaca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181238	N	0	0	1	(geo: (cve_municipio:1, 41, localidad:3, direccion:Av. Central Guerrero 53, San Francisco, Pue., México, lon:-98.0853424, lat:18.12072885))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:881.02, meta_modificada: 881.02))	29-08-2018	26-12-2018	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	1,411,913.13	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP00-3/SMT-20181238, contratistas:OSERO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:881.02))	(1494038/proyecto _PROCESO, 1494038/proyecto _INICIO, 1494038/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401497885	Proyecto de inversión	346,607.19	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346607.19, modificado:346607.21))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE MONAYÁN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FOFIN-20181460	N	0	0	550	(geo: (cve_municipio:1, 9, localidad:1, direccion:Constitu ción 6, Centro, 7420 Atlíco, Pue., México, lon:-98.4333023, lat:18.90884488))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:187.21, meta_modificada: 187.21))	19-09-2018	17-12-2018	346,607.20	346,607.20	346,607.20	346,607.20	346,607.20	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181460, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:346607.19, importe_modificado:346607.19))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:187.21))	(1497885/proyecto _PROCESO, 1497885/proyecto _INICIO, 1497885/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401500512	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2995261.76))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION DE LA COL. TLANESE	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181696	N	0	0	90	(geo: (cve_municipio:1, 14, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.041398))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:369.36, meta_modificada: 369.36))	16-10-2018	12-02-2019	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPEE-185/2018-FED-8, contratista:MARIO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2995261.76, importe_modificado:2995261.76))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:369.36))	(1500512/proyecto _INICIO, 1500512/proyecto _PROCESO, 1500512/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE1902010566299	Proyecto de inversión	1,281,439.25	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281439.25, modificado:1281439.25))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, AHUATLAN PUEBLA		Puebla	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHUATLAN	20171690	N	0	0	860	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada: lon-98.2534856, lat:18.5714139))	(geol: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ahuatlán, Pae, México, lon-98.2534856, lat:18.5714139))	22-01-2019	23-03-2019	1,281,439.25	1,281,439.25	1,281,439.25	1,281,439.25	1,281,439.25	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:R23-001/2018, contratista:PLANEAACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSEVEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, importe_modificado:1281439.25)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0))	(1566299/proyecto_FIN, 1566299/proyecto_PROCESO, 1566299/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE17170401054898	Proyecto de inversión	4,162,437.16	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162437.16, modificado:4162437.16))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre Av. 2 De Abril Y Calle 5 De Mayo.		Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171694	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 4120.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon-97.95111, lat:19.1033333))	01-11-2017		4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/YO RFINV-20171694, contratista:MELICIO PEREZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, importe_modificado:4162437.16)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0))	(1191728/proyecto_FIN, 1191728/proyecto_PROCESO, 1191728/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054904	Proyecto de inversión	1,523,519.15	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523519.15, modificado:1523519.15))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Area Deportiva "La Mora", En La Localidad De Santa Maria Coatpec		Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171679	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 608.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon-97.95111, lat:19.1033333))	01-11-2017		1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/YO RFINV-20171679, contratista:OSVALDO FORBES RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, importe_modificado:1523519.15)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0))	(1191734/proyecto_FIN, 1191734/proyecto_PROCESO, 1191734/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054912	Proyecto de inversión	816,516.74	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816516.74, modificado:816516.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II.		Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171668	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 953.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon-97.95111, lat:19.1033333))	01-11-2017		816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/YO RFINV-20171668, contratista:MELICIO PEREZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, importe_modificado:816516.74)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.0))	(1191743/proyecto_FIN, 1191743/proyecto_PROCESO, 1191743/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054915	Proyecto de inversión	606,994.16	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606994.16, modificado:606994.16))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre Miguel Hidalgo Y Francisco Villa		Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171671	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 719.0))	(geol: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon-97.95111, lat:19.1033333))	01-11-2017		606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/YO RFINV-20171671, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, importe_modificado:606994.16)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0))	(1191746/proyecto_FIN, 1191746/proyecto_PROCESO, 1191746/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075171	Proyecto de inversión	7,992,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992000.0, modificado:7992000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Escape De Lagunitas, Municipio Chietla, Puebla		Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180459	N	0	0	800	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 9400.0))	(geol: (cve_municipio:5, localidad:12, direccion:ESCAPE DE LAGUNITAS, lon-98.660555, lat:18.4844444))	30-04-2018	24-04-2018	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	7,992,000.00	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/YO RFINV-20171671, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, importe_modificado:7992000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9400.0))	(1212544/proyecto_FIN, 1212544/proyecto_PROCESO, 1212544/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE181802011137460	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:49009.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Los Laureles, En El Municipio De Atlixco, Puebla		Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180886	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 143.2))	(geol: (cve_municipio:174, localidad:0, direccion: lon-97.29918, lat:18.366767))	22-05-2018	24-08-2018	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP002/SMT-20180886, contratista:ALFONSO GUERRA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:49009.88)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.2))	(1276519/proyecto_FIN, 1276519/proyecto_PROCESO, 1276519/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE181802011373584	Proyecto de inversión	249,750.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249648.85))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Del Andador Plutarco Elías Calles En Jardines De Teztlután, Ahuatlen Teztlután, Puebla.		Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181297	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 225.71))	(geol: (cve_municipio:174, localidad:0, direccion: lon-97.360878, lat:19.817991))	26-06-2018	01-09-2018	249,648.85	249,648.85	249,648.85	249,648.85	249,648.85	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP010/SMT-20181297, contratista:CONSTRUCCION S, REHABILITACIÓN Y CONSERVACION M & M, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:249648.85)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.71))	(1276652/proyecto_FIN, 1276652/proyecto_PROCESO, 1276652/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201139828	Proyecto de inversión	1,171,341.39	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171341.39, modificado:1171341.39))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De 2 Aulas Y Un Modulo Sanitario En Escuela Preescolar Nueva Creacion En La Colonia Libertad Antorchista, Municipio De San Martín Texmelucan		Puebla	San Martín Texmelucan	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	20180744	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 193.2))	(geol: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA A LIBERTAD ANTORCHISTA, ANTORCHISTA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon-98.433611, lat:19.285277))	20-07-2018	01-10-2018	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:DOP-FORTA-005/18, contratista:TIACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, importe_modificado:118562.639)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.2))	(1279146/proyecto_FIN, 1279146/proyecto_PROCESO, 1279146/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140919	Proyecto de inversión	3,610,815.57	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Bachillerato Digital Número 180 Con Clave C021e0b1157f En La Localidad De Tzompahuacan, Chietla, Puebla		Puebla	Chietla	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	20180645	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 912.0))	(geol: (cve_municipio:5, localidad:28, direccion:DOMICIO LEO CONCEPCION TZOMPAMHUACAN, lon-98.7023, lat:18.530277))	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:1800363, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, importe_modificado:3610815.57)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0))	(1280386/proyecto_FIN, 1280386/proyecto_PROCESO, 1280386/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140985	Proyecto de inversión	1,784,214.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784214.0, modificado:1784214.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De San Nicolas Tenexcalco, Municipio De Chietla		Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180719	N	0	0	2000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 51.63))	(geol: (cve_municipio:5, localidad:27, direccion:SAN NICOLAS TENEXCALCO, lon-98.59666, lat:18.48111))	16-05-2018	01-07-2018	1,784,214.00	1,784,214.00	1,784,214.00	1,784,214.00	1,784,214.00	(ctot1: Bijo, obra:Obra, numero_contrato:1802902, contratista:HERLINDA CITALINA MEZA MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, importe_modificado:1784214.00)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.63))	(1280456/proyecto_FIN, 1280456/proyecto_PROCESO, 1280456/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE180301392306	Acción	416,250.61	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416250.61, modificado:416250.61})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE ANTONIO CARBAIL, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELAZAR CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLICO	Puebla	Atlixco			Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	20180738	N	0	0	425	(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:448.72, meta_modificada: 448.72}) (geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE ANTONIO CARBAIL, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELAZAR CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLICO, lon: -98.434168, lat:18.908848})	23-08-2018	20-12-2018	416,250.61	416,250.61	416,250.61	416,250.61	416,250.61	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180738, contratista:C ELOISA SARA GARCIA ALCALA, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:416250.61, importe_modificado:416250.61})	(meta1: {unidad_medida:Metr os, avance:448.72})	(1392306/proyecto_INICIO, 1392306/proyecto_FIN, 1392306/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392342	Acción	540,877.63	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540877.63, modificado:540877.63})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALMAZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLICO	Puebla	Atlixco		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	20180740	N	0	0	250	(meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1032.0, meta_modificada: 1032.0}) (geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848})	30-07-2018	26-12-2018	540,877.63	540,877.63	540,877.63	540,877.63	540,877.63	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180740, contratista:ANIL AJAM MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:540877.63, importe_modificado:540877.63})	(meta1: {unidad_medida:Metr os, avance:1032.0})	(1392342/proyecto_INICIO, 1392342/proyecto_PROCESO, 1392342/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301392919	Acción	643,709.24	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643709.24, modificado:643709.24})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON COCNETO HIDRAULICO DE EJERCITO NACIONAL, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y KM OCHO EN SANTA MONICA, ATLICO	Puebla	Atlixco		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	20181441	N	0	0	350	(meta1: {unidad_medida: ete, meta:1.0, meta_modificada: 73.5}) (geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL SANTA MONICA, lon:-98.434168, lat:18.908848})	14-09-2018	12-12-2018	643,709.24	643,709.24	643,709.24	643,709.24	643,709.24	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181441, contratista:ARLO JUAN VACQUEZ VALERO, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:643709.24, importe_modificado:643709.24})	(meta1: {unidad_medida:Lote, avance:73.5})	(1392919/proyecto_INICIO, 1392919/proyecto_PROCESO, 1392919/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301392965	Acción	545,242.70	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545242.7, modificado:545242.7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIROS DE NUEVA ORACION DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLICO	Puebla	Atlixco		Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA	20181445	N	0	0	50	(meta1: {unidad_medida: ete, meta:1.0, meta_modificada: 162.0}) (geo1: {cve_municipio:19, localidad:208, direccion:SAN DIEGO ACAPULCO, ATLICO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848})	14-09-2018	12-10-2018	545,242.70	545,242.70	545,242.70	545,242.70	545,242.70	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181445, contratista:EDIFICACIONES VOLT SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA, monto:545242.7, importe_modificado:545242.7})	(meta1: {unidad_medida:Lote, avance:162.0})	(1392965/proyecto_INICIO, 1392965/proyecto_PROCESO, 1392965/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301399842	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:797147.17})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL MIRADOR, TLATLAQUEPPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlaqueppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181665	N	0	0	2190	(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:237.7, meta_modificada: 237.7}) (geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:El Mirador, Tlatlaqueppec, Puebla, lon: 97.496092, lat:19.85132})	12-10-2018	08-02-2019	797,147.17	797,147.17	797,147.17	797,147.17	797,147.17	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:CAPECE-183/2018-FED-A, convocaante:ALFONSO GUERRA GOMEZ, convocaante:CAPECE, monto:797147.17, importe_modificado:797147.17})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:237.7})	(1399842/proyecto_INICIO, 1399842/proyecto_PROCESO, 1399842/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301399876	Proyecto de inversión	399,600.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:397231.49})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE XALACAPAN, ZACAPOXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181661	N	0	0	4398	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:208.19, meta_modificada: 208.19}) (geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:niguel Hidalgo, Xalacapan, Zacapoxtla, lon: 97.599471, lat:19.873039})	10-10-2018	08-12-2018	397,231.49	397,231.49	397,231.49	397,231.49	397,231.49	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:CAPECE-181/2018-FED-C, convocaante:LUIS MIGUEL PEDRASA CASTILLO, convocaante:CAPECE, monto:397231.49, importe_modificado:397231.49})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:208.19})	(1399876/proyecto_INICIO, 1399876/proyecto_PROCESO, 1399876/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401497158	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:798668.41})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE 18A. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	ayuntamiento de zinacatepec	20180642	N	0	0	220	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada: 1020.0}) (geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre, Quinta Sec, Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.253713, lat:18.184741})	25-07-2018	12-09-2018	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:ID-821214975-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACCHORRO LUNA, convocaante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:798668.41, importe_modificado:798668.41})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1020.0})	(1497158/proyecto_INICIO, 1497158/proyecto_PROCESO, 1497158/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401497450	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:249656.78})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL CAMPO DE BIELBO, LUANERO "ZINACATEPETI", EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	ayuntamiento de zinacatepec	20180720	N	0	0	300	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:377.4, meta_modificada: 377.4}) (geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:V Carranza 507, Quinta Sec, Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.24984659, lat:18.1266218})	25-07-2018	22-09-2018	2,496,556.78	2,496,556.78	2,496,556.78	2,496,556.78	2,496,556.78	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:ID-821214975-E3-2018, contratista:MARTIN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA, convocaante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:2496556.78, importe_modificado:249655.6.78})	(meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:377.4})	(1497450/proyecto_INICIO, 1497450/proyecto_PROCESO, 1497450/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17170401054762	Proyecto de inversión	1,392,905.70	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392905.7, modificado:1392905.7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Secundaria "José Vasconcelos" C.C.T. Zinacoáy, En El Municipio De San Salvador El Seco, Estado De Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171136	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 757.0}) (geo1: {cve_municipio:142, localidad:121, direccion: lon: 97.952715, lat:19.10494})	23-11-2017		1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:MOSS/PO-RINV-20171136, contratista:ISRAEL XICHICAL FLORES, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1392905.7, importe_modificado:1392905.7})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:757.0})	(191543/proyecto_INICIO, 191543/proyecto_PROCESO, 191543/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17170401054824	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Primera Etapa Del Albergue Estudiantil En La Comunidad De San Marcos Huixtlan En El Municipio De Ahuacatlán, Puebla	Puebla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171335	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}) (geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion: lon: 97.952715, lat:19.10494})	26-01-2018		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:CMO-FED-201720171335, contratista:ING. MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocaante:AHUACATLAN, PUEBLA, monto:1497500.0, importe_modificado:149750.0})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0})	(1191630/proyecto_INICIO, 1191630/proyecto_PROCESO, 1191630/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17170401054896	Proyecto de inversión	9,790,200.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790200.0, modificado:9790200.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion De Av. Alvaro Obregón Entre A. Serdón Y 2 Norte, En La Localidad De Santa María Coatepec	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171699	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 556.0}) (geo1: {cve_municipio:142, localidad:121, direccion: lon: 97.951111, lat:19.103333})	01-11-2017		9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	(ctot1: {bipoobra:Obra, numero_contrato:MOSS/PO-RINV-20171699, contratista:ABEL JUAREZ FLORES, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:9790200.0, importe_modificado:9790200.0})	(meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:556.0})	(1191726/proyecto_INICIO, 1191726/proyecto_PROCESO, 1191726/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	2	PUE17170401054900	Proyecto de inversión	2,222,957.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222957.81, modificado:2222957.81}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barroso, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171655	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2483.0}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion-, lon-: 97.911111, lat:-19.103333}}	01-11-2017		2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSV/FOPRIV-20171655, contratista:SRAEL XICHICALÉ FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:2222957.81, importe_modificado:2222957.81}} {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.0}}	(1191730)/proyecto _PROCESO_	(1191730)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054907	Proyecto de inversión	1,037,401.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulo Sanitario En Preescalor Jaime Sabines C.C.T. 21dnp23fjn En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171665	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 120.0}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion-, lon-: 97.911111, lat:-19.103333}}	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSV/FOPRIV-20171665, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} {meta: {unidad_medida:Metrs os Cuadrados, avance:120.0}}	(1191737)/proyecto _PROCESO_	(1191737)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054910	Proyecto de inversión	1,037,401.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contruccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria El Pensador Mexicano C.C.T. 21dpz23fn En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171660	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medda: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 78.0}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion-, lon-: 97.911111, lat:-19.103333}}	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSV/FOPRIV-20171660, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTÁZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} {meta: {unidad_medida:Metrs os Cuadrados, avance:78.0}}	(1191741)/proyecto _PROCESO_	(1191741)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201134397	Proyecto de inversión	1,636,362.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636362.0, modificado:1636372.85}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Reforma En La Localidad De Attequizayán	Puebla	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA,	20180999	N	0	0	0	1500	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 583.4}} {goal: {cve_municipio:8, localidadi:1, direccion:CALLE REFORMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REVOLUCIÓN, lon-: 97.624166, lat:-20.015277}}	25-06-2018	01-09-2018	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATI/2018-007}, contratista:ARQUITECTURA Y DESIGN GE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA, monto:1629572.85, importe_modificado:1629572.85}} {meta: {unidad_medida:Metrs os Cuadrados, avance:583.4}}	(1273102)/proyecto _PROCESO_	(1273102)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201136560	Proyecto de inversión	1,446,991.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1446991.56}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Estampado, Guanriciones Y Benquinas, De La Calle Central Guerrero Entre La Carretera Acatlán - Mariscal Y Calle De Los Maestros, En La Localidad De San Pablo Anciano, Mm	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	20181281	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1093.9}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:13, localidadi:1, direccion-, lon-: 98.260145, lat:-18.198756}}	01-07-2018		1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/ADM019/SMT-20181281}, contratista:DORNO ARCHITECTURA E IMAGEN INTEGRADA DE DISEÑO Y CREATIVIDAD S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88}}	(1275542)/proyecto _PROCESO_	(1275542)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201137511	Proyecto de inversión	599,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:598389.25}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad Del Pó Pozo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181233	N	0	0	0	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 350.0}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:11, localidadi:1, direccion-, lon-: 97.918491, lat:-20.521803}}	30-07-2018		598,389.25	598,389.25	598,389.25	598,389.25	598,389.25	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/ADM08/SMT-20181233, contratista:CONSTRUCIONE S INARROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598389.26, importe_modificado:598389.26}}	(1276573)/proyecto _PROCESO_	(1276573)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140969	Proyecto de inversión	3,610,815.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Bachillerato Digital Número 181 Con Clave C021bph1159d En La Localidad De San Nicolás Tenenocatl, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180675	N	0	0	0	250	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 504.0}} {goal: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:DOMIMC LIO CONOCIDO SAN NICOLAS TENEXCACO, lon-: 98.936666, lat:-18.481111}}	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:180377, contratista:XUJCM DESARROLLOS LIBRANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57}}	(1280437)/proyecto _PROCESO_	(1280437)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141009	Proyecto de inversión	2,074,793.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074793.61, modificado:2074793.61}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Monterrey En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chetla, Estado De Puebla	Puebla	Chetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180580	N	0	0	0	5000	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1740.0}} {goal: {cve_municipio:5, localidadi:3, direccion:CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE ATENINGO, lon-: 98.605555, lat:-18.513333}}	03-07-2018	01-08-2018	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	2,074,793.61	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821051948-140-2018, contratista:FRANXARAPI DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA, monto:2074793.61, importe_modificado:2074793.61}}	(1280486)/proyecto _PROCESO_	(1280486)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400718	Proyecto de inversión	299,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299188.55}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contruccion De Cercado Perimetral De La Esc. Telesecundaria Benito Juárez En La Localidad De Cañada Colota	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181051	N	0	0	71	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:SAN NICOLAS TENEXCACO, lon-: 97.918888, lat:-20.566111}}	04-07-2018		299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEI-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:3317506.42, importe_modificado:3317506.62}}	(1281068)/proyecto _PROCESO_	(1281068)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301378917	Proyecto de inversión	1,498,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1482013.73}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U138-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CANELA DE LA COL. STA CATARINA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181204470161	N	0	0	0	129	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1089.36, meta_modificada: 1089.36}} {goal: {cve_municipio:1, localidad:395, direccion:CALLE CANELA, Puebla, México, lon-: 98.1639541, lat:-18.9786741}}	30-07-2018	12-09-2018	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/03M9/SOPMP-2018-70161, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMONMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, importe_modificado:1482013.73}} {meta: {unidad_medida:Metrs os Cuadrados, avance:1089.36}}	(1378917)/proyecto _PROCESO_	(1378917)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400718	Acción	6,523,208.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:1498414.41}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	"REHABILITACIÓN DE LOS ACCESOS AL PARQUE DE LA ARTESANÍA DEL BARRIO POLICOMUNADO Y CONSTRUCCIÓN DE CASITAS DE LA ARTESANÍA EN EL MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS"	Puebla	Izucar de Matamoros	MUNICIPIO IZCUAR DE MATAMOROS	Cultura y turismo	Sin identificar		20181204470161	N	0	0	43006	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada: 1069.0}} {goal: {cve_municipio:8, localidadi:1, direccion:IZCUAR DE MATAMOROS, lon-:98.465406, lat:-18.602231}}	04-09-2018	28-09-2018	1,498,414.41	1,498,414.41	1,498,414.41	1,498,414.41	1,498,414.41	{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPOUOT-/R23FORTT-10/2018, contratista:XAMAMANA, REMOIVA Y ASOCIADOS SA DE C.V., convocante:IZCUAR DE MATAMOROS, monto:1498414.41, importe_modificado:1498414.41}}	(1400718)/proyecto _PROCESO_	(1400718)/proyecto _FIN_	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE180401493761	Proyecto de inversión	489,510.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489510.0, modificado:481869.92])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPETINTIN EN SAN JUAN ACATEÑO, TETZULTAN, PUEBLA.	Puebla	Teztlután		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181729	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:466.67, meta_modificada: 466.67]) (geo1: [cve_municipio:174, localidad:16, direccion:21 de Mar 10, Primera, San Juan Acateño, Pue., México, lon: 97.3677063, lat:19.87651737])		27-12-2018	24-02-2019	481,869.92	481,869.92	481,869.92	481,869.92	481,869.92	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP03-20M7-20181729, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:481869.92, importe_modificado:481869.92]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.67])	(1493761/proyecto_INICIO, 1493761/proyecto_FIN, 1493761/proyecto_INICIO, 1493761/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE190201563870	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE 5 ORIENTE	Puebla	Tuzamapan de Galeana		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUZAMAAPAN DE GALIANA	20181384	N	0	0	256	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 600.0]) (geo1: [cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Tuzamapan de Galeana, Pue., México, lon: 97.5750899, lat:20.06457477])		31-07-2018	04-10-2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MTG-01/48014, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOOR S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TUZAMAAPAN DE GALIANA, monto:1498500.0, importe_modificado:149850.00]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])	(1563870/proyecto_INICIO, 1563870/proyecto_FIN, 1563870/proyecto_INICIO, 1563870/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170300966757	Proyecto de inversión	4,777,240.92	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777240.92, modificado:4777240.92])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Remodelacion De Zocalo Municipal	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170701	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:241, localidad:1, direccion: lon: 97.556666, lat:19.772777])		17-10-2017		4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	4,777,240.92	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF0172-3/2017, contratista:EFREN HERRERA MORENO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2014-2018, monto:4775924.26, importe_modificado:477592.426]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100995/proyecto_INICIO, 1100995/proyecto_FIN, 1100995/proyecto_INICIO, 1100995/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054902	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 21dup1911a, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171702	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 149.0]) (geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon: 97.951111, lat:19.103333])		01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD555/YO-RINV-20171702, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:158457.172]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0])	(1191732/proyecto_INICIO, 1191732/proyecto_FIN, 1191732/proyecto_INICIO, 1191732/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054906	Proyecto de inversión	1,332,251.32	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332251.32, modificado:1332251.32])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisicion De La Calle 15 Sur Y 3 Poniente Y Calle 7 Poniente	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171684	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1152.0]) (geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion: lon: 97.951111, lat:19.103333])		01-11-2017		1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MD555/YO-RINV-20171684, contratista:CONSTRUCCIONE S M&C S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1332251.32, importe_modificado:133225.132]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0])	(1191736/proyecto_INICIO, 1191736/proyecto_FIN, 1191736/proyecto_INICIO, 1191736/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075178	Proyecto de inversión	1,898,100.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898100.0, modificado:1898100.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Herrera Y 31 De Agosto Entre Calle Tepayec Y 5 De Febrero De La Colonia Benito, Atencingo, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180495	N	0	0	5500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1635.1]) (geo1: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE HERRERA Y 31 DE AGOSTO ENTRE CALLE TEPAYEC Y 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA BENITO, ATENCINGO, lon: 98.605555, lat:18.513333])		30-04-2018	24-04-2018	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:1784266, contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO CEBOLLO, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE., monto:1898100.0, importe_modificado:189810.00]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.1])	(1212551/proyecto_INICIO, 1212551/proyecto_FIN, 1212551/proyecto_INICIO, 1212551/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140858	Proyecto de inversión	1,798,200.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contruccion De Tejado De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De La Toma, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla		Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	20180637	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 623.39]) (geo1: [cve_municipio:51, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONCORDIA EXPLANADA PRINCIPAL, lon: 98.575883, lat:18.525277])		07-05-2018	01-07-2018	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800342, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1798200.0, importe_modificado:179820.00]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.39])	(1280322/proyecto_INICIO, 1280322/proyecto_FIN, 1280322/proyecto_INICIO, 1280322/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141115	Proyecto de inversión	1.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Panteon Municipal En El Municipio De Ocotepex Puebla	Puebla	Ocotepex		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180335	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2914.31]) (geo1: [cve_municipio:109, localidad:85, direccion:CALLE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PUENTE COLORADO SANTO DOMINGO ATOTZATZAMPAN, EN SAN FELIX HEDM.GD, ATLIXCO		02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOF/DOP-180335, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE OCOATEPEC, monto:1998000.0, importe_modificado:199800.00]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.31])	(1282846/proyecto_INICIO, 1282846/proyecto_FIN, 1282846/proyecto_INICIO, 1282846/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301292895	Acción	8,162,500.25	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162500.25, modificado:8162500.25])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN EL ENCANTO DEL CERRIL EN ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20180742	N	0	0	450	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2904.58]) (geo1: [cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL ENCANTO DEL CERRIL ATLIXCO, PUEBLA, lon: 98.434168, lat:18.908848])		05-09-2018	31-12-2018	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:POFIN-20180742, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:8162500.25, importe_modificado:816250.25]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.58])	(1392895/proyecto_INICIO, 1392895/proyecto_FIN, 1392895/proyecto_INICIO, 1392895/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392902	Acción	690,673.84	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690673.84, modificado:690673.84])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PUENTE COLORADO SANTO DOMINGO ATOTZATZAMPAN, EN SAN FELIX HEDM.GD, ATLIXCO	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA		N	0	0	350	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 485.31]) (geo1: [cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PUENTE COLORADO SANTO DOMINGO ATOTZATZAMPAN, ATLIXCO, lon: 98.434168, lat:18.908848])		05-09-2018	31-12-2018	690,673.84	690,673.84	690,673.84	690,673.84	690,673.84	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:POFIN-20180743, contratista:C. ELOISA SARA GARCIA ALCALA, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:690673.84, importe_modificado:690673.84]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.31])	(1392902/proyecto_INICIO, 1392902/proyecto_FIN, 1392902/proyecto_INICIO, 1392902/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400021	Proyecto de inversión	399,600.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:398241.33])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE ACTAPAN, ZACAPAOTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaotla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181666	N	0	0	1510	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [cve_municipio:207, localidad:3, direccion:ATZATZAMPAN, Zacapaotla, Puebla, lon: 97.89471, lat:19.873039])		10-10-2018	08-12-2018	398,241.33	398,241.33	398,241.33	398,241.33	398,241.33	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FEB-6, contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocaante:CAPCEE, monto:398241.33, importe_modificado:398241.33]) (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1400021/proyecto_INICIO, 1400021/proyecto_FIN, 1400021/proyecto_INICIO, 1400021/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GLORIFICACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE180301400689	Proyecto de Inversión	349,650.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:347350.72))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE TATOXCAC, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181670	N	0	0	4297	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3621.95, meta_modificada: 3621.95)) (geo1: (cve_municipio:207, localidad:618, direccion:tatoxcac zacapaxtla, lon: 97.589471, lat:19.873039))		26-10-2018	26-10-2018	347,350.72	347,350.72	347,350.72	347,350.72	347,350.72	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-08072018-C, contratista:SAIDIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:3621.95))	(1400689/proyecto_INICIO, 1400689/proyecto_PROCESO, 1400689/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400693	Acción	6,523,208.18	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653208.18, modificado:831355.46))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ALOCHICHA, EN EL MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO IZCACAR DE MATAMOROS	20180751	N	0	0	43006	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada: 625.0)) (geo1: (cve_municipio:805, localidad:109, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon: 98.465406, lat:18.602231))		31-08-2018	27-10-2018	831,355.40	831,355.46	831,355.46	831,355.46	831,355.46	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:DOPODOT-7023FORTY-08/2018, contratista:IBAN OLGUIN ARELLANO, convocaante:MUNICIPIO IZCACAR DE MATAMOROS, monto:831355.46, importe_modificado:831355.46))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:625.0))	(1400693/proyecto_INICIO, 1400693/proyecto_PROCESO, 1400693/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400952	Proyecto de Inversión	1,026,229.31	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026229.31, modificado:1025201.18))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO EN LA COLONIA TEPETAC MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181437	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1494.15, meta_modificada: 1494.15)) (geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 de Mayo 615, Tepetac, 75726 Tehuacan, Pue., México, lon: 97.3948511, lat:18.48614168))		17-08-2018	28-09-2018	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADPO15/UMT-20181437, contratista:LA HACENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1025201.18, importe_modificado:1025201.18))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1494.15))	(1400952/proyecto_INICIO, 1400952/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401494063	Proyecto de inversión	1,256,789.04	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256789.04, modificado:1254766.44))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ADCRETO DE PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PASO DE CORTES.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SMIT	20181232	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:860.28, meta_modificada: 860.28)) (geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. Morelos 2, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon: 98.30693007, lat:19.06159001))		26-09-2018	24-12-2018	1,254,766.44	1,254,766.44	1,254,766.44	1,254,766.44	1,254,766.44	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADPO14/UMT-20181232, contratista:CONSTRUCCIONE URBANISMO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1254766.44, importe_modificado:1254766.44))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:860.28))	(1494063/proyecto_INICIO, 1494063/proyecto_PROCESO, 1494063/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401497792	Proyecto de inversión	678,710.87	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:578636.55))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMEDIACION DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BRAULIO RODRIGUEZ C.C.T. 210923251 EN COLONIA CABREÑA, MUNICIPIO DE ATLICO.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FOFIN-20181458	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.52, meta_modificada: 374.52)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cabrera, Atlixco, Pue., México, lon: 98.4495938, lat:18.9225018))		14-09-2018	12-12-2018	578,636.55	578,636.55	578,636.55	578,636.55	578,636.55	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181458, contratista:EDIFICACIONES VOLT S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:578636.55, importe_modificado:578636.55))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:374.52))	(1497792/proyecto_INICIO, 1497792/proyecto_PROCESO, 1497792/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170400965323	Proyecto de inversión	49,800,110.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980110.0, modificado:45981491.3667))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 4 220 Al Km 5 516.12, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SMIT	20170538	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: kilometro, meta:1.0, meta_modificada: 1.296.12)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: 98.19375, lat:19.045277))		01-09-2017		45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM037/5/IT-20150921, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:60204093467, importe_modificado:6.69204093467))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.296.12))	(1099292/proyecto_INICIO, 1099292/proyecto_PROCESO, 1099292/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170400965925	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización De La Calle A La Telsecundaria	Puebla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20170859	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo1: (cve_municipio:6, localidad:33, direccion:, lon: 97.850096, lat:20.002107))		17-10-2017		1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FED-2017/20170859, contratista:INGENIERIA APLICADA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:1195599.76, importe_modificado:1195599.76))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))	(1100059/proyecto_INICIO, 1100059/proyecto_PROCESO, 1100059/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054903	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Laboratorio De Computo En Bachillerato "Frida Kahlo" C.C.T. 21ab04095 En La Localidad De Santa Maria Coatepec, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171675	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 149.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:131, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.103333))		01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:MD055/FO RINV-20171675, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:149.0))	(1191733/proyecto_INICIO, 1191733/proyecto_PROCESO, 1191733/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054905	Proyecto de inversión	1,460,705.95	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460705.95, modificado:1460705.95))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En El Deportivo Los Alamos, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171686	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 76.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.103333))		01-11-2017		1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:MD055/FO RINV-20171686, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1460705.95, importe_modificado:1460705.95))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:76.0))	(1191733/proyecto_INICIO, 1191733/proyecto_PROCESO, 1191733/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054911	Proyecto de inversión	834,221.16	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834221.16, modificado:834221.16))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Juan Pablo II Entre Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171672	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 943.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:131, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.103333))		01-11-2017		834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:MD055/FO RINV-20171672, contratista:ICOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:834221.16, importe_modificado:834221.16))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:943.0))	(1191742/proyecto_INICIO, 1191742/proyecto_PROCESO, 1191742/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054917	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techado De Plaza Ovíca En La Esc. Sec. Tec. No. 131 Clave 2160401421 En La Localidad De Santa Maria Coatepec	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171711	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 600.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.103333))		01-11-2017		799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:MD055/FO RINV-20171711, contratista:CONSTRUCCIONE S NUEVA ERA COIRA S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:600.0))	(1191748/proyecto_INICIO, 1191748/proyecto_PROCESO, 1191748/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054930	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle La Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Morelos En La Comunidad De Paso Puente Santa Ana	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171103	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1500.0)) (geo1: (cve_municipio:142, localidad:13, direccion:, lon: 97.95111, lat:19.103333))		15-11-2017		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:MD055/FO RINV-20171103, contratista:ISRAEL XOCHECAL FLORES, convocaante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1500.0))	(1191763/proyecto_INICIO, 1191763/proyecto_PROCESO, 1191763/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE18180201137401	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Guarniciones Y Banqueta De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De Toleman	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180667	N	0	0	16867	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 432.0)) (geol: (cve_municipio:5, localidada:201, direccion:TOLTEM PAN, lon: -98.942491, lat:19.841902))	09-05-2018	01-08-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHIG-R23-02/18, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S. A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0))	(1276454/proyecto_FIN, 1276454/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201137501	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498631.45))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Anclaje Principal En La Localidad De Intoldeya	Puebla	Gobierno de la Intndad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181296	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 295.95)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:201, direccion:INTOLDEYA, lon: -97.938491, lat:20.52182))	30-07-2018		498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADFO1-1/9MT-20181296, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CONSTRUCCION S HARRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498631.45, importe_modificado:498631.45)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.95))	(1276563/proyecto_FIN, 1276563/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE00180201138661	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Aulas Y Direccion Con Anexo Sanitario En El Bachillerato Profesor Arnulfo Perez H. C.C.T. 21emdo022p	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181045	N	0	0	19608	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 277.14)) (geol: (cve_municipio:5, localidada:201, direccion:CHIGNAHUAPAN, lon: -98.930975, lat:19.838223))	23-06-2018	01-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHIG-R23-05/18, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CAMINOS, ACAREDES, PROYECTOS Y MATERIALES LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.14))	(1277828/proyecto_FIN, 1277828/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140097	Proyecto de inversión	3,610,815.57	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:3610815.57))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Cal: Priro Sánchez Con Cave En La Localidad De Atemcingo, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	20180643	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 912.0)) (geol: (cve_municipio:5, localidada:201, direccion:DOMICILIO CONCORDIA ATENCINGO, lon: -98.605555, lat:18.533333))	07-05-2018	01-07-2018	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	3,610,815.57	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:1800352, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:3610815.57, importe_modificado:3610815.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0))	(1280374/proyecto_FIN, 1280374/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201140945	Proyecto de inversión	3,146,850.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146850.0, modificado:3146850.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre, Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios De La Localidad De Santa Cruz El Mirador, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar		H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180648	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1329.09)) (geol: (cve_municipio:5, localidada:201, direccion:CANCHAS PRINCIPAL DE SANTA CRUZ EL MIRADOR, lon: -98.646388, lat:18.495555))	07-05-2018	01-07-2018	3,146,850.00	3,146,850.00	3,146,850.00	3,146,850.00	3,146,850.00	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:1800314, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, importe_modificado:3146850.0)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.09))	(1280412/proyecto_FIN, 1280412/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301379677	Proyecto de inversión	1,217,117.67	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217117.67, modificado:1076625.05))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE AVANCIÓN ENTRE CALLES AQUILES SERDÁN Y BUGAMILLAS DE SAN MATEO TLALANCALECA, Del Municipio de MATATLALANCALECA	Puebla	San Mateo Tlalancaleca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA	SMT2018-03-LP	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.6, meta_modificada: 1029.6)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:1, direccion:Privada Aquiles Serdan 519, Centro, Puebla, Mexico, lon: -98.50376129, lat:19.3196483))	27-07-2018	20-09-2018	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:SMT2018-031 LP, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CONSTRUCCION 3 INTEGRAL SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO TLALANCALECA, monto:1217117.67, importe_modificado:1077270.88))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.6))	(1379677/proyecto_FIN, 1379677/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392291	Acción	2,088,139.17	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088139.17, modificado:2088139.17))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE OTILLO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE ATLILCO	Puebla	Atlixco		Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	FOFIN-20180737	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1916.48, meta_modificada: 1916.48)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:8, direccion:CALLE OTILLO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, ATLILCO, lon: -98.434168, lat:18.908848))	13-08-2018	31-12-2018	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180737, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:ABD-ALMAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO PUEBLA, monto:2088139.17, importe_modificado:2088139.17))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.48))	(1392293/proyecto_FIN, 1392293/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301393590	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2854285.7))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMODELACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SERRANO	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181464	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5338.36, meta_modificada: 5338.36)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:1, direccion:10.040 04, lon: -98.203625, lat:19.043599))	28-09-2018	25-10-2018	2,854,285.70	2,854,285.70	2,854,285.70	2,854,285.70	2,854,285.70	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-173/2018-FED A, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CONATA CONSTRUCCION Y ENLACES SAN DE C.V., convocante:CAPECE, monto:2854285.7, importe_modificado:2854285.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5338.36))	(1393590/proyecto_FIN, 1393590/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301399777	Proyecto de inversión	1,718,280.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718280.0, modificado:1714079.49))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BACHILLERATO SAN JUAN TLAUTLA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181401	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada: 150.0)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:25, direccion:19.0966 53, lon: -98.336621, lat:19.062484))	14-08-2018	11-11-2018	1,714,079.49	1,714,079.49	1,714,079.49	1,714,079.49	1,714,079.49	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-141/2018-FED A, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:CAPECE, monto:1714079.49, importe_modificado:1714079.49))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0))	(1399777/proyecto_FIN, 1399777/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301399812	Proyecto de inversión	399,600.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:389846.45))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE XOCHTEPEC, ZACAPAOTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181673	N	0	0	893	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:465.21, meta_modificada: 465.21)) (geol: (cve_municipio:2, localidada:07, direccion:07.000000, lon: -98.394645, lat:19.873039))	10-10-2018	08-12-2018	398,946.45	398,946.45	398,946.45	398,946.45	398,946.45	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-181/2018-FED A, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocante:CAPECE, monto:398946.45, importe_modificado:398946.45)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.21))	(1399812/proyecto_FIN, 1399812/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301399902	Proyecto de inversión	1,012,860.54	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012860.54, modificado:1008911.13))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COL. JUCUITLAS 2 DE TOLHUACAN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181668	N	0	0	248716	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:526.61, meta_modificada: 526.61)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:14, direccion:Tehuacan, lon: -97.391999, lat:18.462184))	09-10-2018	05-02-2019	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-180/2018-FED A, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:CONSTRUCCION 3 INTEGRAL SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:1008911.13, importe_modificado:1008911.13))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.61))	(1399902/proyecto_FIN, 1399902/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400670	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:794476.90))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA BELÉN DE SANTA CATARINA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181660	N	0	0	4123	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.86, meta_modificada: 110.86)) (geol: (cve_municipio:1, localidada:352, direccion:cantata catarina puebla, lon: -98.197495, lat:19.043499))	26-10-2018	26-10-2018	794,476.90	794,476.90	794,476.90	794,476.90	794,476.90	(cto1: (Bijo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, _INICIO, _FIN, _PROCESO), contratista:SAIDA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:331750.62, importe_modificado:331750.62))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.86))	(1400670/proyecto_FIN, 1400670/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE180401497360	Proyecto de inversión	1,207,580.96	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207580.96, modificado:1207580.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE TRINIDAD Y AUTOPISTA PUEBLA-HUAMAPAN DE LEON, EN LA COLONIA DE SAN DIEGO ACAPULCO, ATlixco (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	2018181	N	0	0	525	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1240.3]), (geot: [cve_municipio:1, localidad:206, direccion:Calle 3 Ote. 2 Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43475342, lat:18.50798569])	13-09-2018	17-12-2018	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:FOPH-2018181, contratista:CONSYSTEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA, monto:1207580.96, importe_modificado:1207580.96])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.3]), (meta2: [cve_municipio:1, localidad:206, direccion:Calle 3 Ote. 2 Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43475342, lat:18.50798569])	(1497360)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE19020166258	Proyecto de inversión	1,462,776.52	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462776.52, modificado:1462776.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE AUDITORIO AUXILIAR EN LA CALLEIDAD DE PATLANOAYA (SAN SALVADOR PATLANOAYA) MUNICIPIO DE AHUATLÁN	Puebla	Ahuatlán	MUNICIPIO DE AHUATLÁN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE AHUATLÁN	20180314	N	0	0	8500	(meta1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]), (geot: [cve_municipio:7, localidad:5, direccion:Parlano aya, Pue., México, lon:-98.2844444, lat:18.498611]), (geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ahuatlán, Pue., México, lon:-98.2554855, lat:18.574139])	10-12-2018	31-12-2018	1,462,776.52	1,462,776.52	1,462,776.52	1,462,776.52	1,462,776.52	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:REGIS-INA, contratista:CORPORATIVO ALCANAR S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE AHUATLÁN, monto:1462776.52, importe_modificado:1462776.52])	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]), (meta2: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ahuatlán, Pue., México, lon:-98.2554855, lat:18.574139])	(1566258)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE1717030095607	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Vicente Suarez En La Localidad De Huahuatla	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	H. AYUNTAMIENTO DE XCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	XCH-SP-2017-037-20170930	N	0	0	2471	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]), (geot: [cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HUAHUATLA, lon:-97.638055, lat:19.915555])	09-10-2017	01-12-2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:FP-2017-031, contratista:ALEXANDRO AMADOR SARMIENTO, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE XCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]), (meta2: [cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HUAHUATLA, lon:-97.638055, lat:19.915555])	(1099629)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401054761	Proyecto de inversión	1,475,222.30	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475222.3, modificado:1475222.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Zaragoza Y Limite, En La Localidad De Santo María Cotapeque, En El Municipio De San Salvador El Seco, Del Estado De Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	H. AYUNTAMIENTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171147	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 2279.0]), (geot: [cve_municipio:1, localidad:3, direccion: lon:-97.852715, meta_modificada: 2279.0])	15-11-2017		1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:MODSS/FO RHV-20171147, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPOHAL, convocado:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1475222.3, importe_modificado:1475222.3])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0]), (meta2: [cve_municipio:1, localidad:3, direccion: lon:-97.852715, meta_modificada: 2279.0])	(1191542)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075162	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero Entre La Calle 31 De Agosto Y Río Nexapa De La Colonia Benito Juárez, Atencingo, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180432	N	0	0	10100	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 696.0]), (geot: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 31 DE AGOSTO Y RIO NEXAPA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.511333])	27-04-2018	24-04-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:ID-821051948-642-2018, contratista:GARANCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0]), (meta2: [cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 31 DE AGOSTO Y RIO NEXAPA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.511333])	(1212535)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075164	Proyecto de inversión	1,798,200.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Y Calle Allende De La Localidad De Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180434	N	0	0	1500	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 990.0]), (geot: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, lon:-98.63388, lat:18.4875])	20-04-2018	24-04-2018	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:ID-821051948-639-2018, contratista:CONSTRUCCIONE S XCHITLÉCAS S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1798200.0, importe_modificado:1798200.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0]), (meta2: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, lon:-98.63388, lat:18.4875])	(1212537)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101075173	Proyecto de inversión	750,894.52	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750894.52, modificado:750894.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Entre Kilómetro 174 Y Calle Cahuatpec En Pueblo Nuevo, Municipio Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180466	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 677.47]), (geot: [cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO, ENTRE KILOMETRO 174 Y CALLE CAHUATPEC EN PUEBLO NUEVO, lon:-98.555833, lat:18.5125])	20-04-2018	24-04-2018	750,894.52	750,894.52	750,894.52	750,894.52	750,894.52	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:1800262, contratista:XUCHM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, monto:750894.52, importe_modificado:750894.52])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.47]), (meta2: [cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO, ENTRE KILOMETRO 174 Y CALLE CAHUATPEC EN PUEBLO NUEVO, lon:-98.555833, lat:18.5125])	(1212546)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201117503	Proyecto de inversión	382,509.48	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388370.48, modificado:382509.9])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Revestimiento De Camino Sacacochas De San Jeronimo Acachitlán Municipio De San Jose Ahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar		20181168	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 462.0]), (geot: [cve_municipio:1, localidad:29, localidad:29, direccion: lon:-97.387855, lat:18.292388])	20-06-2018	01-09-2018	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:OP/ADP00-6/SMT-20181168, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382509.91, importe_modificado:382509.91])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0]), (meta2: [cve_municipio:1, localidad:29, localidad:29, direccion: lon:-97.387855, lat:18.292388])	(1276565)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201117536	Proyecto de inversión	1,753,835.41	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753835.41, modificado:1748882.68])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De Calle Acaxingo	Puebla	Gobierno de la Entidad	SIMT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		20181301	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]), (geot: [cve_municipio:1, localidad:13, localidad:13, direccion: lon:-98.300656, lat:19.050944])	29-06-2018	01-10-2018	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:OP/H300-6/SMT-20181301, contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748882.68, importe_modificado:1748882.68])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]), (meta2: [cve_municipio:1, localidad:13, localidad:13, direccion: lon:-98.300656, lat:19.050944])	(1276599)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141094	Proyecto de inversión	1,060,078.86	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060078.86, modificado:1060078.86])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Benito Juárez Y Aquiles Serdán De La Colonia Morelos, Chietla, Puebla	Puebla	Chietla	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	20180823	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 810.0]), (geot: [cve_municipio:5, localidad:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUÁREZ Y AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA MORELOS, lon:-98.578888, lat:18.520277])	03-07-2018	01-08-2018	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	1,060,078.86	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:1833568, contratista:ROBERTO CARLOS TINORO CEDILLO, convocado:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1060078.86, importe_modificado:1060078.86])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0]), (meta2: [cve_municipio:5, localidad:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUÁREZ Y AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA MORELOS, lon:-98.578888, lat:18.520277])	(1280596)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141518	Proyecto de inversión	849,150.00	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.0, modificado:848913.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techo de Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Mecapalapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		20181053	N	0	0	116	(meta1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]), (geot: [cve_municipio:1, localidad:11, localidad:11, direccion: lon:-97.856944, lat:20.526566])	06-07-2018		848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.01	(ctot: [Bijo:obra-Obra, numero_contrato:CAPCE-080/2018-c, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:CAPCE, monto:3317506.82, importe_modificado:3317506.82])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]), (meta2: [cve_municipio:1, localidad:11, localidad:11, direccion: lon:-97.856944, lat:20.526566])	(1281047)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE18180201143126	Proyecto de inversión	1.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre De Estructura Metalica En El Colegio De Bachilleres P27 Del Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO	20180315	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 570.0)) (geot: (cve_municipio:211, localidad:0, direccion: lon: 97.952715, lat:19.10494))		02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/0181472018, contratista:BERNARDINO ROMERO OLIVER, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0)) (1282857/proyecto_FIN, 1282857/proyecto_INICIO, 1282857/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180201143127	Proyecto de inversión	1.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitacion De Esplanada De Usos Múltiples En Calle 3 Norte Y 6 Oriente En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO	20180311	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1548.1)) (geot: (cve_municipio:211, localidad:0, direccion: lon: 97.952715, lat:19.10494))		02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/0181272018, contratista:YVA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.1)) (1282858/proyecto_FIN, 1282858/proyecto_INICIO, 1282858/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301297607	Proyecto de inversión	3,325,567.26	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325567.26, modificado:3272459.49)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 131 oriente en guadalupe Hidalgo segunda seccion Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70155	N	0	0	240	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2036.08, meta_modificada: 2036.08)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: 131.0he, Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon: 98.249003, lat:18.970834))		26-07-2018	08-09-2018	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/18E3/SOPMP-2018-70155, contratista:PVMEMTOS Y EDIFICACIONES HERLICK S.A. convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3272459.49, importe_modificado:3272459.49)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2036.08)) (1297607/proyecto_FIN, 1297607/proyecto_INICIO, 1297607/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301297615	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1977765.14)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle perra en la colonia la Resurreccion Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70156	N	0	0	170	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1135.75, meta_modificada: 1135.75)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Boques de Manzanilla, Puebla, México, lon: 98.1488775, lat:19.0628027))		26-08-2018	08-09-2018	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/13NE4/SOPMP-2018-70156, contratista:BULOING INNOVATIVE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1977765.14, importe_modificado:1977765.14)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.75)) (1297615/proyecto_FIN, 1297615/proyecto_INICIO, 1297615/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301378914	Proyecto de inversión	2,347,650.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347650.0, modificado:2312292.01)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 143 Y 145 PONIENTE, EN SAN BERNABE TEMOXITLA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181197 (70160)	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1477.49, meta_modificada: 1477.49)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:5, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0414398))		26-07-2018	08-09-2018	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/13NE8/SOPMP-2018-70160, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2312292.01, importe_modificado:2312292.01)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.49)) (1378914/proyecto_FIN, 1378914/proyecto_INICIO, 1378914/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301378920	Proyecto de inversión	1,669,300.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1669741.14)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVEL DE LA COL. VIVEROS DEL VALLE	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181209(70163)	N	0	0	172	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificada: 1144.8)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:5, direccion:Viveros del Valle, Puebla, Pue., México, lon: 98.1468288, lat:19.0710055))		08-08-2018	06-09-2018	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/13NE14/SOPMP-2018-70163, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1675063.06, importe_modificado:1675063.06)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.8)) (1378920/proyecto_FIN, 1378920/proyecto_INICIO, 1378920/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301392420	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE MANANTIALES	Puebla	Huachichingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHICHINGO	18047	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada: 315.0)) (geot: (cve_municipio:714, localidad:1, direccion:CERRADA ADE MANANTIALES DE HUACHICHINGO, lon: 98.05134, lat:20.174698))		06-09-2018	06-12-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:MHQ/047-2018, contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS COLEVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHICHINGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0)) (1392420/proyecto_FIN, 1392420/proyecto_INICIO, 1392420/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400687	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996200.19)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181674	N	0	0	86	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada: 140.0)) (geot: (cve_municipio:127, localidad:27, direccion:san pedro, san jerónimo xayacatlán, lon: 97.914337, lat:18.221269))		26-10-2018	26-10-2018	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEI-080/2018-C., contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:3317056.62, importe_modificado:3317506.62)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0)) (1400687/proyecto_FIN, 1400687/proyecto_INICIO, 1400687/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400908	Proyecto de inversión	1,185,475.54	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185475.54, modificado:1183819.83)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CASA BLANCA EN LA COL. 20TOLIN	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181431	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1061.59, meta_modificada: 1061.59)) (geot: (cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Camino Viejo a San Diego El Solón, 7574 Tehuacán, Pue., México, lon: 97.3712336, lat:18.44692185))		16-08-2018	18-09-2018	1,183,819.83	1,183,819.83	1,183,819.83	1,183,819.83	1,183,819.83	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADFO17/SMT-20181431, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL, monto:1183819.83, importe_modificado:1183819.83)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.59)) (1400908/proyecto_FIN, 1400908/proyecto_INICIO, 1400908/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401497169	Proyecto de inversión	1,112,234.22	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112760.13, modificado:112234.22)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO 18A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	20180687	N	0	0	260	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada: 1226.4)) (geot: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Chilón Zaragoza 900, Sexta Secc, 73960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.24258661, lat:18.33047156))		25-07-2018	05-09-2018	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821214975-E2-2018, contratista:OLIVERA MENDO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:112234.22, importe_modificado:1122234.22)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.4)) (1497169/proyecto_FIN, 1497169/proyecto_INICIO, 1497169/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180401500431	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2996574.61)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS , DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-ZE (PRIMERA ETAPA), EN EL BACHILLERATO DE NUEVA CREACIÓN "GREGORIO DE GANTE" CLAVE 21B180081 UBICADO EN LA COL. VIVEROS DEL VALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181602	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:367.26, meta_modificada: 367.26)) (geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0414398))		15-01-2019	15-01-2019	2,996,574.61	2,996,574.61	2,996,574.61	2,996,574.61	2,996,574.61	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEI-18A/2018-FED-A, contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996574.61, importe_modificado:2996574.61)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.26)) (1500431/proyecto_FIN, 1500431/proyecto_INICIO, 1500431/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180201137663	Proyecto de inversión	249,750.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249742.45)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Andador Vicente Guerrero En Abolaca, Teititlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SMT	20181234	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 196.0)) (geot: (cve_municipio:174, localidad:0, direccion: lon: 97.360878, lat:19.817791))		22-06-2018	01-09-2018	249,742.45	249,742.45	249,742.45	249,742.45	249,742.45	(ctot): (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADFO09/SMT-20181234, contratista:CONSTRUCCIONE S, REHABILITACION Y CONSERVACION M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249742.46, importe_modificado:249742.46)) (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0)) (1276742/proyecto_FIN, 1276742/proyecto_INICIO, 1276742/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE18180201140708	Proyecto de inversión	1,448,550.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448550.0, modificado:1448550.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	Construcción De Techo De Plaza Cívica Del Conalep Clave 21d9d002w De La Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Atencingo, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUEBLA	20180509	N	0	0	1500	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 504.0}) (geot: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:COMACI LIO CONACADO CONALPE ATENCINGO, lon: -98.605555, lat:18.513333})		07-05-2018	01-07-2018	1,448,550.00	1,448,550.00	1,448,550.00	1,448,550.00	1,448,550.00	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1794206, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUEBLA, monto:1448550.0, importe_modificado:1448550.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0})	(1280161/proyecto_PROCESO, 1280161/proyecto_INICIO, 1280161/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141098	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa Construcción Del Edificio De Servicios Ampliados De La Localidad De Atencingo, Chetla, Puebla	Puebla	Chetla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE CHETLA, PUE	20180862	N	0	0	10800	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 3612.9}) (geot: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA 1, localidad:3, 38 COL CENTRO ATENCINGO, lon: -98.605555, lat:18.513333})		06-07-2018	01-09-2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1872875, contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3612.9})	(1280600/proyecto_PROCESO, 1280600/proyecto_INICIO, 1280600/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201141531	Proyecto de inversión	1,698,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698000.0, modificado:1698041.41})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	Construccion De Techo Y Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerio Oficial En La Localidad De San Miguel Tlaltapek, Municipio De Tulcingo De Valle	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181190	N	0	0	57	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}) (geot: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:AVENIDA 31, localidad:5, 38 COL CENTRO ATENCINGO, lon: -98.423055, lat:17.9513})		20-07-2018		1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-0802018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1281060/proyecto_PROCESO, 1281060/proyecto_INICIO, 1281060/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201143129	Proyecto de inversión	1.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2497500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Presidencia Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO	20180312	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 648.21}) (geot: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:COL 97, localidad:11, localidad:2, direccion:COL 19, localidad:10494})		02-07-2018		2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/0181 3/2018, contratista:XVA R/2018, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.21})	(1282860/proyecto_PROCESO, 1282860/proyecto_INICIO, 1282860/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301392992	Acción	678,710.87	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REMODELACION DE BODEGA EN JARDON DE NIÑOS PRADOS EL LEON, ATLIXCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco		Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA		N	0	0	50	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 118.36}) (geot: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:COL EL LEON, lon: -98.434168, lat:18.508848})		14-09-2018	12-12-2018	678,710.87	678,710.87	678,710.87	678,710.87	678,710.87	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:POFIN-20181448, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:678710.87, importe_modificado:678710.87})	(meta1: {unidad_medida:Lotes, avance:118.36})	(1392992/proyecto_PROCESO, 1392992/proyecto_INICIO, 1392992/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301399953	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998617.84})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUEURON MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181667	N	0	0	2661	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1357.23, meta_modificada: 1357.23}) (geot: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San Vicente Baqueños, Acatlan, lon: -98.048806, lat:18.202301})		09-10-2018	06-04-2019	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-0802018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.23})	(1399953/proyecto_PROCESO, 1399953/proyecto_INICIO, 1399953/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400175	Acción	6,523,208.18	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:1329204.27})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros		Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20180644	N	0	0	43006	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada: 1140.0}) (geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon: -98.465406, lat:18.602231})		28-08-2018	26-10-2018	1,329,204.27	1,329,204.27	1,329,204.27	1,329,204.27	1,329,204.27	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOFPOLOT /R23FORTF-06/2018, contratista:IBAN OLGUN ABELLANO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1329204.27, importe_modificado:1329204.27})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0})	(1400175/proyecto_PROCESO, 1400175/proyecto_INICIO, 1400175/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400464	Acción	6,523,208.18	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:868305.69})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICHUPA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	Puebla	Izúcar de Matamoros		Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20180753	N	0	0	43006	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada: 960.0}) (geot: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon: -98.465406, lat:18.602231})		29-08-2018	27-10-2018	868,305.69	868,305.69	868,305.69	868,305.69	868,305.69	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOFPOLOT /R23FORTF-07/2018, contratista:DICIRA DESARROLLO URBANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:868305.69, importe_modificado:868305.69})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0})	(1400464/proyecto_PROCESO, 1400464/proyecto_INICIO, 1400464/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180301400703	Acción	6,523,208.18	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523208.18, modificado:1995928.35})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	"CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISTES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Izúcar de Matamoros		Cultura y turismo	Sin identificar		MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS		N	0	0	43006	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada: 213.0}) (geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IZUCAR DE MATAMOROS, lon: -98.465406, lat:18.602231})		01-09-2018	30-10-2018	1,995,928.35	1,995,928.35	1,995,928.35	1,995,928.35	1,995,928.35	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOFPOLOT /R23FORTF-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1995928.35, importe_modificado:1995928.35})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0})	(1400703/proyecto_PROCESO, 1400703/proyecto_INICIO, 1400703/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401501248	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997531.68})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA COL. PATRIA NUEVA DE SAN FRANCISCO TOTMEHUALCAN, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181669	N	0	0	1434062	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:315.02, meta_modificada: 315.02}) (geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, lon: -98.206277, lat:19.0414398})		16-10-2018	12-02-2019	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-186/2018-FED-R, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997531.68, importe_modificado:1997531.68})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.02})	(1501248/proyecto_PROCESO, 1501248/proyecto_INICIO, 1501248/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE180401501297	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498551.37})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el fortalecimiento Financiero	SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN.	Puebla	Ahuazotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		N	0	0	2335	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84.05, meta_modificada: 84.05}) (geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ahuazotepc, Pue., Mexico, lon: -98.1627259, lat:20.0447226})		23-10-2018	23-01-2019	498,551.37	498,551.37	498,551.37	498,551.37	498,551.37	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-199/2018-FED-C, contratista:JOSE LIA ABDEL CRUZ ROBLEA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:498551.37, importe_modificado:498551.37})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.05})	(1501297/proyecto_PROCESO, 1501297/proyecto_INICIO, 1501297/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances