

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160300738386	Proyecto de inversión	300,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:2.667743794E03])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De La Ciclopista Y Distribuidor Al Herminio Serdán En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160074	N	0	0	100	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9781.0])	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:0, direccion:lon:98.197495, lat:19.045277])	28-06-2016		266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/E0304/SMT-20171243, contratista:CONCORDIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:9781.0])	(840796/proyecto_INICO, 840796/proyecto_FIN, 840796/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE14150100492252	Proyecto de inversión	26,948,066.00	(f1: [ciclo_recurso2014, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.69480667, modificado:2.419416534E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20140979	N	0	0	130500	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3387.9])	(geo:1 [ve_municipio:156, localidad:0, direccion:lon:97.339399, lat:18.462184])	01-09-2014		24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	24,194,165.34	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:CAJCES-080/2018 C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:CAJCES, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:3587.91])	(507282/proyecto_FINICO, 507282/proyecto_INICO, 507282/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE13130400264940	Proyecto de inversión	3,448,994.88	(f1: [ciclo_recurso2013, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.44899488, modificado:3.44899488])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 13 Norte Sur (1a Etapa)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130192	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165277.81])	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:0, direccion:lon:98.197495, lat:19.044999])	07-10-2013		3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/E0304/SMT-20171243, contratista:CONCORDIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:165277.81])	(268182/proyecto_INICO, 268182/proyecto_FIN, 268182/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE12130100057195	Proyecto de inversión	24,174,730.00	(f1: [ciclo_recurso2012, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.417473E7, modificado:2.417473E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (2a Etapa) Transición Aéreo Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20120572	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12000.0])	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:0, direccion:lon:98.197495, lat:19.044999])	02-10-2012		24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM04/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:12000.0])	(57195/proyecto_INICO, 57195/proyecto_FIN, 57195/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE11110100057235	Proyecto de inversión	9,349,600.00	(f1: [ciclo_recurso2011, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.34960000, modificado:9.34960000])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación, Arriague, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110384	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [ve_municipio:132, localidad:0, direccion:lon:98.438554, lat:19.282908])	27-12-2011		9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM05/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8])	(meta:1 [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(57235/proyecto_FINICO, 57235/proyecto_FIN, 57235/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE13130400273749	Proyecto de inversión	49,486,391.61	(f1: [ciclo_recurso2013, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.948639161E7, modificado:4.948639161E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20131243	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [ve_municipio:119, localidad:0, direccion:lon:98.300656, lat:19.050944])	26-11-2013		49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/E0304/SMT-20171243, contratista:CONCORDIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22])	(meta:1 [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(277069/proyecto_INICO, 277069/proyecto_FIN, 277069/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17180201081037	Proyecto de inversión	82,280,629.39	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.228062939E7, modificado:8.228062939E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Modernización Del Boulevard Camellitas Con Concreto Hidráulico Del km 2 709 Al Km 4 220, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170445	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:27547.0])	(geo:1 [ve_municipio:114, localidad:0, direccion:lon:98.197495, lat:19.044999])	02-10-2017		82,280,629.39	82,280,629.39	82,280,629.39	82,280,629.39	82,280,629.39	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/E0304/SMT-20171243, contratista:CONCORDIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:27547.0])	(121941/proyecto_INICO, 121941/proyecto_PROCESO, 121941/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE11110100057236	Proyecto de inversión	15,154,580.00	(f1: [ciclo_recurso2011, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.515458E7, modificado:1.5154578E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Localidades De San Miguel Xoxitla, San Antonio Tehuacan Y Santa María Coronango, Municipio De San Miguel	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110385	N	0	0	5904	(meta:1 [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:6395.76])	(geo:1 [ve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:98.197495, lat:19.044999])	29-05-2012		15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PPN04/SI-20110106, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCTO,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3758388E7, importe_modificado:1.3758388E7])	(meta:1 [unidad_medida Metros, avance:6395.76])	(57236/proyecto_FINICO, 57236/proyecto_FIN, 57236/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400821884	Proyecto de inversión	27,836,435.70	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.78364357E7, modificado:2.78364357E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Ciudad De Tehuacán 2a Etapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160466	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16800.0])	(geo:1 [ve_municipio:156, localidad:0, direccion:lon:97.391999, lat:18.462184])	07-06-2016	01-12-2016	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/E0304/SMT-20171243, contratista:CONCORDIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, importe_modificado:864032.22])	(meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:16800.0])	(927743/proyecto_INICO, 927743/proyecto_FIN, 927743/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE11110100057232	Proyecto de inversión	83,995,100.27	(f1: [ciclo_recurso2011, ramo23, modalidadU, prog_pres57, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.399510027E7, modificado:8.399510027E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Modernización Del Entronque Ueta Unirrán En La Vía Quetzalcóatl En San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110290	N	0	0	16.5	(meta:1 [unidad_medida kilometro, meta:1.0, meta_modificada:4.1])	(geo:1 [ve_municipio:119, localidad:0, direccion:lon:98.300656, lat:19.050944])	14-11-2011		83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	(ctot:1 [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM04/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8])	(meta:1 [unidad_medida kilometro, avance:4.1])	(57232/proyecto_FINICO, 57232/proyecto_FIN, 57232/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances