

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO	
2018	5	PUE0017030065336	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En Amatlán, Xochitlán De Vicente Suárez, Puebla.	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	20161895	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (cve_municipio202, localidad27, direccionDOMICLIO CONOCIDO MAHUITA, lon:-97.648638, lat:19.943005)]	27-12-2016	01-02-2017	-	-	-	-	-	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoFSM-2016-037, contratistaCONSTRUCTORA OJMECA DE VIECACRUZ S.A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0))	(1099320/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE180401503224	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHOPITLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO.	Puebla	Tlaxco		Proyecto de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	20170731	N	0	0	450	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta480.0, meta_modificada480.0)]	[geo1: (cve_municipio187, localidad22, direccionLlanamed Road, Puebla, México, lon:-98.06282759, lat:20.17887451)]	04-12-2017	18-01-2018	594,710.30	594,710.30	594,710.30	594,710.30	594,710.30	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoMTP-SCOPFCORTA-FIN/2017-02, contratistaGABRIEL GONZÁLEZ RIVILLA, convocanteMUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA, monto:594710.3, importe_modificado:594710.3])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance480.0))	(1503224/proyecto_INICIO, 1503224/proyecto_FIN, 1503224/proyecto_INICIO, 1503224/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE0017030065659	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Construcción De 1 Aula Para Bachillerato En La Comunidad De Pahuatl, Xochitlán De Vicente Suárez, Puebla.	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	20161719	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (cve_municipio202, localidad5, direccionDOMICLIO CONOCIDO MAHUITA, lon:-97.66972, lat:19.94)]	27-12-2016	01-02-2017	-	-	-	-	-	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoFSM-2016-038, contratistaCONSTRUCCIONES Y AMEDIAMIENTO DE MAQUINARIA CARRY S.A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: (unidad_medidaOtr os, avance0.0))	(1099680/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE17170401054592	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:979000.49])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Pavimentación De Calle Principal En Sección Tercera, Tepango De Rodríguez, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171412	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada773.4)]	[geo1: (cve_municipio162, localidad1, direccion:, lon:-97.72777, lat:20.000388)]	28-12-2017	01-03-2018	979,005.69	979,005.69	979,005.69	979,005.69	979,005.69	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADF056/SI-20141834, contratistaCONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:42404.23, importe_modificado:642604.23])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance773.6))	(1191364/proyecto_INICIO, 1191364/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160300783355	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7869647.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: El Mirador Chapa-Huamantla: Ramal A Campo Nuevo, Con Una Longitud De 5.560 Kilómetros, Del kilómetro 0.000 Al kilómetro 5.560, Por Luvá Severa Del 05 Al 06 De Agosto	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161007	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaKilomet ro, meta1.0, meta_modificada1.0)]	[geo1: (cve_municipio81, localidad2, direccion:, lon:-97.973639, lat:18.490062)]	24-08-2016		7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	7,869,647.52	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP067/SIT-20160591, contratistaPROTECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.360381401E7, importe_modificado:2.360381401E7])	(meta1: (unidad_medidaKilo metro, avance1.0))	(840765/proyecto_FIN, 840765/proyecto_INICIO, 840765/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401047323	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:976788.44])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calle 19 De Septiembre En El Barrio De San Isidro Municipio De Ahuacatitlán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20171407	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros, meta1.0, meta_modificada1005.96)]	[geo1: (cve_municipio9, localidad16, direccion:, lon:18.211912, lat:19.205497)]	01-01-2018	01-01-2018	976,788.64	976,788.64	976,788.64	976,788.64	976,788.64	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP012/SIMT-20171407, contratistaJUAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:976788.64, importe_modificado:976788.64])	(meta1: (unidad_medidaMe tros, avance1005.96))	(118347/proyecto_INICIO, 118347/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046918	Proyecto de inversión	549,540.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549540.0, modificado:549450.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 17 Oriente Entre Las Calles 16 Sur Y 18 Sur En San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	20171110	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada600.0)]	[geo1: (cve_municipio142, localidad1, direccion17 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 16 SUR Y 18 SUR EN SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.48055, lat:19.13611)]	09-12-2017		549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoM0555Y081INV-20171110, contratistaJOCOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocanteAYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:549450.0, importe_modificado:549450.0])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance600.0))	(1182851/proyecto_INICIO, 1182851/proyecto_PROCESO, 1182851/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE00180201143010	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	"Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Alcaño A Loma Cajal Primera Etapa"	Puebla	Tepetz de Rodríguez		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA	20180724	N	0	0	386	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada5600.0)]	[geo1: (cve_municipio169, localidad25, direccionLOMA CAJÓN, lon:98.03494, lat:18.11615)]	30-05-2018		4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCDPT/M-23/P98-E06-FR02/2018-01, contratistaMARLEIT RAMIREZ JIMENEZ, convocanteH. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:4995000.0, importe_modificado:4995000.0])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance5600.0))	(1282733/proyecto_INICIO, 1282733/proyecto_FIN, 1282733/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170100849999	Proyecto de inversión	967,465.17	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967465.17, modificado:967465.17])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Contrucción De Techo De Plaza Cívica En La localidad De Chimalhuaca, Municipio De Coatepec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20161934	N	0	0	3000	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada295.0)]	[geo1: (cve_municipio36, localidad0, direccionLOCALIDAD DE CHIMALHUACA, lon: 96.9925, lat:18.283748)]	30-12-2016	29-01-2017	967,465.17	967,465.17	967,465.17	967,465.17	967,465.17	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP007/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance295.0))	(958393/proyecto_INICIO, 958393/proyecto_F IN, 958393/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE00180201143002	Proyecto de inversión	7,626,221.15	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7626221.15, modificado:7626221.15])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	(Construcción De Unidad Deportiva De Huapamán, Tepetz de Rodríguez, (2a Etapa)	Puebla	Tepetz de Rodríguez		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA	20180600	N	0	0	1753	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada3857.3)]	[geo1: (cve_municipio169, localidad40, direccionLOMA CAJÓN, lon:97.302111, lat:18.47055)]	09-05-2018		7,626,221.15	7,626,221.15	7,626,221.15	7,626,221.15	7,626,221.15	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCDPT/M-23/P98-E06-FR02/2018-01, contratistaSISTEMAS HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:7626221.15, importe_modificado:7626221.15])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance3857.33))	(1282722/proyecto_INICIO, 1282722/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE00180201143016	Proyecto de inversión	6,993,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993000.0, modificado:6993000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	""Construcción De 3era Etapa En El bachillerato Tecnológico Oficial "José María Cajal Cantel"" Con C.C.T. 21ac0003, Tepetz De Rodríguez, Puebla.""	Puebla	Tepetz de Rodríguez		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA	20180613	N	0	0	4933	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada324.67)]	[geo1: (cve_municipio169, localidad1, direccionLOMA CAJÓN, lon:97.926388, lat:18.579444)]	09-05-2018		6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCDPT/M-23/P98-E06-FR02/2018-02, contratistaSISTEMAS HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE TEPETZ DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:6993000.0, importe_modificado:6993000.0])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance324.67))	(1282740/proyecto_INICIO, 1282740/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1616020067728	Proyecto de inversión	9,791,865.17	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791865.17, modificado:9791865.17])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Las Calles 10 Sur Entre Calle M. Hidalgo Y 9 Oriente, 3 Sur Entre Calle M. Hidalgo Y 9 Poniente Y 8 Sur Entre M. Hidalgo Y 9 Oriente.	Puebla	Tecamachalco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20160221	N	0	0	161	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada8791.82)]	[geo1: (cve_municipio154, localidad1, direccionCALLES 10 SUR ENTRE CALLE M HIDALGO Y 9 ORIENTE Y 3 SUR ENTRE CALLE M HIDALGO Y 9 ORIENTE, lon: 97.27777, lat:18.88577)]	18-07-2016	01-12-2016	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	9,791,865.17	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoTEC-FORFIN-FR02/2016, contratistaCONSTRUCTORA J.L. PEZATANA A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:9042397.19, importe_modificado:9791865.17])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance8791.82))	(777087/proyecto_INICIO, 777087/proyecto_P ROCESO, 777087/proyecto_I NICIO, 777087/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054595	Proyecto de inversión	1,896,000.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896000.0, modificado:1895396.45])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles Morelos Y 2 De Los Pinos En La Localidad De Attepec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171367	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada2613.4)]	[geo1: (cve_municipio13, localidad34, direccion:, lon:97.360742)]	28-12-2017	01-03-2018	1,895,396.45	1,895,396.45	1,895,396.45	1,895,396.45	1,895,396.45	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADF056/SI-20141834, contratistaCONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:42404.23, importe_modificado:642604.23])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance2618.34))	(1191367/proyecto_INICIO, 1191367/proyecto_FIN, 1191367/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054597	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg130, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:49824.53])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, En La Colonia El Fortín, Ejido Gomez Tepetlano, Tlaubaupetec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171459	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada46.0)]	[geo1: (cve_municipio186, localidad34, direccion:, lon:97.480844, lat:19.7725)]	21-12-2017	01-02-2018	498,824.53	498,824.53	498,824.53	498,824.53	498,824.53	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADF056/SI-20141834, contratistaCONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:42404.23, importe_modificado:642604.23])	(meta1: (unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance46.0))	(1191370/proyecto_INICIO, 1191370/proyecto_FIN, 1191370/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170401047285	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(FI: {ciclo:_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:592728.64})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Principal En La Localidad De El Pozo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171219	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 (cve_municipio:111, localidad:3, direccion:,, lon:-97.86511, lat:20.586111))	05-12-2017	01-01-2018	592,728.64	592,728.64	592,728.64	592,728.64	592,728.64	(ctotol: {tipo:_obra_obra, numero_contrato:OP/AD1007/SIMT-20171219, contratista:CONSTRUCCIONES INARSAOL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:595580.09, importe_modificado:595580.09})	(meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:1.0))	(1183308)/proyecto_FIN, 1183308/proyecto_PROCESO, 1183308/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401047324	Proyecto de Inversión	499,500.00	(FI: {ciclo:_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498135.48})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Y Muro De Contención En La Calle Pahuatita De La Comunidad De Tlatla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171396	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.08))	(geo:1 (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:,, lon:-97.922055, lat:20.138611))	22-12-2017	01-02-2018	498,135.48	498,135.48	498,135.48	498,135.48	498,135.48	(ctotol: {tipo:_obra_obra, numero_contrato:OP/ADP022/SIMT-20171396, contratista:ALFREY SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498485.9, importe_modificado:498485.9})	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.08))	(1185348)/proyecto_INICIO, 1183348/proyecto_FIN, 1183348/proyecto_PROCESO, 1183348/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054551	Proyecto de Inversión	2,247,750.00	(FI: {ciclo:_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247750.0, modificado:2241600.51})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Acatoringo En La Localidad De San Matías Cocoyotla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171338	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2187.86))	(geo:1 (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:,, lon:-98.306111, lat:19.061388))	26-12-2017	01-03-2018	2,241,600.51	2,241,600.51	2,241,600.51	2,241,600.51	2,241,600.51	(ctotol: {tipo:_obra_obra, numero_contrato:OP/ADP056/SI-20141834, contratista:CONSTRUCCIONES ALCEBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:842604.23, importe_modificado:842604.23})	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.86))	(1191321)/proyecto_PROCESO, 1191321/proyecto_INICIO, 1191321/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE161702000893231	Proyecto de Inversión	9,990,000.00	(FI: {ciclo:_recurso2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:952087.83})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Casa De Cultura En Colonia Jorge Obispo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20141876	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 (cve_municipio:71, localidad:3, direccion:,, lon:-98.044444, lat:20.231388))	30-12-2014		9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	9,520,087.63	(ctotol: {tipo:_obra_obra, numero_contrato:OP/ADP/SIT-20141876, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:952087.83, importe_modificado:952087.83})	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1004670)/proyecto_FIN, 1004670/proyecto_PROCESO, 1004670/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401050178	Proyecto de Inversión	499,500.00	(FI: {ciclo:_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Xaltiquan Xutetelco Puebla	Puebla	Xutetelco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE XUTETELCO PUEBLA	17096	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0))	(geo:1 (cve_municipio:199, localidad:43, direccion:XALTIPAN, lon:-97.130055, lat:19.772222))	27-11-2017	01-12-2017	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctotol: {tipo:_obra_obra, numero_contrato:CDP-MAP-FORFIN-17096/2017, contratista:GAPCID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XUTETELCO PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0))	(1186496)/proyecto_FIN, 1186496/proyecto_PROCESO, 1186496/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances