

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--|--------------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE.16160200667486 | Proyecto de inversión | 2,241,995.24 | (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241995.24, modificado:2181490.96) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En La Localidad De Coyamepan, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160389 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:0.344]) | (geo: [cve_municipio36, localidad:3, direccion:, lon:-96.9925, lat:18.283748]) | 30-06-2016 | | 2,181,490.96 | 2,181,490.96 | 2,181,490.96 | 2,181,490.96 | 2,181,490.96 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0606/SIT-2016032, contratacionPROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS AED. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medida:Kilómetro metro, avance:0.34]) | (746821/proyecto_INICIO, 746821/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590317 | Proyecto de inversión | 483,206.31 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483206.31, modificado:460949.29]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficará A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150070 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1581.32]) | (geo: [cve_municipio49, localidad:13, direccion:, lon:20.094768]) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 469,049.29 | 379,334.22 | 379,334.22 | 379,334.22 | 379,334.22 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0609/SIMT-20170309, contratacionPAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:923062.0]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1265.0]) | (660538/proyecto_INICIO, 660538/proyecto_FINICO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667484 | Proyecto de inversión | 3,838,273.67 | (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838273.67, modificado:3727784.58) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción A Precio Alzado De Pavimento De Concreto Estampado En La Avenida Hidalgo Ubicada En El Primer Cuadrante De La Localidad De Santa María Coyamepan, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160372 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:0.411]) | (geo: [cve_municipio36, localidad:3, direccion:, lon:-96.9925, lat:18.283748]) | 30-06-2016 | | 3,727,784.58 | 3,727,784.58 | 3,727,784.58 | 3,727,784.58 | 3,727,784.58 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0606/SIT-2016032, contratacionPROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS AED. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medida:Kiló metro, avance:0.61]) | (746819/proyecto_INICIO, 746819/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.18180201138816 | Proyecto de inversión | 49,950,000.00 | (IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49950000.00, modificado:494503617567]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Rehabilitación De La Carretera: La Coladora - Acatlan Tzucm: Ixcacuita - Acatlan, Subtramo: Totoltepec De Guerrero X Yzacatlán De Bravo, Con Una Longitud De 27.00 Km, Del Km 21 800 Al Km 48 800, En | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181110 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:27.0]) | (geo: [cve_municipio0, localidad:0, direccion:, lon:-97.197495, lat:19.048999]) | 08-06-2018 | 01-08-2018 | 49,450,361.74 | 49,450,361.74 | 49,450,361.74 | 49,450,361.74 | 49,450,361.74 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0609/SIMT-2018110, contratacionGRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MARTECO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.945036175E7, importe_modificado:4.945036175E7]) | (meta: [unidad_medida:Kiló metro, avance:27.0]) | (127800/proyecto_INICIO, 127800/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150300560262 | Proyecto de inversión | 902,576.31 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902576.31, modificado:782696.16) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tlaxiutlan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150567 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3788.92]) | (geo: [cve_municipio43, localidad:38, direccion:, lon:-97.520771, lat:20.018522]) | 01-10-2015 | 01-10-2015 | 782,696.16 | 782,696.16 | 782,696.16 | 782,696.16 | 782,696.16 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0606/SIT-2016032, contratacionPROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS AED. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:3788.92]) | (593617/proyecto_INICIO, 593617/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150300562749 | Proyecto de inversión | 462,853.28 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462853.28, modificado:413352.11) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Zihuatlana | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150572 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio213, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-97.88397, lat:20.249621]) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 413,352.10 | 413,352.10 | 413,352.10 | 413,352.10 | 413,352.10 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0609/SIMT-2017176, contratacionJUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:0.515627905E7, importe_modificado:0.515627905E7]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0]) | (628119/proyecto_INICIO, 628119/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150300563064 | Proyecto de inversión | 511,012.33 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511012.33, modificado:221705.12) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Agua Potable En La Localidad De San Andrés, Perteneciente Al Municipio De Cajalán | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | 20150611 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio26, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.459235, lat:19.307938]) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 221,705.12 | 221,705.12 | 221,705.12 | 221,705.12 | 221,705.12 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20150611, contratacionNUEVO GRUPO LAPOSITALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1478004.1, importe_modificado:1478004.1]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0]) | (628443/proyecto_INICIO, 628443/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590270 | Proyecto de inversión | 1,276,580.00 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276580.0, modificado:11071446367]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Conservación De La Carretera: E.C. (Tlalcingo - Huamantla) - Acatlahuacán, Con Una Longitud De 12.47 Kilómetros, Tramo: Del Kilómetro 0.000 Al Kilómetro 12.020, En La Localidad De Acatlahuacán, E | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151528 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio11, localidad:4, direccion:, lon:-98.549155, lat:18.012727]) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 11,107,144.63 | 11,107,144.63 | 11,107,144.63 | 11,107,144.63 | 11,107,144.63 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0656/SIT-20170309, contratacionPAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:923062.0]) | (meta: [unidad_medida:Kiló metro, avance:1.0]) | (660483/proyecto_INICIO, 660483/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400609080 | Proyecto de inversión | 84,227.92 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84227.92, modificado:79971.56) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepicame De López, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150043 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio161, localidad:77, direccion:, lon:-97.8486, lat:18.500545]) | 07-04-2015 | | 79,971.56 | 79,971.56 | 79,971.56 | 79,971.56 | 79,971.56 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0656/SIT-20150317, contratacionTRANS CATARIANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0]) | (672713/proyecto_INICIO, 672713/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667425 | Proyecto de inversión | 10,017,765.65 | (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10017765667, modificado:8760989.79) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor) Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160361 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio119, localidad:13, direccion:, lon:-98.275, lat:19.028888]) | 04-07-2016 | | 8,760,989.79 | 8,760,989.79 | 8,760,989.79 | 8,760,989.79 | 8,760,989.79 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT/2017176, contratacionCONSORCIO CONSTRUCTORA MAGNETIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3846288.85, importe_modificado:3846288.85]) | (meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0]) | (746745/proyecto_INICIO, 746745/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667428 | Proyecto de inversión | 7,574,178.48 | (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7574178.48, modificado:7559755.83) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiutlan | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160610 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio174, localidad:1, direccion:, lon:-97.36055, lat:19.818888]) | 04-07-2016 | | 7,559,755.85 | 7,559,755.85 | 7,559,755.85 | 7,559,755.85 | 7,559,755.85 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT/2017176, contratacionCONSORCIO CONSTRUCTORA MAGNETIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3846288.85, importe_modificado:3846288.85]) | (meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0]) | (746748/proyecto_INICIO, 746748/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590285 | Proyecto de inversión | 2,651,255.31 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651255.31, modificado:761924.78) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaucaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Benita, San Antonio, El Rosa | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150060 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio50, localidad:0, direccion:, lon:-97.520771, lat:19.200248]) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 761,924.78 | 761,924.78 | 761,924.78 | 761,924.78 | 761,924.78 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0656/SIT-20170309, contratacionPAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:923062.0]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0]) | (660499/proyecto_INICIO, 660499/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590407 | Proyecto de inversión | 967,165.99 | (IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967165.99, modificado:417851.19) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Agua Residuales Que Beneficará A La Localidad De Santiago Yancapatlán, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150044 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geo: [cve_municipio43, localidad:37, direccion:, lon:-97.520771, lat:20.018522]) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 417,851.19 | 417,851.19 | 417,851.19 | 417,851.19 | 417,851.19 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0656/SIT-20150317, contratacionTRANS CATARIANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1.0]) | (660642/proyecto_INICIO, 660642/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667463 | Proyecto de inversión | 11,703,713.92 | (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidad4], prog_gres19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11703713927, modificado:11247810.12]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Y Modernización A Precio Alzado Del Camino Tacotalte San Andrés En El Municipio De Tlaxiutlánc De Benito Juárez | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160339 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1490.0]) | (geo: [cve_municipio177, localidad:3, direccion:, lon:-97.6354, lat:18.062788]) | 30-06-2016 | | 11,247,810.12 | 11,247,810.12 | 11,247,810.12 | 11,247,810.12 | 11,247,810.12 | ([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PA0656/SIT-2016032, contratacionPROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS AED. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.89094746E7, importe_modificado:1.89094746E7]) | (meta: [unidad_medida:Me tros, avance:1490.0]) | (746792/proyecto_INICIO, 746792/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EXECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-----------------------|---------|---------|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--|------------------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE.15150300560158 | Proyecto de Inversión | 44,918,109.05 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918109057, modificado:2.63539120967}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Reconstrucción De La Carretera Coacotal - Tlapa, Tramo Del 0 Al Km. 18.000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150005 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:, lon:97.147113, lat:18.266333}) | 15-04-2015 | 01-11-2015 | 26,353,912.09 | 26,353,912.09 | 26,353,912.09 | 26,353,912.09 | 26,353,912.09 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F3005/SIMT-2018181, contratista:CDP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2475494967, importe_modificado:1.2475494967}) | (meta: {unidad_medida:metro, avance:1.0}) | (589615/proyecto_F INICO, 589615/proyecto_N ICO, 589615/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150300561903 | Proyecto de inversión | 757,143.47 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757143.47, modificado:665439.9}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Atempan | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150576 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:97.602975, lat:19.83999}) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 665,439.90 | 665,439.90 | 665,439.90 | 665,439.90 | 665,439.90 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y ESECCIONES DE OBRAS ARO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947467, importe_modificado:1.890947467}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (627273/proyecto_INICO, 627273/proyecto_N ICO, 627273/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590253 | Proyecto de Inversión | 401,773.04 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401773.04, modificado:393864.44}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Acosta, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150069 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:, lon:97.258304, lat:18.377573}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 393,864.44 | 393,864.44 | 393,864.44 | 393,864.44 | 393,864.44 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F13/SIMT-20170309, contratista:PAVIMENTOS Y ESECCIONES HERIB, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:9239062.0}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (604046/proyecto_INICO, 604046/proyecto_F INICO, 604046/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590331 | Proyecto de Inversión | 363,920.61 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363920.61, modificado:281644.02}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcauhtla, Municipio De Chiconcauhtla, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150049 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:, lon:97.998626, lat:20.094768}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 281,644.02 | 281,644.02 | 281,644.02 | 281,644.02 | 281,644.02 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANBARA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17861747568, importe_modificado:2.17861747568}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (660556/proyecto_INICO, 660556/proyecto_F INICO, 660556/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590402 | Proyecto de Inversión | 303,627.29 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303627.29, modificado:298557.06}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huahuatla, Del Municipio De Huahuatla, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150011 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:, lon:97.82408, lat:20.104138}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 298,557.06 | 298,557.06 | 298,557.06 | 298,557.06 | 298,557.06 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SIMT-2017173, contratista:HARAS CONSTRUCTORES PORLANOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (660609/proyecto_INICO, 660609/proyecto_F INICO, 660609/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590496 | Proyecto de Inversión | 1,420,375.98 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420375.98, modificado:1346391.16}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuatemala - La Guita, De 3.200 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Km. Subtramo Del Km. 2.060 Al Km. 2.900, Perteneciente Al Municipio De Iv | Puebla | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150056 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.89}) | (geo: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:, lon:97.836951, lat:19.623603}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 1,346,391.16 | 1,346,391.16 | 1,346,391.16 | 1,346,391.16 | 1,346,391.16 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SIMT-2017176, contratista:LIJANO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.01562790567, importe_modificado:3.01562790567}) | (meta: {unidad_medida:metro, avance:1.89}) | (660736/proyecto_INICO, 660736/proyecto_F INICO, 660736/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400591039 | Proyecto de Inversión | 514,675.76 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514675.76, modificado:315391.82}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Panqueje En El Estado De Puebl | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150051 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:, lon:97.93491, lat:20.52182}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 315,391.82 | 315,391.82 | 315,391.82 | 315,391.82 | 315,391.82 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANBARA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17861747568, importe_modificado:2.17861747568}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (661364/proyecto_INICO, 661364/proyecto_F INICO, 661364/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400591075 | Proyecto de Inversión | 285,481.69 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285481.69, modificado:278069.67}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De El Terreno, Del Municipio De Panqueje En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150030 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:, lon:97.52182, lat:20.52182}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 278,069.67 | 278,069.67 | 278,069.67 | 278,069.67 | 278,069.67 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SIMT-2017173, contratista:HARAS CONSTRUCTORES PORLANOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (661400/proyecto_INICO, 661400/proyecto_F INICO, 661400/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400591113 | Proyecto de Inversión | 637,373.77 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637373.77, modificado:624581.82}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanatopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150053 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:114, localidad:460, direccion:, lon:98.197495, lat:19.04599}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 624,581.82 | 624,581.82 | 624,581.82 | 624,581.82 | 624,581.82 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANBARA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17861747568, importe_modificado:2.17861747568}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (661440/proyecto_INICO, 661440/proyecto_F INICO, 661440/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.15150400590639 | Proyecto de Inversión | 819,410.66 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819410.66, modificado:802715.18}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150029 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:, lon:98.153611, lat:18.980833}) | 15-08-2015 | | 802,715.18 | 802,715.18 | 802,715.18 | 802,715.18 | 802,715.18 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SIMT-2017173, contratista:HARAS CONSTRUCTORES PORLANOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (673398/proyecto_INICO, 673398/proyecto_F INICO, 673398/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.151504005906895 | Proyecto de Inversión | 231,608.50 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231608.5, modificado:190622.4}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlan, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150048 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:, lon:97.225922, lat:18.259722}) | 15-08-2015 | | 190,622.40 | 190,622.40 | 190,622.40 | 190,622.40 | 190,622.40 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20150317, contratista:TRANS CATANBARA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17861747568, importe_modificado:2.17861747568}) | (meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (672715/proyecto_INICO, 672715/proyecto_F INICO, 672715/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.161602005670431 | Proyecto de Inversión | 1,145,824.56 | (f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145824.56, modificado:9921131.13}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Sustitución De La Red De Agua Potable En El Centro Histórico De Teztlutlán | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160229 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12421.61}) | (geo: {cve_municipio:174, localidad:6, direccion:, lon:97.360878, lat:19.817991}) | 04-07-2016 | | 2,921,131.13 | 2,921,131.13 | 2,921,131.13 | 2,921,131.13 | 2,921,131.13 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F0506/SIT-20160229, contratista:PAVIMENTOS Y ESECCIONES HERIB, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9737103.82, importe_modificado:9737103.82}) | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12421.61}) | (746751/proyecto_INICO, 746751/proyecto_F INICO, 746751/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.161602005670482 | Proyecto de Inversión | 5,151,174.88 | (f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151174.88, modificado:4651134.7}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Autógeno De La Calle Francisco Javier Mina, Netzahualcoyotl A La Calle 5 Poniente. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160353 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}) | (geo: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:, lon:98.345766, lat:19.050668}) | 30-06-2016 | | 4,951,134.70 | 4,951,134.70 | 4,951,134.70 | 4,951,134.70 | 4,951,134.70 | (t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P0605/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y ESECCIONES DE OBRAS ARO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947467, importe_modificado:1.890947467}) | (meta: {unidad_medida:metro, avance:2.5}) | (746817/proyecto_INICO, 746817/proyecto_F INICO, 746817/proyecto_P ROCESO) | Terminado | Validado avances | |
| 2018 | 5 | PUE.151503005627246 | Proyecto de Inversión | 31,589.70 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_prc:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31589.7, modificado:311352.43}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Lizaro Cárdena (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150429 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: {unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:98.197495, lat:19.0459 | | | | | | | | | | | | | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINACIONES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE.1515040050454 | Proyecto de Inversión | 253,811.01 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381.01, modificado:231304.23]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalamancillo, Perteneciente Al Municipio De Panterque, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150067 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:111, localidad:2, direccion:, lon:-87.93845, lat:20.52182]) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 231,304.23 | 231,304.23 | 231,304.23 | 231,304.23 | 231,304.23 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20150098, contratistaPACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA GARPE, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4632699686E8, importe_modificado:1.4632699686E8]) | (meta: [unidad_medidaMetros, avance:1.0]) | (66137/proyecto_NICO, 66137/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400601882 | Proyecto de Inversión | 270,534.64 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270334.64, modificado:263311.65]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Ciudad Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150057 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:208, localidad:38, direccion:, lon:-87.8075, lat:20.066188]) | 07-04-2015 | | 265,311.65 | 265,311.65 | 265,311.65 | 265,311.65 | 265,311.65 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20150317, contratistaTRANS CATAMBA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8]) | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0]) | (673850/proyecto_NICO, 673850/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.1616020067454 | Proyecto de Inversión | 3,197,125.92 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197125.92, modificado:2036257.67]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160090 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:23620.83]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-88.197495, lat:19.04399]) | 30-06-2016 | | 2,036,257.67 | 2,036,257.67 | 2,036,257.67 | 2,036,257.67 | 2,036,257.67 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160332, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaMetros, avance:32020.83]) | (746779/proyecto_NICO, 746779/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.1616020067477 | Proyecto de Inversión | 7,233,124.44 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233124.44, modificado:7044172.92]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Pavimentación De Concreto Hidráulico A Precio Alzado De La Calle Maximino Y Manuel Avila Camacho Entre Calle Calabrada Y Bachillerato Tecatlazingo Loc. San Buenaventura Tecatlazingo | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160354 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.79]) (geo: [cve_municipio:132, localidad:3, direccion:, lon:-88.435516, lat:19.282958]) | 30-06-2016 | | 7,044,172.92 | 7,044,172.92 | 7,044,172.92 | 7,044,172.92 | 7,044,172.92 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160352, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:1.79]) | (746812/proyecto_NICO, 746812/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.1515030063268 | Proyecto de Inversión | 23,381.32 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23381.32, modificado:21996.96]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control de Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" "M" Mejorado Zimigotzotl - Cuauhtémoc De 23.95 Km De Longitud, Meta 23.95 Km De Longitud, Meta 23.95 : 1 Km. Tramo Del Km 21 000 | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150427 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad Y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04399]) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 21,996.96 | 21,996.96 | 21,996.96 | 21,996.96 | 21,996.96 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20151263, contratistaSAGE & ASOCIADOS DESARROLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487715972E8, importe_modificado:1.487715972E8]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:1.0]) | (628618/proyecto_NICO, 628618/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400601900 | Proyecto de Inversión | 906,340.96 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906340.96, modificado:879795.48]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" "M" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.83 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilometros Terzera Etapa, Tramo De Kilómetro 2 1940 Al Kilómetro 4 830, Cu | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150306 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:245, localidad:3, direccion:, lon:-87.599166, lat:19.394444]) | 15-08-2015 | | 879,795.80 | 879,795.80 | 879,795.80 | 879,795.80 | 879,795.80 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20150317, contratistaTRANS CATAMBA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:1.0]) | (673874/proyecto_NICO, 673874/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.1616020067426 | Proyecto de Inversión | 6,925,883.57 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925833.57, modificado:6711920.71]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueyotlipán (Calle Cuauhtémoc Poniente), Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160314 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-88.197495, lat:19.04399]) | 04-07-2016 | | 6,711,920.71 | 6,711,920.71 | 6,711,920.71 | 6,711,920.71 | 6,711,920.71 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD/ISMT/2017-179, contratista CONCORDIO CONSTRUCTION MEXICANA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3845288.85, importe_modificado:3845288.85]) | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0]) | (746746/proyecto_NICO, 746746/proyecto_P ROCEISO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667480 | Proyecto de Inversión | 6,057,388.38 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6057388.38, modificado:5610919.4]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Rehabilitación A Precio Alzado De La Carretera A San Luis Temalcayacapa Partiendo Del E.C. De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - San Luis Temalcayacapa, Tramo Km 0000 Al Km 5 258.3, Perteneciente A | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160330 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:34.0]) (geo: [cve_municipio:161, localidad:5, direccion:, lon:-88.00242, lat:18.555569]) | 30-06-2016 | | 5,619,019.40 | 5,619,019.40 | 5,619,019.40 | 5,619,019.40 | 5,619,019.40 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160532, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:34.0]) | (746815/proyecto_NICO, 746815/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.1616020067448 | Proyecto de Inversión | 3,683,683.68 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683683.68, modificado:5201911.26]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Colectores Gamito Y Gamito 2 Y Suministro E Instalación De 431 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Nueva Neasca, Municipio De Juan Galindo | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160588 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:848.31]) (geo: [cve_municipio:91, localidad:3, direccion:, lon:-87.561498, lat:20.212083]) | 01-06-2016 | 16-07-2018 | 5,203,911.26 | 5,203,911.26 | 5,203,911.26 | 5,203,911.26 | 5,203,911.26 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20150317, contratistaTRANS CATAMBA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8]) | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:848.31]) | (746823/proyecto_NICO, 746823/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160200667495 | Proyecto de Inversión | 1,099,305.13 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099305.13, modificado:807593.73]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Y Rehabilitación El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotitoc De Benito Juárez, Municipio De Benito Juárez | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160429 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4133.54]) (geo: [cve_municipio:177, localidad:3, direccion:, lon:-87.65354, lat:18.682768]) | 01-06-2016 | | 807,593.71 | 807,593.71 | 807,593.71 | 807,593.71 | 807,593.71 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160532, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:4133.54]) | (746831/proyecto_NICO, 746831/proyecto_P ROCEISO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.16160400280607 | Proyecto de Inversión | 151,546.11 | (f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151546.11, modificado:151546.11]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal Jaltipan - Acaes, Saltilmicos Km 0 000 Al Km 0 740, Km 1 180 Al Km 3 340 Y Km 3 640 Al | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Transportes | 20160897 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:5.82]) (geo: [cve_municipio:199, localidad:, direccion:CAMINO PRINCIPAL SAN JUAN ATACAN, lon:-97.952715, lat:19.10494]) | 14-12-2016 | | 151,546.11 | 151,546.11 | 151,546.11 | 151,546.11 | 151,546.11 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160532, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaOtros, avance:5.82]) | (926300/proyecto_NICO, 926300/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150300650060 | Proyecto de Inversión | 105,966,938.46 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0596693846E8, modificado:1.028930255E8]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla-Amozoc En El Municipio De Amozoc | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150006 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad Y Municipio, lon:-88.197495, lat:19.04399]) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 102,930,235.00 | 102,930,235.00 | 102,930,235.00 | 102,930,235.00 | 102,930,235.00 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20151263, contratistaSAGE & ASOCIADOS DESARROLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487715972E8, importe_modificado:1.487715972E8]) | (meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0]) | (628430/proyecto_NICO, 628430/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400600918 | Proyecto de Inversión | 1,955,524.57 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955524.57, modificado:1752227.29]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" "M" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Terzera, De 2 16 Km. De Longitud, Meta 2015: 2 16 Km, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 157.66, En La Localidad | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150037 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:174, localidad:0, direccion:, lon:-87.457113, lat:19.817991]) | 15-08-2015 | | 1,752,227.29 | 1,752,227.29 | 1,752,227.29 | 1,752,227.29 | 1,752,227.29 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20150317, contratistaTRANS CATAMBA, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1786174756E8, importe_modificado:2.1786174756E8]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:1.0]) | (672740/proyecto_NICO, 672740/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.15150400601891 | Proyecto de Inversión | 663,547.11 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663547.11, modificado:650167.21]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150042 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaMetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:208, localidad:29, direccion:, lon:-87.934741, lat:19.308070]) | 07-04-2015 | | 650,167.21 | 650,167.21 | 650,167.21 | 650,167.21 | 650,167.21 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD/ISMT: 2017178, contratistaMAMAS CONSTRUCTORES POLANDOS, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92]) | (meta: [unidad_medidaMetros, avance:1.0]) | (673862/proyecto_NICO, 673862/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE.151503006500230 | Proyecto de Inversión | 696,308.14 | (f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pme19, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696308.14, modificado:556757.84]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reconstrucción De La Carretera Coaxtlán - Tlilapa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18 000, Perteneciente Al Municipio De Coaxtlán, En El Estado De Puebl | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150432 | N | 0 | 0 | 0 | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:35, localidad:2, direccion:, lon:-87.266333]) | 07-07-2015 | 01-02-2016 | 556,757.84 | 556,757.84 | 556,757.84 | 556,757.84 | 556,757.84 | (c101: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APMO6/SIT: 20160532, contratistaPROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS AED, S.A. DE C.V., convocado GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7]) | (meta: [unidad_medidaXilomet ro, avance:1.0]) | (593578/proyecto_NICO, 593578/proyecto_F IN) | Terminado | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EXECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE11510300562485 | Proyecto de inversión | 41,140.17 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41140.17, modificado:3800.45}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacacaca, Santa Cecilia, Circo De Moya, El Mirador, Loma D | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150431 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.041999}) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 38,900.45 | 38,900.45 | 38,900.45 | 38,900.45 | 38,900.45 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.48771759728, importe_modificado:1.48771759728}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (62785/proyecto_FINICO, 62785/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400591061 | Proyecto de inversión | 2,043,833.60 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043833.6, modificado:1099721.13}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. Carretera La Mesa - Mezcala) El Zapote Las Flores - Loma Bonta - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 kms. modificado:1099721.13}) | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150054 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:111, localidad:0, direccion:lon:-97.934891, lat:20.521822}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 1,099,721.50 | 1,099,721.50 | 1,099,721.50 | 1,099,721.50 | 1,099,721.50 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}) | (661386/proyecto_FINICO, 661386/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400601235 | Proyecto de inversión | 2,035,780.97 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203780.97, modificado:191632.94}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Lizaro Cienfuegos (La Uru) San Bartolo Del Escobal, De 4.75 kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 kms, Tramo Del Km. 1,000 Al Km. 4.750, Perte | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150034 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:194, localidad:0, direccion:lon:-97.689288, lat:20.504913}) | 15-08-2015 | | 1,916,352.94 | 1,916,352.94 | 1,916,352.94 | 1,916,352.94 | 1,916,352.94 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}) | (671304/proyecto_FINICO, 671304/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11616020067459 | Proyecto de inversión | 15,115,819.09 | ([f1: {ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15115819.09, modificado:1.494915716677}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Nativgan - Anexa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160096 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3520.0}]) | (geo1: {ove_municipio:199, localidad:0, direccion:lon:-97.325518, lat:19.796061}) | 30-06-2016 | | 14,949,157.16 | 14,949,157.16 | 14,949,157.16 | 14,949,157.16 | 14,949,157.16 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20160532, contratista:PROCTEC Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.8909474667, importe_modificado:1.8909474667}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.0}) | (746790/proyecto_FINICO, 746790/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11616040022012 | Proyecto de inversión | 11,000,000.00 | ([f1: {ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11187, modificado:1.01134776677}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Reconstrucción Y Rehabilitación De La Carretera: Ixtacur de Barranca Del Muerto Limbo de Etadón, Con Una Longitud De 24.30 kilómetros, Del kilómetro 6.000 Al Kilómetro 30.900, En Las Localidades De | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161125 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:21, localidad:0, direccion:lon:-98.554276, lat:19.225518}) | 08-09-2016 | 01-01-2017 | 10,113,477.60 | 10,113,477.60 | 10,113,477.60 | 10,113,477.60 | 10,113,477.60 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20160312, contratista:PROCTEC Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.8909474667, importe_modificado:1.8909474667}]) | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}) | (927891/proyecto_FINICO, 927891/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510300561856 | Proyecto de inversión | 29,878.83 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29878.83, modificado:28990.67}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tenorio, De 2.16 kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150428 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-97.197495, lat:19.041999}) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 28,990.67 | 28,990.67 | 28,990.67 | 28,990.67 | 28,990.67 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.48771759728, importe_modificado:1.48771759728}]) | (meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}) | (62726/proyecto_FINICO, 62726/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510300562054 | Proyecto de inversión | 1,457,912.33 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457912.33, modificado:1288726.01}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxochitl De Rafael Avila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150577 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:43, localidad:0, direccion:Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio, lon:-97.520771, lat:20.018522}) | 01-01-2015 | 01-12-2015 | 1,288,726.01 | 1,288,726.01 | 1,288,726.01 | 1,288,726.01 | 1,288,726.01 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADH07/SIMT-20180776, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (627424/proyecto_FINICO, 627424/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400591008 | Proyecto de inversión | 693,514.78 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693514.78, modificado:69314.78}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bagumbila Y Zatacahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150046 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:89, localidad:0, direccion:lon:-97.69292, lat:20.16288}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 693,514.78 | 693,514.78 | 693,514.78 | 693,514.78 | 693,514.78 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADZ/SIMT-2017173, contratista:PARARAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7391740.92, importe_modificado:7391740.92}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (661328/proyecto_FINICO, 661328/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400591067 | Proyecto de inversión | 135,479.71 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135479.71, modificado:131384.43}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tepeco, Perteneciente Al Municipio De Panpexen En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150947 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:111, localidad:27, direccion:lon:-97.934891, lat:20.521822}) | 01-01-2016 | 01-01-2016 | 131,584.43 | 131,584.43 | 131,584.43 | 131,584.43 | 131,584.43 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (661392/proyecto_FINICO, 661392/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400606024 | Proyecto de inversión | 1,376,497.60 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376497.6, modificado:1284520.29}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espajo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150028 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:114, localidad:326, direccion:lon:-98.060666, lat:19.095}]) | 15-04-2015 | 01-08-2015 | 1,284,520.29 | 1,284,520.29 | 1,284,520.29 | 1,284,520.29 | 1,284,520.29 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADZ/SIMT-2017173, contratista:PARARAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7391740.92, importe_modificado:7391740.92}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (672377/proyecto_FINICO, 672377/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400600903 | Proyecto de inversión | 372,134.95 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372134.95, modificado:160586.49}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Chihuatepec, Municipio De Tepetitl De Rodríguez, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150065 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6404.18}]) | (geo1: {ove_municipio:169, localidad:14, direccion:lon:-97.908611, lat:18.401044}]) | 07-04-2015 | | 166,586.49 | 166,586.49 | 166,586.49 | 166,586.49 | 166,586.49 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6404.18}) | (672724/proyecto_FINICO, 672724/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400600946 | Proyecto de inversión | 385,720.90 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385720.9, modificado:290137.18}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tui Perteneciente Al Municipio De Tzucmanpan De Galeana, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150321 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:102, localidad:0, direccion:lon:-97.53891, lat:20.102639}]) | 26-05-2015 | | 290,137.18 | 290,137.18 | 290,137.18 | 290,137.18 | 290,137.18 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM07/SIT-2016046, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORES VINI, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2447264647, importe_modificado:2.2447264647}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (677772/proyecto_FINICO, 677772/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11510400601876 | Proyecto de inversión | 478,529.34 | ([f1: {ciclo_recursos2015, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478529.34, modificado:460249.55}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tapacotepec, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150068 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:208, localidad:30, direccion:lon:-97.957777, lat:18.028688}]) | 07-04-2015 | | 468,249.55 | 468,249.55 | 468,249.55 | 468,249.55 | 468,249.55 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}) | (673843/proyecto_FINICO, 673843/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11616020067429 | Proyecto de inversión | 6,159,547.97 | ([f1: {ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6159547.97, modificado:550712.75}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Colectores Sanitarios En Barranca San Diego, Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160589 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7410.57}]) | (geo1: {ove_municipio:114, localidad:0, direccion:lon:-97.044999}]) | 04-07-2016 | 16-07-2018 | 5,506,712.75 | 5,506,712.75 | 5,506,712.75 | 5,506,712.75 | 5,506,712.75 | ([cto1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APM06/SIT-20150317, contratista:TRANS CATEMANIA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}]) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7410.57}]) | (746749/proyecto_FINICO, 746749/proyecto_FINICO) | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE11616020067490 | Proyecto de inversión | 1,163,482.16 | ([f1: {ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pre19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163482.16, modificado:651252.22}]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De La Red De Atarjes En La Localidad De San José Miahuitlán, Municipio De San José Miahuitlán | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de infraestructura económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160335 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (geo1: {ove_municipio:129, localidad:0, direccion:lon:-97.28765, lat:18.290238}]) | 01-06-2016 | | 653,252.22 | | | | | | | | | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EXECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|-----------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE1816020067492 | Proyecto de inversión | 1,254,192.00 | [FI: {ciclo_recuno:2016, ramo:23, modalidad:1, prog_gres:19, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254192.0, modificado:1227569.36}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UG19-Fondo Regional | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Alcantarillas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (Ere. Elapa, Almoloya Alto) | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2590.28)} | {geol:1 (ove_municipio:119, localidad:0, direccion:lon:-98.80806, lat:19.050944)} | 01-06-2016 | | 1,227,569.36 | 1,227,569.36 | 1,227,569.36 | 1,227,569.36 | 1,227,569.36 | {ctotol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/PN056/SIT-201503117, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475668, importe_modificado:2.173617475668}} | {meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.28)} | 746828/proyecto_FIN, 746828/proyecto_PROCESO, 746828/proyecto_NICIO | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE18180201138908 | Proyecto de inversión | 40,000,000.00 | [FI: {ciclo_recuno:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_gres:19, tipo_recuno:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.71238695E7}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UG19-Fondo Regional | Pavimentación De La Carretera: Zongoxitla - Tenexpanigla (Santa Elena), Con Una Longitud De 6.20 Kilómetros, Del kilómetro 3.420 A Kilómetro 9.620, En Las Localidades De Zongoxitla Y Tenexpanigla (sant | Puebla | Gobierno de la Entidad | | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta:1 (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:6.2)} | {geol:1 (ove_municipio:0, localidad:0, direccion:lon:-98.197495, lat:19.04999)} | 08-06-2018 | 01-09-2018 | 37,112,386.95 | 37,112,386.95 | 37,112,386.95 | 37,112,386.95 | 37,112,386.95 | {ctotol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/PN038/UMT-20181111, contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.71238695E7, importe_modificado:3.71238695E7}} | {meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2)} | 1278099/proyecto_INICIO, 1278099/proyecto_PROCESO, 1278099/proyecto_FIN | Terminado | Validado avances |