

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.16160300744792	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1088481.99}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Techoado Plaza Civica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20161050	N	0	0	290	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}]	([geo: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099}]	29-07-2016		1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	1,088,481.99	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IN23/2016PMP-2016-70109, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS SANTA LUCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1466958.15, importe_modificado:1466958.15}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}]	([848516/proyecto_INICO, 848516/proyecto_FIN, 848516/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160400824346	Proyecto de Inversión	1,874,124.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874124.0, modificado:1874124.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	""Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21sho2099 En La Localidad De Atlix Municipio De Hueytliapan, Puebla""	Puebla	Hueytliapan		Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLIAPAN	20161485	N	0	0	86	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:827.0}]	([geo: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:LA ESCUELA ESTÁ A MANO DERECHA DE LA DESVIACIÓN QUE SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA HAY UNA BARRANCA QUE DELIMITA EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE INTERE COM HUEYTLIAPAN, lon:-97.668055, lat:20.0353}]	14-12-2016	01-02-2017	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	1,871,500.24	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O-821077931-E1-2016, contratista:ALCANDER INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HUEYTLIAPAN, monto:1871500.24, importe_modificado:1871500.24}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}]	([930608/proyecto_INICO, 930608/proyecto_FIN, 930608/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160400816921	Proyecto de Inversión	1,193,800.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193800.0, modificado:1193543.68}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Techoado De Cancha Del Bachillerato Leonardo Da Vinci Con Clave De Trabajo 21absh870 En La Comunidad De Xahpuatlán En El Municipio De Tlaxiá.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161961	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:, lon:-97.972222, lat:20.176666}]	02-01-2017		1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	1,193,543.68	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEC-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPCEC, monto:331706.62, importe_modificado:331706.62}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([921773/proyecto_INICO, 921773/proyecto_FIN, 921773/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160300744714	Proyecto de Inversión	1,048,950.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción de Techado En Cancha de Luos Múltiples En El Barrio De San Vicente, Coatzacoingo	Puebla	Coatzacoingo		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATZACOINGO	20160936	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099}]	10-08-2016		1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOR-INV-2016-001, contratista:CONSTRUCTORA LEON RODRÍGUEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([848486/proyecto_INICO, 848486/proyecto_FIN])	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE.16160400825178	Proyecto de Inversión	998,961.20	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998961.2, modificado:979562.99}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Localidad De Ahuatlán, Municipio De Coyameapan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161936	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:, lon:-97.97254, lat:18.251077}]	26-12-2016	01-01-2017	979,362.99	968,082.46	968,082.46	968,082.46	968,082.46	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD0944/SIT-20161936, contratista:CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DISEÑOS GYO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1007764.51, importe_modificado:1007764.51}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([931525/proyecto_INICO, 931525/proyecto_FIN, 931525/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.00170401047747	Proyecto de Inversión	2,997,000.00	([f1: {ciclo_recursos2017, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calles De La Calceona Municipal De San José Chiapa Primera Seccion	Puebla	San José Chiapa		Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	municipio de san jose chiapa	extra-01	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:cale reforma de la comunidad de san jose sumala, lon:-97.728183, lat:19.230551}]	31-07-2017	01-11-2017	2,994,940.75	2,994,940.75	2,994,940.75	2,994,940.75	2,994,940.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	([meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]		En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160400824671	Proyecto de Inversión	21,900,920.59	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900920.59, modificado:14132.21}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Concreto Hidráulico En Boulevard Heroes De Nacazari Entre Calle 2 Poniente José Garci Crespo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162044	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:, lon:-97.931999, lat:18.462194}]	17-08-2016	01-08-2016	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	141,132.20	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP087/SIT-20162044, contratista:RECOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:21344976847, importe_modificado:21344976847}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([930997/proyecto_INICO, 930997/proyecto_FIN, 930997/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160200861551	Proyecto de Inversión	174,518,042.60	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174518042.6, modificado:173403363.88}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Distribuidor Vial En El Cauce Del Boulevard Esteban De Antuñano, Hermanos Sordán Y La Autopista México-Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151298	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30132.71}]	([geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:18.045277}]	01-07-2016		173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	173,447,033.63	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP065/SIT-20160691, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:23601840417, importe_modificado:23601840417}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30132.73}]	([782289/proyecto_INICO, 782289/proyecto_FIN, 782289/proyecto_PROCESO])	En Ejecución	Validados avances
2018	5	PUE.16160200861544	Proyecto de Inversión	273,948.97	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273948.97, modificado:241192.37}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Bajopos Del Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131116	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2895.0}]	([geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:18.045277}]	01-07-2016		241,192.37	241,192.37	241,192.37	241,192.37	241,192.37	([ctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/PS111/S, 20131116, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTORA ANDAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9051408.35, importe_modificado:9051408.35}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}]	([782281/proyecto_INICO, 782281/proyecto_FIN, 782281/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances
2018	5	PUE.16160300742733	Proyecto de Inversión	9,890,000.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9407179.68}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Museo De La Zona Arqueológica De Teatiles De Santo Nombre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160532	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099}]	07-09-2016		9,407,179.68	9,407,179.68	9,407,179.68	9,407,179.68	9,407,179.68	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP062/SIT-20161265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:14871759728, importe_modificado:14871759728}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([846184/proyecto_INICO, 846184/proyecto_FIN, 846184/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances
2018	5	PUE.16160300744624	Proyecto de Inversión	897,803.55	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897803.55, modificado:897803.55}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Tlacuamilco Entre Calle Providencia Y Calle Industria	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20160805	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}]	([geo: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE Tlacuamilco ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDUSTRIA, lon:-97.210296, lat:20.130099}]	10-08-2016	01-12-2016	897,803.55	897,803.55	897,803.55	897,803.55	897,803.55	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DCP-COP-FORTANZOLLA-97857, 20160805, contratista:CONSTRUCTORES OTILLI Y M. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:897803.55, importe_modificado:897803.55}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}]	([848346/proyecto_INICO, 848346/proyecto_FIN, 848346/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances
2018	5	PUE.16160400822885	Proyecto de Inversión	38,087,528.43	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380875284.7, modificado:3.8087528477}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Camino Tecamachalco-Tehuacan Del Municipio De Tecamachalco Tramo Km 2.000.00 Al Km 4.300.00.	Puebla	Tecamachalco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20161455	N	0	0	7000	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4308.0}]	([geo: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DE TULZAPAN DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO TRAMO KM 2.000.00 AL KM 4.320.00, lon:-97.727777, lat:18.885277}]	02-12-2016	01-12-2016	38,087,528.43	38,087,528.43	38,087,528.43	38,087,528.43	38,087,528.43	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-FORFIN-FED/2016, 20161455, contratista:TRANSFORMACION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SUR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:3.8990761667, importe_modificado:3.8875284377}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4308.0}]	([928879/proyecto_INICO, 928879/proyecto_FIN, 928879/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances
2018	5	PUE.16160400823800	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1453532.82}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Adoseteo Segunda Etapa Camino Real San Diego-Molino San Gabriel.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161286	N	0	0	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.308111, lat:19.061388}]	03-12-2016	01-01-2017	1,453,352.82	1,453,352.82	1,453,352.82	1,453,352.82	1,453,352.82	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD008/SIT-20161286, contratista:CONSTRACCIONES HERNANDEZ GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([929986/proyecto_INICO, 929986/proyecto_FIN, 929986/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances
2018	5	PUE.16160400824600	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	([f1: {ciclo_recursos2016, ramo:23, modalidad:U, prog_gres92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1471626.75}]	23-Provisiones Salariales y Economicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pav. En Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Dos Amigos De La Junta Auxiliar De Neopolitap Municipio De Panpatrec.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161872	N	0	0	1000	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1387.14}]	([geo: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:, lon:-97.85994, lat:20.526666}]	30-12-2016	01-01-2017	1,471,626.75	1,471,626.75	1,471,626.75	1,471,626.75	1,471,626.75	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AP077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VIM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2344726447, importe_modificado:2344726447}]	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.14}]	([930903/proyecto_INICO, 930903/proyecto_FIN, 930903/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validados avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.16160400824669	Proyecto de Inversión	1,794,151.87	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794151.87, modificado:1762528.97])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples San Hipolito Achapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161886	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2385.0]) (geo1: [cve_municipio106, localidad11, direccion, lon:-98.353055, lat:18.396111])		26-12-2016	01-01-2017	1,762,528.97	1,762,528.97	1,762,528.97	1,762,528.97	1,762,528.97	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN077/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:23447264647, importe_modificado3:23447264647])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2385.0])	(930994/proyecto_NICO, 930994/proyecto_F IN, 930994/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824770	Proyecto de Inversión	749,250.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.00, modificado:732766.47])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Apertura De Brecha En San Andres Tayehualcingo, Ahuacatlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20161902	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:709.2]) (geo1: [cve_municipio6, localidad11, direccion, lon:-97.802077, lat:20.0079])		26-12-2016	01-02-2017	732,766.47	732,766.47	732,766.47	732,766.47	732,766.47	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN077/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:23447264647, importe_modificado3:23447264647])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:709.2])	(931104/proyecto_NICO, 931104/proyecto_F IN, 931104/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825153	Proyecto de Inversión	3,273,937.15	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273937.15, modificado:3193144.47])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Del Arrio Del Templo De La Inmaculada Concepción Y Cueva En La Ciudad De Tehuacán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162042	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio156, localidad1, direccion, lon:-97.393055, lat:18.463888])		20-12-2016	01-01-2017	3,193,144.47	3,193,144.47	3,193,144.47	3,193,144.47	3,193,144.47	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/ADP010/SIT-20161477, contratistaOSVALDO VITE SANTOS, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:272689.51, importe_modificado:272689.51])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931497/proyecto_NICO, 931497/proyecto_F IN, 931497/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160200801490	Proyecto de Inversión	4,956,483.72	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4956483.72, modificado:4956483.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Nectepex Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131108	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaKilometro ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio43, localidad22, direccion, lon:-97.427805, lat:20.029544])		01-07-2016		4,956,483.72	4,956,483.72	4,956,483.72	4,956,483.72	4,956,483.72	(ctot1: [tipo_obraServicios, numero_contratoCP/93086/SIT-20131108, contratistaCONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DAMA S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:0356479447, importe_modificado3:0356479447])	(meta1: [unidad_medidaKilometro, avance:1.0])	(782220/proyecto_NICO, 782220/proyecto_F IN, 782220/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738380	Proyecto de Inversión	6,550,000.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6550000.00, modificado:6457206.15])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: Tenexpan- Loma Bonita, Con Una Longitud De 2.0 Kilómetros Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 2 000, Por Loma Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad De	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161063	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaKilometro ro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio61, localidad11, direccion, lon:-98.89833, lat:18.491666])		14-09-2016		6,457,206.15	6,457,206.15	6,457,206.15	6,457,206.15	6,457,206.15	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/ADP010/SIT-20161477, contratistaOSVALDO VITE SANTOS, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:272689.51, importe_modificado:272689.51])	(meta1: [unidad_medidaKilometro, avance:1.0])	(840770/proyecto_NICO, 840770/proyecto_F IN, 840770/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744723	Proyecto de Inversión	1,798,200.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.00, modificado:1798200.00])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Nieves, En El Municipio De Acatlán	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160945	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio3, localidad10, direccion, lon:-97.210296, lat:20.130599])		10-08-2016		1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/MAA/2016/074, contratistaORIENTAL SUCCO S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto3:1798200.00, importe_modificado:1798200.00])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(848445/proyecto_NICO, 848445/proyecto_F IN, 848445/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.161604008237376	Proyecto de Inversión	40,999,999.41	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40999999.41, modificado:3.96899994317])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: Tlatlaucapote-Mazatepec, Con Una Longitud De 35.0 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 35 000, Por Loma Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad De	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20161047	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaKilometro ro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio186, localidad22, direccion, lon:-97.413166, lat:20.018055])		26-09-2016	01-01-2017	39,687,999.43	39,687,999.43	39,687,999.43	39,687,999.43	39,687,999.43	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN077/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:23447264647, importe_modificado3:23447264647])	(meta1: [unidad_medidaKilometro lineal, avance:1.0])	(929982/proyecto_NICO, 929982/proyecto_F IN, 929982/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824571	Proyecto de Inversión	2,660,337.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660337.00, modificado:2609703.02])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Primera Etapa Del Mercado Municipal De Francisco 2. Mesa En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161665	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio64, localidad1, direccion, lon:-97.851244, lat:20.755555])		23-12-2016	01-01-2017	2,609,703.02	2,609,703.02	2,609,703.02	2,609,703.02	2,609,703.02	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN049/SIT-20160508, contratistaPACHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA GARPE, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:14632999898, importe_modificado3:14632999898])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(930871/proyecto_NICO, 930871/proyecto_F IN, 930871/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824723	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.00, modificado:1491198.44])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Salón De Usos Múltiples (Primera Etapa) En Santiago Coltingo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161985	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio180, localidad19, direccion, lon:-97.229444, lat:18.385833])		07-12-2016	01-01-2017	1,491,198.44	1,491,198.44	1,491,198.44	1,491,198.44	1,491,198.44	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/93086/SIT-20161524, contratistaCONSTRUSALGOLZ, S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1990367.85, importe_modificado:1990367.85])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931056/proyecto_NICO, 931056/proyecto_F IN, 931056/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824805	Proyecto de Inversión	599,400.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.00, modificado:584913.03])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Techado En Anexo De Hospital Integral En Ajalpan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SIT	20161903	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio10, localidad1, direccion, lon:-97.229444, lat:18.378333])		26-12-2016	01-01-2017	584,913.03	584,913.03	584,913.03	584,913.03	584,913.03	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN077/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3:23447264647, importe_modificado3:23447264647])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931142/proyecto_NICO, 931142/proyecto_F IN, 931142/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825124	Proyecto de Inversión	1,798,200.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.00, modificado:1774049.75])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Comunidad De Beristain, En El Municipio De Ahuacatlan.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161874	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio8, localidad4, direccion, lon:-98.133055, lat:20.089444])		20-12-2016	01-01-2017	1,774,049.75	1,774,049.75	1,774,049.75	1,774,049.75	1,774,049.75	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN049/SIT-20161874, contratistaPAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLAC, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1818400.99, importe_modificado:1818400.99])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931466/proyecto_NICO, 931466/proyecto_F IN, 931466/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825136	Proyecto de Inversión	81,400.64	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81400.64, modificado:72802.35])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Museo De La Zona Arqueológica De Teletel De Santo Nombre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160898	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio77, localidad20, direccion, lon:-97.676111, lat:18.673688])		13-12-2016	01-01-2017	72,802.35	72,802.35	72,802.35	72,802.35	72,802.35	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/APN067/SIT-20161231, contratistaDUCIVOT, S.A DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:37995794647, importe_modificado3:2795342267])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931479/proyecto_NICO, 931479/proyecto_F IN, 931479/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825152	Proyecto de Inversión	727,131.81	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727131.81, modificado:642912.04])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Acceso Escuela Primaria De Loma Bonita	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161914	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio61, localidad15, direccion, lon:-98.867777, lat:18.513133])		26-12-2016	01-01-2017	642,912.04	642,912.04	642,912.04	642,912.04	642,912.04	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoSR/93011/SIT-20160808, contratistaGRUPO CONSTRUCTOR L Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931496/proyecto_NICO, 931496/proyecto_F IN, 931496/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825161	Proyecto de Inversión	729,270.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729270.00, modificado:713043.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Segunda Etapa De Salón De Usos Múltiples En Tlatocpex	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162040	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio145, localidad1, direccion, lon:-96.85, lat:18.405533])		05-12-2016	01-01-2017	711,043.88	711,043.88	711,043.88	711,043.88	711,043.88	(ctot1: [tipo_obraObra, numero_contratoCP/ADP010/SIT-20162040, contratistaCONSTRUCCIONES HERBERO, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:731664.15, importe_modificado:731664.15])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931505/proyecto_NICO, 931505/proyecto_F IN, 931505/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825162	Proyecto de Inversión	379,620.00	(f1: [ciclo_recursos2016, ramo23, modalidadU, prog_pres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379620.00, modificado:362588.06])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Andador Comunal De San Francisco Iquihualcan, Ahuacatlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161929	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo1: [cve_municipio6, localidad4, direccion, lon:-97.889188, lat:19.998657])		26-12-2016	01-01-2017	362,588.06	362,588.06	362,588.06	362,588.06	362,588.06	(ctot1: [tipo_obraServicios, numero_contratoSR/93011/SIT-20160808, contratistaGRUPO CONSTRUCTOR L Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(931506/proyecto_NICO, 931506/proyecto_F IN, 931506/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.1616060081563	Proyecto de Inversión	41,458,500.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146562, modificado:3.73317024967}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Francisco Villa, Av. Independencia Y De Obreros Independientes, Ubicadas En La Colonia Condesa En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160948	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045377}]	01-07-2016		37,331,702.49	37,331,702.49	37,331,702.49	37,331,702.49	37,331,702.49	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM067/SIT-20160333, contratas:ARQUITECTURA DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.7799726467, importe_modificado:2.779334232967}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[783301/proyecto_FIN, 783301/proyecto_P_NICO, 783301/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738396	Proyecto de Inversión	16,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1467, modificado:1.5583898267}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Proyecto Integral Para La Reconstrucción Del Puente Los Higueros, Ubicado En La Localidad De Villa Avila Camacho En La, Municipio De Xicotepetl	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161014	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:, lon:-97.88138, lat:20.3877777}]	23-09-2016		15,583,849.02	15,583,849.02	15,583,849.02	15,583,849.02	15,583,849.02	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM037/SIT-20160523, contratas:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69204093467, importe_modificado:6.69204093467}]	[meta: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}]	[840809/proyecto_FIN, 840809/proyecto_P_NICO, 840809/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744712	Proyecto de Inversión	999,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En Calle Los Volcanes, Cal. Zolacalca En La Magdalena Tlatlaquilepec.	Puebla	La Magdalena Tlatlaquilepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAQUITEPEC	20160934	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}]	[geo: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Carretera, 13 Magdalena Tlatlaquilepec,Puebla, México, lon:-98.102657, lat:18.758432}]	10-08-2016		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-DOP-CACP-082016, contratas:EDUARDO LOPEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAQUITEPEC PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}]	[848434/proyecto_FIN, 848434/proyecto_P_NICO, 848434/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744739	Proyecto de Inversión	1,048,950.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Salón De Usos Múltiples Barrio De Cruz	Puebla	Coatzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATZINGO	20160962	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.330959}]	15-08-2016		1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FED-01/2016, contratas:CONSTRUCORA Y PROYECTOS AMMO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[848462/proyecto_FIN, 848462/proyecto_P_NICO, 848462/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400820642	Proyecto de Inversión	333,922.03	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333922.03, modificado:333922.03}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Riental De Adequero En Calle Independencia Entre Calle Reforma Y Calle Industria	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	20161623	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.22, meta_modificada:426.22}]	[geo: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDUSTRIA, lon: -97.952715, lat:19.109494}]	14-12-2016	01-12-2016	333,922.03	333,922.03	333,922.03	333,922.03	333,922.03	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP-COP-FORTINTEPE-P7B8-2016, contratas:CONFAGAM S. A. DE C. V., convocante:HUEJOTZINGO, monto:33922.03, importe_modificado:333922.03}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.22}]	[926336/proyecto_FIN, 926336/proyecto_P_NICO, 926336/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400823712	Proyecto de Inversión	188,123.06	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188123.06, modificado:188207.53}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Rehabilitación De Espacios De La Ex - Fábrica La Condesa Para La Instalación De La Fonoteca	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160996	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045377}]	26-10-2016	01-01-2017	189,207.51	189,207.51	189,207.51	189,207.51	189,207.51	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM67/SIT-20160591, contratas:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.36038140187, importe_modificado:2.36038140187}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[929880/proyecto_FIN, 929880/proyecto_P_NICO, 929880/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400833933	Proyecto de Inversión	39,999,998.57	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9999985767, modificado:3.8719998267}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera La Ceiba La Unión, Con Una Longitud De 21.60 Kilómetros, Del Kilómetro 0.00 Al Kilometro 21.600 Por Luvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016. En La Localidad De Vi	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20161052	N	0	0	1000	[meta: {unidad_medida:Kilomet o lineal, meta:1.0, meta_modificada:21.6}]	[geo: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:, lon:-97.88138, lat:20.3877777}]	28-09-2016	01-01-2017	38,719,998.62	38,719,998.62	38,719,998.62	38,719,998.62	38,719,998.62	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM077/SIT-20160426, contratas:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.23447264467, importe_modificado:3.23447264467}]	[meta: {unidad_medida:Kilomet ro lineal, avance:21.6}]	[930131/proyecto_FIN, 930131/proyecto_P_NICO, 930131/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.161604008340475	Proyecto de Inversión	1,398,600.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1378208.19}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Camilo Carranza De La Comunidad De Mecapalpa En El Municipio De Panitpec Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161483	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:, lon:-97.85694, lat:20.526666}]	30-12-2016	01-01-2017	1,378,208.19	1,378,208.19	1,378,208.19	1,378,208.19	1,378,208.19	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIT-20161485, contratas:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LARA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1378208.19, importe_modificado:1378208.19}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[930759/proyecto_FIN, 930759/proyecto_P_NICO, 930759/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824643	Proyecto de Inversión	889,100.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889100.0, modificado:885812.8}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimento Hidráulico En Calle De La Localidad De San Sebastián Alcomajá Municipio De Ajalpan.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161875	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:, lon:-97.830055}]	15-12-2016	01-01-2017	885,812.80	885,812.80	885,812.80	885,812.80	885,812.80	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, contratas:CONSTRUCCIONES ALCEGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:842604.23, importe_modificado:842604.23}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[930956/proyecto_FIN, 930956/proyecto_P_NICO, 930956/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824684	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1988000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Colonia Jardín De Los Volcanes, Xicotepetl Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161887	N	0	0	1000	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}]	[geo: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon:-97.58833, lat:19.874666}]	26-12-2016	01-01-2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM077/SIT-20160426, contratas:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.23447264467, importe_modificado:3.23447264467}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}]	[931014/proyecto_FIN, 931014/proyecto_P_NICO, 931014/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824707	Proyecto de Inversión	699,300.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:679138.73}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Ayotzingo En Chignaulpan De Teutlián, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161996	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:174, localidad:10, direccion:, lon:-97.360878, lat:19.817991}]	05-10-2016	01-01-2017	679,138.71	679,138.71	679,138.71	679,138.71	679,138.71	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF018/SIT-20161996, contratas:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ADOADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:696117.18, importe_modificado:696117.18}]	[meta: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[931038/proyecto_FIN, 931038/proyecto_P_NICO, 931038/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824732	Proyecto de Inversión	1,124,724.15	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124724.15, modificado:1101784.15, modificado:1101882.24}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Pueblo Nuevo, Guadalupe Victoria.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162020	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:, lon:-98.1520777}]	01-12-2016	01-01-2017	1,101,882.24	1,101,882.24	1,101,882.24	1,101,882.24	1,101,882.24	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APM067/SIT-2016691, contratas:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.36038140187, importe_modificado:2.36038140187}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[931066/proyecto_FIN, 931066/proyecto_P_NICO, 931066/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824739	Proyecto de Inversión	1,468,500.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468500.0, modificado:1464863.58}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Y Alende De La Localidad De Don Roque, Mpio De Chietla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162021	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:, lon:-98.8275, lat:18.479166}]	09-12-2016	01-01-2017	1,464,863.58	1,464,863.58	1,464,863.58	1,464,863.58	1,464,863.58	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/ADF001/SIT-20160886, contratas:FLUP DE ESJUS GARCIA MANCINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:832005.98, importe_modificado:832005.98}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[931073/proyecto_FIN, 931073/proyecto_P_NICO, 931073/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825033	Proyecto de Inversión	999,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:977912.09}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Y Alende De La Localidad De Don Roque, Mpio De Chietla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161889	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:, lon:-98.0466, lat:18.125555}]	20-12-2016	01-01-2017	977,912.09	977,912.09	977,912.09	977,912.09	977,912.09	[c1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, contratas:CONSTRUCCIONES ALCEGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:842604.23, importe_modificado:842604.23}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[931374/proyecto_FIN, 931374/proyecto_P_NICO, 931374/proyecto_NICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.17170401046241	Proyecto de Inversión	499,500.00	[f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:494218.34}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Tegieta	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171108	N	0	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:111, localidad:29, direccion												

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.17170401046379	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: ciclo_recurso2017_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:996737.57)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Camino Calatzepec El Canal, Tlataquepec, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171368	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:186, localidad:9, direccion:, lon:-97.499722, lat:19.946388])		15-01-2018	996,737.57	996,737.57	996,737.57	996,737.57	996,737.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.17170401046474	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: ciclo_recurso2017_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:996257.18)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En San Sebastián, Teztlutlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171364	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:174, localidad:19, direccion:, lon:-97.373565, lat:19.856388])		15-01-2018	996,257.18	996,257.18	996,257.18	996,257.18	996,257.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.17170401046502	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: ciclo_recurso2017_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997054.59)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación De La Calle Bugambillas En Barrio El Fresnoillo, Teztlutlan Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171365	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:174, localidad:19, direccion:, lon:-97.369555, lat:19.818888])		15-01-2018	997,054.59	997,054.59	997,054.59	997,054.59	997,054.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.161602008466	Proyecto de inversión	6,463,530.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6463530.0, modificado:6151116.42)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Modernización Y Ampliación Del Camino Palcozotita - Tlatlanagap, 1er Etapa, En El Municipio De Chiconauacalli, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131122	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:49, localidad:30, direccion:, lon:-97.975555, lat:20.115333])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APN037/SIT-20150921, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.020049467, importe_modificado:6.09204093467])		01-07-2016	6,151,116.42	6,151,116.42	6,151,116.42	6,151,116.42	6,151,116.42	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(782196/proyecto_FINICO, 782196/proyecto_FINICO, 782196/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160200851174	Proyecto de inversión	64,555,380.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6455380.7, modificado:6.0097706967)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Obras Hidráulicas En La Zona De La Fábrica La Constancia En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160083	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1979, lat:19.045777])	(ctot: [tipo_obra_Servicios, numero_contrato:SR/IFD11/SIT-20160888, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LT Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98])		01-07-2016	60,090,770.49	60,090,770.49	60,090,770.49	60,090,770.49	60,090,770.49	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(783112/proyecto_FINICO, 783112/proyecto_FINICO, 783112/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.161602008581603	Proyecto de inversión	82,435.72	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82435.72, modificado:82435.72)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Suárez Entre Calle 5 De Mayo Y Prolongación De La Calle 5 De Mayo De La Localidad De Tlatlapac, Municipio De Tlaxiaco, Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20141889	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:191, localidad:3, direccion:, lon:-98.423055, lat:17.9155])	(ctot: [tipo_obra_Servicios, numero_contrato:OP/3F084/SI-20141889, contratista:PROYECTA DISEÑO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1797833.17, importe_modificado:1797833.17])		01-07-2016	82,435.72	82,435.72	82,435.72	82,435.72	82,435.72	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(783247/proyecto_FINICO, 783247/proyecto_FINICO, 783247/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160300738364	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1430424.23)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Adáptico Calle Puebla Santa Martha Hidalgo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161135	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:106, localidad:3, direccion:, lon:-98.34444, lat:18.8865])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APN068/SIT/PRO-12010060, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA PERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7619247.81, importe_modificado:7619247.81])		24-08-2016	1,430,424.23	1,430,424.23	1,430,424.23	1,430,424.23	1,430,424.23	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(840774/proyecto_FINICO, 840774/proyecto_FINICO, 840774/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160300742474	Proyecto de inversión	12,493,102.02	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2493102027, modificado:1.249310202167)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: Entrocruce Carretero kilómetro 67 (Puebla - Jalapa) - Guadalupe Victoria - Quimistán - Chichiquila	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161058	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:50, localidad:30, direccion:, lon:-97.210099, lat:20.130099])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APN062/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487717597268, importe_modificado:1.487717597268])		12-10-2016	12,493,102.01	12,493,102.01	12,493,102.01	12,493,102.01	12,493,102.01	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(845914/proyecto_PROCESO, 845914/proyecto_PROCESO, 845914/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160300742728	Proyecto de inversión	32,624,740.02	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2624740087, modificado:3.2622253647)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: Elowchitlan - El Tepicayec, Con Una longitud De 22.01 Kilómetros, Del kilómetro 0 000 Al kilómetro 22 D.O, Por Luvira Severa Del 01 Al 06 De Agosto De 2016	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161009	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:61, localidad:30, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APN062/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487717597268, importe_modificado:1.487717597268])		07-09-2016	32,652,225.36	32,652,225.36	32,652,225.36	32,652,225.36	32,652,225.36	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(846179/proyecto_FINICO, 846179/proyecto_FINICO, 846179/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160300774421	Proyecto de inversión	1,798,200.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento De La Calle A Buenavista Entre Bachiller Y Cad 0510	Puebla	Ixcampila de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXCAMPILA DE GUERRERO	20160803	N	0	0	1354	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:81, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APN062/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487717597268, importe_modificado:1.487717597268])		05-08-2016	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,798,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744820	Proyecto de inversión	6,895,992.84	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6899992.84, modificado:6899992.84)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Camino Tecamachalco-Palmar De Bravo, Del Municipio De Tecamachalco Tramo Km 0 000.00 Al Km 0 900.00	Puebla	Tecamachalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20161160	N	0	0	12600	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12600.0]) (geo: [ve_municipio:154, localidad:1, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:TEC-FORIN-FED/02/2016, contratista:ALTA TRANSFORMACION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:8813966.36, importe_modificado:6899992.84])		10-08-2016	6,895,992.84	6,895,992.84	6,895,992.84	6,895,992.84	6,895,992.84	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:12600.0])	(848544/proyecto_PROCESO, 848544/proyecto_PROCESO, 848544/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160400820687	Proyecto de inversión	699,300.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Camino Bachillerato En La Comunidad De Tehuacan, Nohchtlan De Vicente Suárez, Puebla	Puebla	Nohchtlan de Vicente Suárez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE NOCHTLAN DE VICENTE SUÁREZ	20161719	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:202, localidad:3, direccion:, lon:-97.937315, lat:19.104944])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:IFSM-2016-038, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOCHTLAN DE VICENTE SUÁREZ, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])		14-12-2016	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(926384/proyecto_FINICO, 926384/proyecto_FINICO, 926384/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160400823509	Proyecto de inversión	814,236.48	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814236.48, modificado:814236.48)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Museo De La Evolución De Tehuacán.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160888	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.393055, lat:18.463888])	(ctot: [tipo_obra_Servicios, numero_contrato:SR/IFD11/SIT-20160888, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98])		22-10-2016	814,236.48	814,236.48	814,236.48	814,236.48	814,236.48	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(929625/proyecto_PROCESO, 929625/proyecto_PROCESO, 929625/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160400823738	Proyecto de inversión	340,958.57	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340958.57, modificado:340958.57)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Francisco Villa Av. Independencia Y De Obreros Independientes, Unidades En La Colonia La Constancia	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160901	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1979, lat:19.045777])	(ctot: [tipo_obra_Servicios, numero_contrato:SR/IFD11/SIT-20160888, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R LT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98])		28-10-2016	340,958.57	340,958.57	340,958.57	340,958.57	340,958.57	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(929983/proyecto_FINICO, 929983/proyecto_FINICO, 929983/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE.16160400824632	Proyecto de inversión	869,130.00	(IFI: ciclo_recurso2016_ramo23_modidad4U, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:851711.71)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pav. En Concreto Hidráulico En Calle Camino Al Zaccatl En La Comunidad De Tlatlan En El Municipio De Tlaxiotepec.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161873	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:838.26]) (geo: [ve_municipio:178, localidad:3, direccion:, lon:-97.984166, lat:20.344722])	(ctot: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/ADFO56/SI-20141834, contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:642604.23, importe_modificado:642604.23])		14-12-2016	851,711.70	851,711.70	851,711.70	851,711.70	851,711.70	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:838.26])	(930943/proyecto_PROCESO, 930943/proyecto_PROCESO, 930943/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.16160400825183	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:380213.69])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Un Andador En Analco, Ahaacatlán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161979	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:9, direccion:, lon:97.861111))	26-12-2016	01-01-2017	380,213.69	380,213.69	380,213.69	380,213.69	380,213.69	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN022/SIT-20161979, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:39239.89, importe_modificado:391239.89))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(931531/proyecto_NICIO, 931531/proyecto_P ROCESO, 931531/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160200861625	Proyecto de Inversión	2,592,020.38	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592020.38, modificado:2149398.78])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Metálico Del Camino San José Buenavista - Tecozoyucac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131110	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaKilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:207, localidad:53, direccion:, lon:97.58404, lat:18.795141))	01-07-2016		2,343,936.78	2,343,936.78	2,343,936.78	2,343,936.78	2,343,936.78	(ctotol: (tipo_obraServicios, numero_contrato:OP/93086/SI-20131108, contratistaCONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1036479447, importe_modificado:1036479447))	(meta1: (unidad_medidaKilometros, avance:1.0))	(782372/proyecto_FIN, 782372/proyecto_I NIC, 782372/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738369	Proyecto de Inversión	1,698,300.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1630640.44])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Coloico Entre Benito Juárez Y Buena Vista San Benito Temamatla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161172	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:106, localidad:8, direccion:, lon:98.33083, lat:18.997222))	07-09-2016		1,630,640.44	1,630,640.44	1,630,640.44	1,630,640.44	1,630,640.44	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN067/SIT-20160919, contratistaPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.360381401E7, importe_modificado:2.360381401E7))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(840779/proyecto_NICIO, 840779/proyecto_P ROCESO, 840779/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744684	Proyecto de Inversión	470,433.29	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470433.29, modificado:470433.29])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pavimento De Adoquín De Concreto En Calle Independencia Entre Calle Reforma Y Benito Juárez	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160880	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130059))	10-08-2016		470,433.29	470,433.29	470,433.29	470,433.29	470,433.29	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PMMA/2016/083, contratistaEDIFICACIONES ALTEPEN SA DE CV, convocanteMUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:470433.29, importe_modificado:470433.29))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(848406/proyecto_NICIO, 848406/proyecto_P ROCESO, 848406/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744733	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techo De La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Vicente Roquerón	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160956	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130059))	10-08-2016		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PMMA/2016/073, contratistaHAAR CONSTRUCTORES S.A. DE CV, convocanteMUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(848456/proyecto_NICIO, 848456/proyecto_P ROCESO, 848456/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744774	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Amatlán De San Pablo Del Monte, Primera Etaga	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20161000	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130059))	10-08-2016		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PMMA/2016/076, contratistaIVAN HUESCA ENRIQUEZ, convocanteMUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(848498/proyecto_NICIO, 848498/proyecto_P ROCESO, 848498/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824453	Proyecto de Inversión	593,156.25	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593156.25, modificado:576204.38])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Hernández En La Localidad De San Pablo Del Municipio De Pahuatlan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161482	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:109, localidad:14, direccion:, lon:98.18194, lat:18.302222))	14-12-2016	01-01-2017	576,204.38	576,204.38	576,204.38	576,204.38	576,204.38	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP009/SIT-20161482, contratistaOSVALDO VITE SANTOS, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:576204.38, importe_modificado:576204.38))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(930735/proyecto_NICIO, 930735/proyecto_P ROCESO, 930735/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824588	Proyecto de Inversión	899,100.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:879123.68])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque De La Comunidad De Guadalupe Victoria	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161868	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:35, localidad:4, direccion:, lon:97.16, lat:18.2075))	23-12-2016	01-01-2017	879,123.68	879,123.68	879,123.68	879,123.68	879,123.68	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN063/SIT-20151246, contratistaPROYECCION AGROBANA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:899100.0, importe_modificado:879123.68))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(930809/proyecto_NICIO, 930809/proyecto_P ROCESO, 930809/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824689	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999286.5])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Apertura De Calle En Achichinaco, Ajlaján,	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161923	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:, lon:97.25944, lat:18.378333))	01-12-2016	01-01-2017	999,286.50	999,286.50	999,286.50	999,286.50	999,286.50	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP010/SIT-20161477, contratistaOSVALDO VITE SANTOS, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:727489.53, importe_modificado:727489.53))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(931019/proyecto_NICIO, 931019/proyecto_P ROCESO, 931019/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824714	Proyecto de Inversión	547,445.46	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547445.46, modificado:547445.7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En La Privada Allenes, Col Centro, Mpio De Atlapexc, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161977	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:13, localidad:14, direccion:, lon:97.30208, lat:18.360742))	01-12-2016	01-01-2017	547,445.70	547,445.70	547,445.70	547,445.70	547,445.70	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN064/SIT-20150317, contratistaTRANS CATAYANA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617476E8, importe_modificado:2.173617476E8))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(931046/proyecto_NICIO, 931046/proyecto_P ROCESO, 931046/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824725	Proyecto de Inversión	417,582.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417582.0, modificado:412153.4])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Andador Principal En La Comunidad Grano De Oro En El Municipio De Jajala En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161895	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:86, localidad:99, direccion:, lon:98.82825, lat:20.45872))	26-12-2016	01-01-2017	412,153.40	412,153.40	412,153.40	412,153.40	412,153.40	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN077/SIT-20160426, contratistaCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VIM,S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(931058/proyecto_FIN, 931058/proyecto_P ROCESO, 931058/proyecto_I NIC)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824748	Proyecto de Inversión	1,098,900.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1071931.67])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento En Calles Porfirio Díaz, Matamoros E Iturbide, En La Comunidad De Tenexco, Mpio, Chietla Primera Etaga	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162023	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:27, direccion:, lon:98.59646, lat:18.481111))	30-12-2016	01-01-2017	1,071,931.67	1,071,931.67	1,071,931.67	1,071,931.67	1,071,931.67	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN065/SIT-20151298, contratistaCONSTRUCIONES Y DERAGADOS DEL SURISTE S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4683021431E8, importe_modificado:2.4683021431E8))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(931082/proyecto_FIN, 931082/proyecto_P ROCESO, 931082/proyecto_I NIC)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824756	Proyecto de Inversión	1,222,925.85	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222925.85, modificado:1196569.23])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carpaeta Asfáltica En Camino De La Soledad Al Entronque De La Carretera Chietla - Chautla De Tapia	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162029	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaKilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:51, localidad:24, direccion:, lon:98.61222, lat:18.462222))	21-12-2016	01-01-2017	1,196,569.21	1,196,569.21	1,196,569.21	1,196,569.21	1,196,569.21	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN066/SI-20161834, contratistaCONSTRUCIONES Y OBRAS AZARONA DANA S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:842604.23, importe_modificado:842604.23))	(meta1: (unidad_medidaKilometros, avance:1.0))	(931090/proyecto_NICIO, 931090/proyecto_P ROCESO, 931090/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738345	Proyecto de Inversión	22,982,275.51	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22982275.51, modificado:1.509805240E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Espacios De La Ex Fábrica La Constancia Para La Instalación De La Fonoteca	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160543	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:11, direccion:, lon:98.1975, lat:19.045777))	23-08-2016		15,058,052.45	15,058,052.45	15,058,052.45	15,058,052.45	15,058,052.45	(ctotol: (tipo_obraServicios, numero_contrato:OP/30084/SI-20161885, contratistaPROYECTA CULTURAL, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1797835.17, importe_modificado:1797835.17))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(840753/proyecto_NICIO, 840753/proyecto_P ROCESO, 840753/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738387	Proyecto de Inversión	98,900,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo23_modidadu1, prog_gres92, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98900000.0, modificado:9.6805846E7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092- Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Museo De La Evolución De Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160341	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:156, localidad:167, direccion:, lon:97.354936, lat:18.514546))	02-07-2016		96,805,846.46	96,805,846.46	96,805,846.46	96,805,846.46	96,805,846.46	(ctotol: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/APN062/SIT-20151265, contratistaSAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.487717597E8, importe_modificado:1.487717597E8))	(meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0))	(840798/proyecto_NICIO, 840798/proyecto_P ROCESO, 840798/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160300744620	Proyecto de Inversión	888,735.74	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888735.74, modificado:888735.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cuadras, met:1.0, Boulevard Río Xochiac Y Calle Santa Cruz	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20160802	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1044.67))	(geol: (ove_municipio:74, localidad:29, direccion:CALE SABEL LA CATUACA ENTRE BOULEVARD RIO XOCHIAK Y CALLE SANTA CRUZ, lon:97.210296, lat:20.130599))	10-08-2016	01-12-2016	888,735.74	888,735.74	888,735.74	888,735.74	888,735.74	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:MHP-COP-COP-FORTAIN2016-97358, contratas:MACONFRESA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:888735.74, importe_modificado:888735.74))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.67))	(848342/proyecto_FIN, 848342/proyecto_P_RCOESO, 848342/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744672	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.00, modificado:1198800.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre Metálica Ubicada En La Escuela Primaria Leonora Viscóni En La Cabecera Municipal	Puebla	Ixcamilla de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	20160859	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:558.0))	(geol: (ove_municipio:81, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	10-08-2016		1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744713	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.00, modificado:1498500.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado Del Centro De Atención Múltiple En La Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Puebla	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160935	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	15-08-2016		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/MA/2016/078, contratas:BIOCENTRUM EDUCACION SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1498500.00, importe_modificado:1498500.00))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(848433/proyecto_PROCESO, 848433/proyecto_I_NICO, 848433/proyecto_F_IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744719	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.00, modificado:1498500.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Benito Juárez Del Barrio De La Palma, Municipio De Acatlán De Osorio.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160941	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	15-08-2016		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OPMA/2016/077, contratas:JOSE CONRADO JUAREZ FUERTES, convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1498500.00, importe_modificado:1498500.00))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(848441/proyecto_INICO, 848441/proyecto_F_IN, 848441/proyecto_P_RCOESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744720	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Teatro Al Aire Libre En La Localidad De Acatlán De Osorio	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160942	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	10-08-2016		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OPA/2016/072, contratas:EDIFICACIONES ALTERNATIVA DE CV, convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(848442/proyecto_INICO, 848442/proyecto_F_IN, 848442/proyecto_P_RCOESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744724	Proyecto de Inversión	634,258.75	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634258.75, modificado:634258.75))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Camino Los Hobos Entre Calle San José Y Tres Cruces.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160946	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	15-08-2016		634,258.75	634,258.75	634,258.75	634,258.75	634,258.75	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OPMA/2016/082, contratas:CRATOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:634258.75, importe_modificado:634258.75))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(848446/proyecto_INICO, 848446/proyecto_F_IN, 848446/proyecto_P_RCOESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300744791	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.00, modificado:1467702.11))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20161048	N	0	0	407	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1791.93))	(geol: (ove_municipio:114, localidad:9, direccion:, lon:97.210296, lat:20.130599))	29-07-2016		1,467,702.10	1,467,702.10	1,467,702.10	1,467,702.10	1,467,702.10	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/IN21/2016PM-2016-7007, contratas:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, convocate:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1467702.11, importe_modificado:1467702.11))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.93))	(848515/proyecto_PROCESO, 848515/proyecto_F_IN, 848515/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400820549	Proyecto de Inversión	17,982,000.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.79827, modificado:1.79827))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Mercado Municipal Y Tianguis De Acatlán De Osorio Puebla.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	20161452	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:3, localidad:9, direccion:, lon:97.92715, lat:19.10494))	14-12-2016		17,982,000.00	17,982,000.00	17,982,000.00	17,982,000.00	17,982,000.00	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OPMA/2016/012, contratas:COMPAÑIA IDC SA DE CV, convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1.79827, importe_modificado:1.79827))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(926233/proyecto_FIN, 926233/proyecto_P_RCOESO, 926233/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400820645	Proyecto de Inversión	549,424.82	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549424.82, modificado:549424.82))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Flexible De Asfalto En Callejón Del Triunfo Entre Calle Mucío Martínez Y Calle Domingo Arenas	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	20161629	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:580.0))	(geol: (ove_municipio:74, localidad:29, direccion:CALEJÓN DEL TRIUNFO ENTRE CALLE MUCIO MARTINEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, lon:97.952715, lat:19.10494))	14-12-2016	01-12-2016	549,424.82	549,424.82	549,424.82	549,424.82	549,424.82	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:MHP-COP-COP-FORTAIN2016-97386-2016, contratas:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:549424.82, importe_modificado:549424.82))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0))	(926339/proyecto_FIN, 926339/proyecto_P_RCOESO, 926339/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824380	Proyecto de Inversión	749,250.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.00, modificado:727689.51))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pav. En Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Comunidad De Mamiquetta En El Municipio De Pahuatlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161477	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1403.09))	(geol: (ove_municipio:109, localidad:14, direccion:, lon:98.12206, lat:20.260672))	14-12-2016	01-01-2017	727,689.51	727,689.51	727,689.51	727,689.51	727,689.51	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/AD01/0107-20161477, contratas:OSVALDO VITE SANTOS, convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:727689.51, importe_modificado:727689.51))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.09))	(930600/proyecto_FIN, 930600/proyecto_P_RCOESO, 930600/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824501	Proyecto de Inversión	1,990,367.85	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990367.85, modificado:1990367.85))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Cancha De Usos Múltiples Lara Etapa Santa Cruz Atlixpaca.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161524	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:40, localidad:9, direccion:, lon:98.080833, lat:18.981666))	01-12-2016	01-01-2017	1,990,367.85	1,990,367.85	1,990,367.85	1,990,367.85	1,990,367.85	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/APROB/0107-20161524, contratas:GRUPO S.A. FIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.5529741367, importe_modificado:3.5529741367))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(930788/proyecto_INICO, 930788/proyecto_P_RCOESO, 930788/proyecto_I_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824525	Proyecto de Inversión	1,463,812.98	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463812.98, modificado:1463812.98))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Presidencia De Francisco Sarabia.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161535	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:106, localidad:14, direccion:, lon:98.313888, lat:18.964566))	20-12-2016	01-01-2017	1,463,812.98	1,463,812.98	1,463,812.98	1,463,812.98	1,463,812.98	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/AD01/107-20161535, contratas:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1463812.98, importe_modificado:1463812.98))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(930813/proyecto_FIN, 930813/proyecto_I_NICO, 930813/proyecto_P_RCOESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824601	Proyecto de Inversión	2,797,200.00	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.00, modificado:2685414.56))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Reforma De Santa Rita Tlahuapán.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161870	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:180, localidad:9, direccion:, lon:98.581666, lat:19.331111))	30-12-2016	01-01-2017	2,685,414.56	2,685,414.56	2,685,414.56	2,685,414.56	2,685,414.56	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/AD1/0107-201614489, contratas:CONSTRUCCIONES Y OIEROS LABA, S.A. DE C.V., convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1378208.19, importe_modificado:1378208.19))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(930904/proyecto_INICO, 930904/proyecto_F_IN, 930904/proyecto_P_RCOESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824654	Proyecto de Inversión	489,484.43	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489484.43, modificado:489325.03))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Guarniciones Y Adoqunamiento En El Callejón Emiliano Zapata De La Colonia Hidalgo, Municipio De Atlixpaca, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161906	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Metros, met:1.0, meta_modificada:336.0))	(geol: (ove_municipio:13, localidad:9, direccion:, lon:97.302036, lat:18.360742))	08-12-2016	01-01-2017	489,325.03	489,325.03	489,325.03	489,325.03	489,325.03	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/AD05/01-20161874, contratas:CONSTRUCCIONES ALCEGA, S.A. DE C.V., convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:642604.23, importe_modificado:642604.23))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0))	(930975/proyecto_PROCESO, 930975/proyecto_I_NICO, 930975/proyecto_F_IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824681	Proyecto de Inversión	21,662,956.38	(IFI: ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21660404867, modificado:2.16529567))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Polideportivo En Tecnológico Nacional De México, Ubicado En La Ciudad De Tehuacán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162039	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida:Kilomet ro, met:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (ove_municipio:156, localidad:9, direccion:, lon:97.391999, lat:18.462194))	14-09-2016	01-09-2016	21,662,956.00	21,662,956.00	21,662,956.00	21,662,956.00	21,662,956.00	(tctot:1, tipoobraObr, numero_contrato:OP/APROB/0107-20162039, contratas:ARACELI HERNANDEZ CASTRO, convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1664994594				

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.16160400824709	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.00, modificado:576780.96)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cancha En Atlixcatlaman, Elavochitan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161893	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:61, localidad:48, direccion:, lon:-96.958542, lat:18.505178])		26-12-2016	01-01-2017	678,780.96	678,780.96	678,780.96	678,780.96	678,780.96	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/APM07/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.23447264647, importe_modificado:3.23447264647)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(931040/proyecto_NICO), 931040/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824778	Proyecto de inversión	1,355,086.56	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355086.56, modificado:129400.53)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Las Calles Primero De Mayo Y La Palma, En La Comunidad De Guadalupe, En El Municipio De Itzacamatitlán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161916	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:83, localidad:48, direccion:, lon:-97.72, lat:19.38944])		30-12-2016	01-01-2017	1,294,400.53	1,294,400.53	1,294,400.53	1,294,400.53	1,294,400.53	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/ADP047/SIT-20161916, contratista:PAVIMENTOS Y ESPECIFICACIONES REURIS S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1326760.54, importe_modificado:1326760.54)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(931112/proyecto_NICO), 931112/proyecto_P ROCEISO, 931112/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824807	Proyecto de inversión	1,470,527.63	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470527.63, modificado:1429353.02)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Ocoetec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161894	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:105, localidad:26, direccion:, lon:-97.64896, lat:19.549823])		05-12-2016	01-01-2017	1,429,353.02	1,429,353.02	1,429,353.02	1,429,353.02	1,429,353.02	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/110068/SIT-20161324, contratista:CONSTRUALOIZ, S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1990367.85, importe_modificado:1990367.85)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(931144/proyecto_NICO), 931144/proyecto_F IN, 931144/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825044	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:973025.97)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Tecapazacuato, Municipio De Atlixcatlaman, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIT	20161907	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:10, localidad:3, direccion:, lon:-97.63944, lat:18.476944])		26-12-2016	01-01-2017	973,025.97	973,025.97	973,025.97	973,025.97	973,025.97	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/APM07/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.23447264647, importe_modificado:3.23447264647)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(931383/proyecto_NICO), 931383/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825172	Proyecto de inversión	1,498,000.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.00, modificado:1461027.97)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Estampado De La Calle 16 De Septiembre Entre Calzada Guadalupe Y Avenida Juan Herrera	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161933	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:66, localidad:1, direccion:, lon:-98.12055, lat:18.093055])		26-12-2016	01-01-2017	1,461,027.97	1,461,027.97	1,461,027.97	1,461,027.97	1,461,027.97	(c1ot1: (tipo_obraServicios, numero_contrato:38/19101/SIT-20160806, contratista:ELURIM CONSTRUCTO RL Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1628472.98, importe_modificado:1628472.98)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(931518/proyecto_NICO), 931518/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160200816386	Proyecto de inversión	3,676,875.13	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676875.13, modificado:3676875.13)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Sistema Integral De Agua Potable De La Colonia Libertad Antorchita, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20131155	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:19.285277])		01-07-2016		3,676,875.13	3,676,875.13	3,676,875.13	3,676,875.13	3,676,875.13	(c1ot1: (tipo_obraServicios, numero_contrato:CP/ADP049/SIT-20131155, contratista:TORDEC S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.47824916667, importe_modificado:1.47824916667)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(782328/proyecto_NICO), 782328/proyecto_F IN, 782328/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738407	Proyecto de inversión	11,350,000.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11350000.00, modificado:1.1318430977)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción De La Carretera: Entronque Carretero (Ventanillas- Vista Hermosa) San Antonio Acatepec, Con Una Longitud De 8.0 Kilómetros, Del kilómetro 0.000 Al kilómetro 8.000, Por Urua Javea	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161060	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:217, localidad:3, direccion:, lon:-97.03777, lat:18.3725])		26-09-2016		11,318,430.59	11,318,430.59	11,318,430.59	11,318,430.59	11,318,430.59	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/APM062/SIT-20151265, contratista:SAVEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.48771759728, importe_modificado:1.48771759728)	(meta1: [unidad_medida:Kilometros, avance:1.0])	(840822/proyecto_NICO), 840822/proyecto_F IN, 840822/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744622	Proyecto de inversión	2,209,070.01	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209070.01, modificado:2209070.01)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Primero De Mayo Entre Calle Rio Apizaco Y Terrenos De Cultivo De Mando 1.20 Al Km 0.370	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20160804	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1750.0]) (geol:1, [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE RIO APIZACO Y TERRENOS DE CULTIVO DE MANDO 1.20 AL KM 0.370, lon:-97.21036, lat:20.130959])		10-08-2016	01-12-2016	2,209,070.01	2,209,070.01	2,209,070.01	2,209,070.01	2,209,070.01	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:MHP-DCP-COP-FORTAIN2016-97359, contratista:DANPAPAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:HUEJOTZINGO, monto:2209070.01, importe_modificado:2209070.01)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0])	(848344/proyecto_FIN), 848344/proyecto_P ROCEISO, 848344/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744673	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.00, modificado:1498500.00)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 61 Trunfo En Buenavista, Ixcamilpa De Guerrero	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	20160860	N	0	0	2280	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1964.7]) (geol:1, [cve_municipio:81, localidad:3, direccion:, lon:-97.21036, lat:20.130959])		04-08-2016	01-12-2016	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.7])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744686	Proyecto de inversión	999,044.40	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999044.4, modificado:999044.4)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Vicente Boquerón	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160882	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-97.21036, lat:20.130959])		10-08-2016		999,044.40	999,044.40	999,044.40	999,044.40	999,044.40	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CPA/2016/081, contratista:CRATOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:999044.4, importe_modificado:999044.4)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(848408/proyecto_NICO), 848408/proyecto_F IN, 848408/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744711	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Ampliación De Electrificación Del Tramo Camino Boquerón A La Telesecundaria Del Barrio De San Miguel	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160933	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-97.21036, lat:20.130959])		10-08-2016		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:OPMA/2016/080, contratista:EUSEBIO PEÑA CABRERA, convocaante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0)	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(848432/proyecto_NICO), 848432/proyecto_F IN, 848432/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400820608	Proyecto de inversión	9,988,899.06	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988899.06, modificado:9988899.06)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De San Diego De Buenavista Del Km 0.00 Al Km 0.900	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	20161499	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5400.0]) (geol:1, [cve_municipio:74, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN DIEGO DE BUENAVISTA DEL KM 0.00 AL KM 0.900, lon:-97.85715, lat:19.10494])		14-12-2016	01-12-2016	9,988,899.06	9,988,899.06	9,988,899.06	9,988,899.06	9,988,899.06	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:MHP-DCP-COP-FORTAIN2016-97359, contratista:DANPAPAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:HUEJOTZINGO, monto:9988899.06, importe_modificado:9988899.06)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0])	(926302/proyecto_FIN), 926302/proyecto_P ROCEISO, 926302/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400820646	Proyecto de inversión	2,181,439.40	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181439.4, modificado:2181439.4)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Flexible De Adorreto Hidráulico En La Calle División Del Norte Entre Calle San Bartolo Y Francisco Villa	Puebla	Huejotzingo		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO	20161630	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2400.0]) (geol:1, [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y FRANCISCO VILLA, lon:-97.85715, lat:19.10494])		14-12-2016	01-12-2016	2,181,439.40	2,181,439.40	2,181,439.40	2,181,439.40	2,181,439.40	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:1308426, contratista:ING. LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocaante:HUEJOTZINGO, monto:2181439.4, importe_modificado:2181439.4)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0])	(926340/proyecto_NICO), 926340/proyecto_P ROCEISO, 926340/proyecto_I NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400820668	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.00, modificado:499500.00)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Le Benito Juárez En Amatlan, Xochitlán De Vicente Suárez, Puebla	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	20161695	N	0	0	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol:1, [cve_municipio:202, localidad:2, direccion:, lon:-97.99215, lat:19.10494])		14-12-2016		499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:FSM-2016-037, contratista:CONSTRUCTORA OJMECA DE VIEHACRUZ S.A. DE C.V., convocaante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(926364/proyecto_NICO), 926364/proyecto_F IN, 926364/proyecto_P ROCEISO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400820623	Proyecto de inversión	7,800,259.98	(f1: (ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800259.98, modificado:7787652.23)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción Del Puente Papatzotzol, Por Urua Severa Del RS Al RS De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Papatzotzol, Municipio De Huachitlanpo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20161971	N	0	0	1000	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21.6]) (geol:1, [cve_municipio:71, localidad:22, direccion:, lon:-97.99166, lat:20.17755])		15-12-2016	01-02-2017	7,787,652.23	7,787,652.23	7,787,652.23	7,787,652.23	7,787,652.23	(c1ot1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CP/APM07/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VNM S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.23447264647, importe_modificado:3.23447264647)	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6])	(930811/proyecto_NICO), 930811/proyecto_F IN, 930811/proyecto_P ROCEISO)</		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.16160400824771	Proyecto de Inversión	3,995,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995000.0, modificado:398824.58])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Aditivo Del Camino El Original Al Urbanismo A Tenorio 1.2 Km. Localidad El Original.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162031	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio31, localidad:17, direccion:, lon:-98.6225, lat:18.536666])		15-12-2016	01-02-2017	3,988,824.68	3,988,824.68	3,988,824.68	3,988,824.68	3,988,824.68	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP0604/SIT-2015142, FIN, contratista:CONSTRUCTORA ADOXIMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.430778452E7, importe_modificado:2.343715801E7])	(meta1: [unidad_medida Metros, avance:1.0])	(93110/proyecto_FIN, 93110/proyecto_F IN, 93110/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825130	Proyecto de Inversión	998,961.20	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998961.2, modificado:977983.94])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Localidad De Tlaxiangué De Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161905	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio36, localidad:31, direccion:, lon:-98.87946, lat:18.362007])		26-12-2016	01-01-2017	977,983.04	977,983.04	977,983.04	977,983.04	977,983.04	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP0607/SIT-20160426, FIN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93147/proyecto_FIN, 93147/proyecto_F IN, 93147/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825170	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:789947.94])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Segunda Etapa De Salón De Usos Múltiples En Zacatlúhuc	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162027	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio145, localidad:21, direccion:, lon:-98.86111, lat:18.38253])		27-12-2016	01-01-2017	780,947.04	780,947.04	780,947.04	780,947.04	780,947.04	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD0402/SIT-20160207, FIN, contratista:CONSTRUCCIONES HERBERO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:803594.5, importe_modificado:803594.5])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93151/proyecto_FIN, 93151/proyecto_F IN, 93151/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400825173	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:390409.19])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Segunda Etapa De Salón De Usos Múltiples En Barrio Guadalupe	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162019	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio145, localidad:3, direccion:, lon:-96.8511, lat:18.405833])		14-12-2016	01-01-2017	390,409.19	390,409.19	390,409.19	390,409.19	390,409.19	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD031/SIT-20160203, FIN, contratista:CONSTRUCCIONES HERBERO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:401731.07, importe_modificado:401731.07])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93151/proyecto_FIN, 93151/proyecto_F IN, 93151/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300738378	Proyecto de Inversión	254,062,238.45	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.540622384E8, modificado:2.465043811E8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción A Precio Alzado Del Centro De Convenciones Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160379	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio128, localidad:39, direccion:, lon:-97.78811, lat:19.208999])		16-08-2016		246,504,638.10	246,504,638.10	246,504,638.10	246,504,638.10	246,504,638.10	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP0607/SIT-20160609, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.360381401E7, importe_modificado:2.360381401E7])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(84078/proyecto_FIN, 84078/proyecto_F IN, 84078/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744685	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle M Matamoros De La Calle Chapas Al Cad. O 180.22	Puebla	Acacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160881	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio3, localidad:39, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])		15-08-2016		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD06/08S, contratista:EDIFICACIONES ACTIPEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(84840/proyecto_FIN, 84840/proyecto_F IN, 84840/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744697	Proyecto de Inversión	997,710.52	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997710.52, modificado:997710.52]) (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De La Calle Reforma Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Felipe Carrillo Puerto.	Puebla	Acacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160919	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio3, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])		15-08-2016		997,710.52	997,710.52	997,710.52	997,710.52	997,710.52	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD06/08S, contratista:HARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:997710.52, importe_modificado:997710.52])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(84841/proyecto_FIN, 84841/proyecto_F IN, 84841/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160300744773	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0]) (IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Banda Perimetral De La Unidad Deportiva Foxisste De La Localidad De Acacán De Osoorio	Puebla	Acacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATLÁN	20160999	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio3, localidad:3, direccion:, lon:-97.210296, lat:20.130099])		15-08-2016		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD06/07S, contratista:HARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(84849/proyecto_FIN, 84849/proyecto_F IN, 84849/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824363	Proyecto de Inversión	1,138,860.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.0, modificado:1120674.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De San Pablo Del Municipio De Pahuatlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161476	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:204.0]) (geo: [cve_municipio109, localidad:36, direccion:, lon:-98.156028, lat:20.296263])		14-12-2016	01-12-2016	1,120,674.10	1,120,674.10	1,120,674.10	1,120,674.10	1,120,674.10	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD012/SIT-20160416, contratista:CONVALDO VITE SANTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1120674.1, importe_modificado:1120674.1])	(meta1: [unidad_medida Metros, avance:204.0])	(93062/proyecto_FIN, 93062/proyecto_F IN, 93062/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824574	Proyecto de Inversión	5,500,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5499999.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Reconstrucción Del Puente El Tepetate, Por Ulloria Severa Del OS-A De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad Del Tepetate, Municipio De Xicotepic.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIT	20161974	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:20.0]) (geo: [cve_municipio197, localidad:25, direccion:, lon:-97.78811, lat:20.42753])		15-12-2016	01-02-2017	5,499,999.96	5,499,999.96	5,499,999.96	5,499,999.96	5,499,999.96	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP0607/SIT-20160426, FIN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7])	(meta1: [unidad_medida Metros, avance:20.0])	(93087/proyecto_FIN, 93087/proyecto_F IN, 93087/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824624	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1479020.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque Y Techado En La Localidad De Barranco Salada, En El Municipio De San Jerónimo Reyescatán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIT	20161880	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio127, localidad:3, direccion:, lon:-97.94495, lat:18.223977])		20-12-2016	01-01-2017	1,479,020.12	1,479,020.12	1,479,020.12	1,479,020.12	1,479,020.12	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AP0607/SIT-20160426, FIN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93092/proyecto_FIN, 93092/proyecto_F IN, 93092/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824665	Proyecto de Inversión	1,138,860.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.0, modificado:1121227.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Martínez De Rancho Nuevo Del Municipio De Río 2. Mena, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161910	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio64, localidad:151, direccion:, lon:-97.83083, lat:20.738555])		07-12-2016	01-01-2017	1,112,327.10	1,112,327.10	1,112,327.10	1,112,327.10	1,112,327.10	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD0596/SI-20141834, FIN, contratista:CONSTRUCCIONES ALCEGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:642604.23, importe_modificado:642604.23])	(meta1: [unidad_medida Metros, avance:1.0])	(93098/proyecto_FIN, 93098/proyecto_F IN, 93098/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824706	Proyecto de Inversión	489,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489500.0, modificado:489849.82])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Plaza Cívica En La Localidad De El Chuchupic, 1a Etapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161935	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio35, localidad:3, direccion:, lon:-97.909555, lat:18.239722])		06-12-2016	01-01-2017	489,849.82	489,849.82	489,849.82	489,849.82	489,849.82	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD010/SIT-20161477, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:72989.53, importe_modificado:72989.53])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93107/proyecto_FIN, 93107/proyecto_F IN, 93107/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.16160400824791	Proyecto de Inversión	3,986,933.08	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986933.08, modificado:3989933.08])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Construcción De La Casa De Cultura En El Barrio De Ahuaten, Texitlán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161904	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio174, localidad:1, direccion:, lon:-97.38055, lat:19.818888])		13-12-2016	01-02-2017	3,986,933.08	3,986,933.08	3,986,933.08	3,986,933.08	3,986,933.08	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AD0801/SIT-20161904, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ADOXIMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3993952.63, importe_modificado:3993952.63])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(93126/proyecto_FIN, 93126/proyecto_F IN, 93126/proyecto_F IN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.17170401046200	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_gres92, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399919.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Principal Del Tenexco En La Localidad De Tenexco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171212	N	0	0	0	(meta													