

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE18180201143080	Proyecto de Inversión	29,764,564.65	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2.9764564687, modificado2.52424348937])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20180581	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada5605.0])	(geoi: [cve_municipio114, localidad5, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04899])	01-05-2018		25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	(numero_contratoOP/PLN15/558PMP-2018-7054, contratistaCSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES, S.A DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE PUEBLA, monto2.38964467267, importe_modificado2.38964467267)	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance5605.0])	(1282807/proyecto_INICO, 1282807/proyecto_PROCESO, 1282807/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1804001501563	Proyecto de Inversión	31,265,962.12	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3.12659621267, modificado3.12659621267)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO A LA AUTOPISTA 150 D MÉXICO- PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO.	Puebla	Coronango	Puebla	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181558	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida Metros, meta1.0, meta_modificada320.0])	(geoi: [cve_municipio34, localidad3, direccionAvila Perfr. Ecologico 109, 72880 San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.27201843, lat:19.1376225])	06-12-2018	05-03-2019	31,265,962.12	31,265,962.12	1,193,888.15	1,193,888.15	1,193,888.15	(numero_contratoOP/PLN018/SIMT-20181558, contratistaCONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto3.45848008467, importe_modificado3.45848008467)	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance0.0])	(1501563/proyecto_INICO, 1501563/proyecto_PROCESO, 1501563/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400824810	Proyecto de Inversión	2,090,339.42	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2090339.42, modificado2090339.42)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Reconstrucción Del Puente Tlaxiántongo, Por Luvva Severa Del OS Al O De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De San Pedro Tlaxiántongo, Municipio De Jajala	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Invenio de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ut	20161976	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio89, localidad5, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	08-11-2016		2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	2,090,339.42	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA07/SIT-20161976, contratista FATAP PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2460612.16, importe_modificado2460612.16])	(meta1: [unidad_medida Lote, avance1.0])	(931147/proyecto_PROCESO, 931147/proyecto_INICO, 931147/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17180201143140	Proyecto de Inversión	4,753,760.48	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4753760.48, modificado4753760.48)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	Puebla	Puebla	Puebla	Programa de inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20180581	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada5605.0])	(geoi: [cve_municipio114, localidad5, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	01-05-2018		4,753,760.48	4,753,760.48	4,753,760.48	4,753,760.48	4,753,760.48	(numero_contratoOP/PLN15/558PMP-2018-7054, contratistaCSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES, S.A DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE PUEBLA, monto2.38964467267, importe_modificado2.38964467267)	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance5605.0])	(1282871/proyecto_INICO, 1282871/proyecto_PROCESO, 1282871/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804001502646	Proyecto de Inversión	370,272.65	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto370272.65, modificado370272.65)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TLAXIANTONGO, POR LLUVIA SEVERA DEL OS AL OS DEL AGOSTO DE 2016, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAXIANTONGO, MUNICIPIO DE JAJALA	Puebla	Jajala	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20161976	N	0	0	2996	(meta1: [unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio89, localidad7, direccionSan Pedro Tlaxiántongo, Pue., México, lon:-97.745411, lat:20.194659])	15-12-2016	12-02-2017	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA07/SIT-20161976, contratista FATAP PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2460612.16, importe_modificado2460612.16])	(meta1: [unidad_medida Lote, avance1.0])	(1502646/proyecto_FIN, 1502646/proyecto_PROCESO, 1502646/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400318643	Proyecto de Inversión	9,168,743.04	(IFI: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto9278243.04, modificado9168700.62)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Intervención De La Calle 18 Poniente Entre La 11 Y 15 Norte	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	INFRAESTRUCTURA	20151599	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio114, localidad5, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04899])	09-12-2015		9,168,700.62	9,168,700.62	9,168,700.62	9,168,700.62	9,168,700.62	(numero_contratoOP/PA049/SIT-20150938, contratistaPACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA GAFFE, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto1.463269989898, importe_modificado1.463269989898)	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(693957/proyecto_INICO, 693957/proyecto_PROCESO, 693957/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824811	Proyecto de Inversión	2,862,013.82	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2862013.82, modificado4159394.64)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Construcción Del Puente Pahuatlán, Por Luvva Severa Del OS Al O De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y transportes	20161975	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio109, localidad5, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	14-12-2016		4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	4,159,934.64	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA069/SIT-20160691, contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.36038140167, importe_modificado2.36038140167])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(931148/proyecto_INICO, 931148/proyecto_PROCESO, 931148/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804001494132	Proyecto de Inversión	1,179,463.71	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1179463.71, modificado1179463.71)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JONICATO ZARAGOZA, DEL KM. 0-2722.00 AL KM. 0-2722.00 ENTRE LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA CALLE NICOLAS BRAVO	Puebla	Venustiano Carranza	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA		N	0	0	268	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio194, localidad50, direccionOrizabal 49, Col el Huasteco, 73049 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.6600393, lat:20.4665056])	20-07-2018	20-10-2018	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoMVC-013-11819-18, contratistaVARGAS & VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto1179463.71, importe_modificado1179463.71])	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1494132/proyecto_INICO, 1494132/proyecto_PROCESO, 1494132/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160400824815	Proyecto de Inversión	173,065.29	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto173065.29, modificado173065.29)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidralizo Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Frenillo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ut	20160899	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio174, localidad5, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	04-10-2016		173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	173,065.29	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA069/SIT-20160691, contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.36038140167, importe_modificado2.36038140167])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(931152/proyecto_PROCESO, 931152/proyecto_INICO, 931152/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400824862	Proyecto de Inversión	23,154,277.37	(IFI: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2.31542777567, modificado2.31542777567)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Reconstrucción De La Carretera: Michiua - Huixtla - Papalutla - Papas, Con Una Longitud De 15.55 Kilómetros, Del Kilómetro 0.000 Al Kilómetro 15.550, Por Luvva Severa Del OS Al O De Agosto De 2016, E	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y transportes	20161049	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Kilometros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio71, localidad5, direccionUnanamed Road, Puebla, México, lon:-97.952715, lat:19.10494])	13-09-2016		23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	23,154,277.35	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA067/SIT-20160591, contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto2.36038140167, importe_modificado2.36038140167])	(meta1: [unidad_medida Kilometros, avance1.0])	(931200/proyecto_INICO, 931200/proyecto_PROCESO, 931200/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170400140437	Proyecto de Inversión	12,732,197.88	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1.2292738867, modificado1.2292738867)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimento Con Concreto Hidralizo En Las Calles: Calle 5 Norte Entre 2 Y 3 Poniente, 3 Norte Entre 2 Poniente Y 5 De Mayo, Hidalgo Juárez Entre Calle 2 Poniente Y 3 Oriente, 5 De Mayo Entre 5 Sur Y 7 Sur	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170779	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio189, localidad5, direccion:, lon:-97.825507, lat:18.83118])	27-12-2017	01-02-2018	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	11,800,393.79	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoOP/PA014/SIMT-20170779, contratista CONSTRUCCIONES RUIHUELA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto1.31115486567, importe_modificado1.31115486567])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(1182267/proyecto_PROCESO, 1182267/proyecto_INICO, 1182267/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494045	Proyecto de Inversión	1,828,366.26	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1828366.26, modificado1828366.26)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA PROTECCION CIVIL, EN LA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Puebla	Proyecto de Invenio de infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11808	N	0	0	27890	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio194, localidad1, direccion16 de Septiembre 4, Centro, 72040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.6600117, lat:20.50454617])	30-03-2018	30-06-2018	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoMVC-004-11808-18, contratistaARQUITECTURA ROSALES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto1828366.26, importe_modificado1828366.26])	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1494045/proyecto_FIN, 1494045/proyecto_PROCESO, 1494045/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494170	Proyecto de Inversión	329,226.33	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto329226.33, modificado329226.33)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORIZABAL, ENTRE LA CALLE ORTIGA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXTLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS.	Puebla	Venustiano Carranza	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11825	N	0	0	12253	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio194, localidad16, direccionOrizabal 49, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6999994, lat:20.46577683])	17-09-2018	19-10-2018	329,226.33	329,226.33	329,226.33	329,226.33	329,226.33	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoMVC-015-11825-18, contratistaVARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto329226.33, importe_modificado329226.33])	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1494170/proyecto_INICO, 1494170/proyecto_PROCESO, 1494170/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494269	Proyecto de Inversión	442,559.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU], prog_gres93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto442559.0, modificado442559.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACUENAS IRA, ETAPA DEL KM 0427.20 AL D186.80, ENTRE LA CALLE ORIZABAL Y LA CALLE RUGAMBIELAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11835	N	0	0	12253	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geoi: [cve_municipio194, localidad16, direccionOrizabal 5, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6884977, lat:20.4643294])	17-12-2018	17-03-2019	442,559.00	442,559.00	442,559.00	442,559.00	442,559.00	([ciclo_tipo_obraOvra, numero_contratoMVC-025-11835-18, contratista MIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto442559.0, importe_modificado442559.0])	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1494269/proyecto_FIN, 1494269/proyecto_PROCESO, 1494269/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180401502618	Proyecto de inversión	736,797.19	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736797.19, modificado:736797.19])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PAHUATLÁN, POR LLUVIA SEVERA DEL 8 AL 06 DE AGOSTO DE 2016, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SIMT	20161975	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros, meta:20.0, meta_modificada:20.0])	(geo1: [ve_municipio:109, localidad:17, direccionLibertad 31, Centro, Pue., México, lon:-98.15314293, lat:20.27564326])	02-03-2017	30-04-2017	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APN07/SIT-20161976, contratistaPATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2460612.16, importe_modificado:2460612.16])	(meta1: [unidad_medidaMetros, avance:20.0])	(1502618/proyecto_PROCESO, 1502618/proyecto_INICIO, 1502618/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15150400368675	Proyecto de inversión	6,483,932.41	(f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448392.41, modificado:6095638.66])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Trabajos Emergentes Consistentes En Estabilización De Talud En La Ruta 303 Alumbardo Público En El Ramal E.C. (Autopista México - Puebla) - Ex Hacienda Chautla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	INFRAESTRUCTURA		20151644	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaKilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:143, localidad5, direccion:, lon:-98.511766, lat:19.269021])	17-12-2015		6,095,638.66	6,095,638.66	6,095,638.66	6,095,638.66	6,095,638.66	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APN03/SIT-20159921, contratistaARQUITECTURA Y DISEÑO RESERENCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6920490467, importe_modificado:6.6920490467])	(meta1: [unidad_medidaMetros, avance:1.0])	(693997/proyecto_FIN, 693997/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160300740003	Proyecto de inversión	14,687,020.61	(f1: [ciclo_recurso2016, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48570206367, modificado:1.4683953347])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Rehabilitación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Manuel Ávila Camacho, Localidad Fresnillo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES		20160591	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:174, localidad5, direccion:, lon:-97.300878, lat:19.817993])	10-08-2016		14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	14,683,955.34	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/APN07/SIT-20160591, contratistaPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.36038140167, importe_modificado:2.36038140167])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(842905/proyecto_PROCESO, 842905/proyecto_FIN, 842905/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494384	Proyecto de inversión	488,834.68	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488834.68, modificado:488834.68])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AZUCENAS DDA. ETAPA DEL KM 0+106.80 AL 0+194.00, ENTRE LA CALLE ORQUÍDEAS Y LA CALLE ROSAMBLAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11836	N	0	0	12253	12253	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:194, localidad:16, direccionLaureles 14, Col el Huasteco, 73609 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6889894, lat:20.46497271])	31-12-2018	31-03-2019	488,834.68	488,834.68	488,834.68	488,834.68	488,834.68	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMVC-030-11836-18, contratistaMA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:488834.68, importe_modificado:488834.68])	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1494384/proyecto_INICIO, 1494384/proyecto_FIN, 1494384/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE15150400361480	Proyecto de inversión	8,468,294.39	(f1: [ciclo_recurso2015, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8468294.39, modificado:8182930.77])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Intervención De La Calle 11 Norte Entre 20 Y 22 Poniente, 20 Poniente De La 13 Norte A La 13 Norte, 13 Norte Y 13 A Norte Entre La 18 Poniente Y 20 Poniente	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	INFRAESTRUCTURA		20151566	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:114, localidad5, direccion:, lon:-98.127465, lat:19.041999])	09-12-2015		8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	8,182,930.77	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/19114/SIT-20151366, contratistaCAMEL CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8182930.8, importe_modificado:8182930.8])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(691453/proyecto_FIN, 691453/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201140615	Proyecto de inversión	1,828,366.26	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828366.26, modificado:1828366.26])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Suministro E Instalación De Equipo De Video Vigilancia Para Protección Civil 2da. Etapa En El Municipio De Venustiano Carranza	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20180067	N	0	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:194, localidad:16, direccionLaureles 14, Col el Huasteco, 73609 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6889894, lat:20.504931])	31-01-2018		1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMVC-004-11808-18, contratistaARQUITECTURA RODAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1828366.26, importe_modificado:1828366.26])	(meta1: [unidad_medidaLote, avance:1.0])	(1280057/proyecto_INICIO, 1280057/proyecto_FIN, 1280057/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494391	Proyecto de inversión	123,700.49	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.49, modificado:123700.49])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ORQUÍDEAS DDA. ETAPA, ENTRE LA CALLE ORTIGA Y LA CARRETERA FEDERAL MERCADO TUPÁN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11836	N	0	0	12253	12253	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:194, localidad:16, direccionOrquideas 49, Col el Huasteco, 73609 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6895706, lat:20.46565623])	25-09-2018	25-10-2018	123,700.49	123,700.49	123,700.49	123,700.49	123,700.49	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato MVC-020-11826-18, contratistaVARGAS & VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:123700.49, importe_modificado:123700.49])	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1494191/proyecto_FIN, 1494191/proyecto_PROCESO, 1494191/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494236	Proyecto de inversión	456,032.51	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456032.51, modificado:456032.51])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U09-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ORQUÍDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+042.80 Y LA CALLE AZUCENAS DEL KM 0+000.00 AL 0+027.00, ENTRE LA CALLE NOCHE BUENA Y LA CALLE GARDENIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11893	N	0	0	12253	12253	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:194, localidad:16, direccionLaureles 14, Col el Huasteco, 73609 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6889913, lat:20.46493251])	19-11-2018	28-02-2019	456,032.51	456,032.51	456,032.51	456,032.51	456,032.51	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMVC-027-11893-18, contratistaMA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:456032.51, importe_modificado:456032.51])	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1494236/proyecto_PROCESO, 1494236/proyecto_INICIO, 1494236/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	