

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA_PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EXECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|---|-----------|------------------|
| 2018 | 5 | PUE15150400621802 | Proyecto de Inversión | 698,814.84 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698814.84, modificado:499500.0}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de desarrollo municipal | Pavimentación De La Calle Zaragoza En Chila De La Sal | Puebla | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL | 20150142 | N | 0 | 0 | 1012 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1594.6)} | {geo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLA ZARAGOZA CHILA DE LA SAL, lon:-98.484166, lat:18.11)} | 15-04-2015 | 01-06-2015 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | {ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMTFFP-CHILA/2015-01, contratacion:CORPORATIVO ARQUIMAR, S. A. DE C. V., conecante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:698814.84, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.6)} | {697610/proyecto_INICO, 697610/proyecto_FIN, 697610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE15170100849437 | Proyecto de Inversión | 499,500.00 | (f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre En Xicotlán | Puebla | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y validades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20150127 | N | 0 | 0 | 146513 | {meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificado:459.0)} | {geo1: (cve_municipio:198, localidad:0, direccion:, lon:97.952715, lat:19.10494)} | 21-02-2017 | | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | 499,500.00 | {ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-MCO/2015-006, contratacion:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: (unidad_medida:Metros, avance:459.0)} | {957784/proyecto_INICO, 957784/proyecto_FIN, 957784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 5 | PUE14130300221809 | Proyecto de Inversión | 1,000,000.00 | (f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998000.0}) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | Adoquinamiento En Calle Camino A Tottecamitá Entre Calle Alchica Y Calle La Cruz, Colonia Tottecamitá. | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 20140348 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1300.0)} | {geo1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:, lon:-98.696573, lat:18.027043)} | 21-04-2014 | 01-06-2014 | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 | 998,000.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0)} | | Terminado | Validado avances |