

| CICLO | TRIMESTRE | FOJO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_A PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--|--|---|---|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------|-------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--------------|-------------------------------|
| 2019 | 4 | PUE190201567532 | Proyecto de inversión | 1,556,607.00 | [ITI: {ocio_recurso:2019_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566070, modificado:1556607.0}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR "GRAL LINCOLN HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE CORONEL TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11920 | N | 0 | 0 | 2150 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.86, meta_modificada: 1650.0}] | [geo1: {swc_municipio:194, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 3, Scc No. One, Tito Hernández, Pue., México, lon: 97.73725033, lat:20.45136347}] | 16-07-2019 | 16-07-2019 | 1,356,245.00 | 1,356,245.00 | 1,356,245.00 | 1,356,245.00 | 1,356,245.00 | [tcto: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:MVC-017-1920-15, contratista:ARQUITECTURA ROSALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1556607.0, importe_modificado:1556607.0}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1350.0}] | (1567532/proyecto _INICIO, 1567532/proyecto _PROCESO) | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 4 | PUE190401698644 | Proyecto de inversión | 1,181,641.52 | [ITI: {ocio_recurso:2019_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181641.52, modificado:1181641.52}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELICIANO MARIQUEZ DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+277.00, ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALÁ Y LA CALLE FRANCISCO J. MADRERO, DE LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 20191852 | N | 0 | 0 | 339 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada: 1485.0}] | [geo1: {swc_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon: 97.59395599, lat:20.55365240}] | 09-12-2019 | 09-02-2020 | 365,395.24 | 365,395.24 | 365,395.24 | 365,395.24 | 365,395.24 | [tcto: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:MVC-038-11942-18, contratista:VARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1181641.52, importe_modificado:1181641.52}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:450.0}] | (1698644/proyecto _INICIO, 1698644/proyecto _PROCESO) | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2019 | 4 | PUE190401698134 | Proyecto de inversión | 702,431.06 | [ITI: {ocio_recurso:2019_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702431.06, modificado:702431.06}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO VIEJO, CALLE LUIS CABRERA Y CALLE JULIÁN ROSALES EN LA COLUMNA EL COTOL, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE. | Puebla | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | | MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA | 20191701 | N | 0 | 0 | 345 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.22, meta_modificada: 705.22}] | [geo1: {swc_municipio:111, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 1, Chico, Pantepec, Pue., México, lon: 97.8386715, lat:20.52010642}] | 06-11-2019 | 05-12-2019 | 702,431.06 | 702,431.06 | 702,431.06 | 702,431.06 | 702,431.06 | [tcto: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP20191701, contratista:FELICIANO XINTO CUAVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:702431.06, importe_modificado:702431.06}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:705.22}] | (1698134/proyecto _INICIO, 1698134/proyecto _FIN, 1698134/proyecto _PROCESO) | Terminado | Validado / Registrado avances |
| 2019 | 4 | PUE190301576567 | Proyecto de inversión | 1,098,018.61 | [ITI: {ocio_recurso:2019_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098018.61, modificado:1098018.61}] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+071.45 Y DEL KM. 0+078.45 AL KM. 0+149.80, Y LA CALLE ABRAHAM LINCOLN, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+075.50, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. OBRA | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 20191588 | N | 0 | 0 | 254 | [meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1507.1, meta_modificada: 1507.1}] | [geo1: {swc_municipio:194, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 2, Cofel Mirador, 73040 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: 97.69328799, lat:20.45194516}] | 23-09-2019 | 23-12-2019 | 1,098,018.61 | 1,098,018.61 | 1,098,018.61 | 1,098,018.61 | 1,098,018.61 | [tcto: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:MVC-034-11938, contratista:C. CRISTEL MONTEIL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1178095.23, importe_modificado:1178095.23}] | [meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1507.1}] | (1576567/proyecto _INICIO, 1576567/proyecto _PROCESO, 1576567/proyecto _FIN) | Terminado | Validado avances |