

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROGASDO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE180101512038	Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:97366.69)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 19 ORIENTE EN EL BARRIO DE QUECHOLAC	Puebla	San Salvador el Socó		Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181715	N	0	0	50000	(meta1: (geo: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 17 Ote. 18, Quecholac, San Salvador el Socó, Pue., México, lon:-97.64386654, lat:19.12358538))	29-11-2018	27-01-2019	997,366.69	997,366.69	997,366.69	997,366.69	997,366.69	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02 8/SMT-20181715, contratista:GRUCECA CONSTRUCTORA PAQUETES Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997366.69, importe_modificado:997366.69)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:1200.0))	(1512038/proyecto_INICIO, 1512038/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180301400860	Proyecto de inversión	2,547,974.48	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2463251.41)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 6 OTE Y PANTÓN, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181691	N	0	0	10000	(meta1: (geo: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 17 Vicente Guerrero 1108, Insurgentes 1, 75740) Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38223149, lat:18.46778458)	05-10-2018	18-10-2018	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	2,463,251.40	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01 6/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:95481.12, importe_modificado:95481.12)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:2576.6))	(1400860/proyecto_INICIO, 1400860/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180401495408	Proyecto de inversión	6,991,541.50	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6991541.5))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	COSNTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA	20181762	N	0	0	2500	(meta1: (geo: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Car. a Totecamaba, Puebla, México, lon:-98.6802935, lat:18.02077111)	29-12-2018	26-02-2019	6,991,541.50	6,991,541.50	6,991,541.50	6,991,541.50	6,991,541.50	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-423-DC-001-18, contratista:GRUPO ASAFAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5))	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:6884.0))	(1495408/proyecto_INICIO, 1495408/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180101512022	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1468252.98)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS SAUTILLO DEL MUNICIPIO DE PETATLINGO, PUEBLA	Puebla	Petatlcingo		Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181717	N	0	0	49990	(meta1: (geo: (cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Barrio Juarez 20, San Rafael, Petatlcingo, Pue., México, lon:-97.91873932, lat:18.07961085))	18-12-2018	15-02-2019	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	1,468,252.98	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF03 1/SMT-20181717, contratista:COESMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1468252.98, importe_modificado:1468252.98)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:1200.0))	(1512022/proyecto_INICIO, 1512022/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180301400856	Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998469.72))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A ICACAGUITA A LA ALTURA DEL CETA DEL KM 4.5 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181690	N	0	0	0	(meta1: (geo: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04008245, lat:18.11736704))	05-10-2018	19-10-2018	998,469.71	998,469.71	998,469.71	998,469.71	998,469.71	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01 6/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995481.12, importe_modificado:995481.12)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:910.0))	(1400856/proyecto_INICIO, 1400856/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180401494123	Proyecto de inversión	3,181,814.99	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3086319.81))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U023-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON INFRAESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN PUEBLA	Puebla	Tecomatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181827	S	10000	11996	0	(meta1: (geo: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Unidad Deportiva, Puebla, México, lon:-98.30291748, lat:18.11322391))	28-12-2018	27-03-2019	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	3,086,319.81	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01 MT-20181827, contratista:SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S DE RL DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:1869.13))	(1494123/proyecto_INICIO, 1494123/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180401494062	Proyecto de inversión	1,092,989.81	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 3 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.	Puebla	Tepeaca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181804	S	3000	2000	0	(meta1: (geo: (cve_municipio:164, localidad:16, direccion:75200, Francisco Madero 420, San Sebastián, Tepeaca, Pue., México, lon:-97.89916992, lat:18.96401909))	28-12-2018	25-02-2019	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	1,092,989.81	(tctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01 MT-20181804, contratista:SIMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82)	(meta1: (unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:1266.13))	(1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances