

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Año | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | | Salvaje | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Anual | |
| PUE1716040022470 | Construcción De Parque En Plaza Principal (San Felipe) | FA19/01-2016 | Puebla | Albino Zertuche | Asentamiento de Albino Zertuche | Urbano | Subsidios | 2173 Recreación de espacios públicos | | 20-Desarrollo Social | M. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | \$2,303,938 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,707 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA A GAD DE VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| PUE17160400223503 | Construcción De Campo Deportivo En Asentamiento | FA19/02-2016 | Puebla | Albino Zertuche | Asentamiento de Albino Zertuche | Urbano | Subsidios | 2173 Recreación de espacios públicos | | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | \$2,894,690 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,707 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100, SE ENVIA A GAD DE VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |