



| CICLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTOS   | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSA | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                       | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO        |                  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|
| 2022  | 2         | PUE210301957063 | Proyecto de inversión | 2,853,953.66          | IFI: Ictis_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24297.68, modificado:135546.63; FI: Ictis_recurso:2021, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munimunicipi, monto:14297.65, modificado:135546.62; FI: Ictis_recurso:2021, ramo:16, modalidad:3, prog_pnrc:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258858.29, modificado:249839.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 003-FAIS Entidades      | CONSTRUCCION DE CONCIENTA BAROS DICHOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAMCTA DEL MUNICIPIO DE AQUILTA PUEBLA - 12805                                     | 21                     | Puebla           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 12805           | 5                      | 123     | 125     | 0             |       |                |              | 30/06/2021    | 26/12/2021 | 2,710,932.58 | 2,710,932.58 | 2,710,932.58 | 2,710,932.58 | 2,710,932.58 |                 | [tsto]: Itpa_obraObra, numero_contrato: OY/PLN/047/CEASPLUE-DA/11068, contravisa:CONTRACCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2710932.59, importe_modificado:2710932.59                 | [meta]: 1957063/proyecto_INICIO, 1957063/proyecto_PROCESO, 1957063/proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |
| 2022  | 2         | PUE210301958097 | Proyecto de inversión | 1,658,731.83          | IFI: Ictis_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32398.55, modificado:7086.15; FI: Ictis_recurso:2021, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munimunicipi, monto:32398.58, modificado:7086.15; FI: Ictis_recurso:2021, ramo:16, modalidad:3, prog_pnrc:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162828.65, modificado:1421750.76    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 003-FAIS Entidades      | CONSTRUCCION DE VENTIDIVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COMONA DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTEPEC PUEBLA - 123656 | 21                     | Puebla           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 123656          | 5                      | 78      | 63      | 0             |       |                |              | 30/06/2021    | 26/12/2021 | 1,579,723.06 | 1,579,723.06 | 1,579,723.06 | 1,579,723.06 | 1,579,723.06 |                 | [tsto]: Itpa_obraObra, numero_contrato: OY/PLN/047/CEASPLUE-DA/11068, contravisa:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAVAP S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1579723.07, importe_modificado:1579723.07              | [meta]: 1956897/proyecto_INICIO, 1956897/proyecto_PROCESO, 1956897/proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |
| 2022  | 2         | PUE210301957067 | Proyecto de inversión | 2,853,953.66          | IFI: Ictis_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24297.68, modificado:135546.63; FI: Ictis_recurso:2021, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munimunicipi, monto:14297.65, modificado:135546.62; FI: Ictis_recurso:2021, ramo:16, modalidad:3, prog_pnrc:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258858.29, modificado:249839.33 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 003-FAIS Entidades      | CONSTRUCCION DE CONCIENTA BAROS DICHOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ILOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AQUILTA PUEBLA - 128812                                   | 21                     | Puebla           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 128812          | 5                      | 84      | 95      | 0             |       |                |              | 30/06/2021    | 26/12/2021 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 |                 | [tsto]: Itpa_obraObra, numero_contrato: OY/PLN/047/CEASPLUE-DA/11068, contravisa:CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ASESORIA CONAVAP S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711393.29, importe_modificado:2711393.29 | [meta]: 1957067/proyecto_INICIO, 1957067/proyecto_PROCESO, 1957067/proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |
| 2022  | 2         | PUE210301957081 | Proyecto de inversión | 1,146,473.05          | IFI: Ictis_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.65, modificado:54600.05; FI: Ictis_recurso:2021, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munimunicipi, monto:57323.65, modificado:54600.05; FI: Ictis_recurso:2021, ramo:16, modalidad:3, prog_pnrc:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031820.79, modificado:932031.12  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 003-FAIS Entidades      | CONSTRUCCION DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATECO GRANDE MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 129383             | 21                     | Puebla           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129383          | 5                      | 48      | 44      | 0             |       |                |              | 30/06/2021    | 26/12/2021 | 1,092,001.13 | 1,092,001.13 | 1,092,001.13 | 1,092,001.13 | 1,092,001.13 |                 | [tsto]: Itpa_obraObra, numero_contrato: OY/PLN/047/CEASPLUE-DA/11068, contravisa:CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ASESORIA CONAVAP S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092001.14, importe_modificado:1092001.14 | [meta]: 1957082/proyecto_INICIO, 1957082/proyecto_PROCESO, 1957082/proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |
| 2022  | 2         | PUE210301957076 | Proyecto de inversión | 1,089,567.40          | IFI: Ictis_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnrc:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54478.35, modificado:5141.85; FI: Ictis_recurso:2021, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munimunicipi, monto:54478.38, modificado:5141.85; FI: Ictis_recurso:2021, ramo:16, modalidad:3, prog_pnrc:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:925553.48     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 003-FAIS Entidades      | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MIRADOR MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 129444        | 21                     | Puebla           | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129444          | 5                      | 39      | 38      | 0             |       |                |              | 30/06/2021    | 26/12/2021 | 1,022,837.18 | 1,022,837.18 | 1,022,837.18 | 1,022,837.18 | 1,022,837.18 |                 | [tsto]: Itpa_obraObra, numero_contrato: OY/PLN/047/CEASPLUE-DA/11068, contravisa:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAVAP S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1022837.19, importe_modificado:1022837.19              | [meta]: 1957076/proyecto_INICIO, 1957076/proyecto_PROCESO, 1957076/proyecto_FIN | En Ejecucion | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                       | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   | GEOREFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS    | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS  | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|------------------|
| 2022  | 2         | PUE210301957065 | Proyecto de inversión | 2,851,953.66          | IFI: iciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pjec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142697.68, modificado:13500.66), IF2: iciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_casatit_mun:MI, monto:142697.69, modificado:133569.66), IF3: iciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad: F, prog_pjec:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255858.29, modificado:2440253.96)      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades     | CONSTRUCCION DE CONCIENTA BANDAS SONORAS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUILTILA PUEBLA - 128650          | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 128650          | 5                      | 89      | 94      | 0             | [meta] (unidad_medida: anterior), meta:30.0, meta_modificada: 50.0)   | [geo: (ow_municipio:16, localidad:17, direccion:0000 TLACUITLAPA, AGUILTILA PUEBLA, ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, km: 97.807617, lat:19.86109199)]  | 30/06/2021   | 26/12/2021    | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | 2,711,393.28 | [foto: (spo_obra:Obra, numero_contrato: OY/LIN: 046/CE/ASPL/ED/1105/04/contrasera.CONSTR UCCION, ACCION Y SERVICIO ESPECIALIZADO ANDE CONECS, S. DE R. L. DE C. V., con convenio COME ION (ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711393.28 importe_modificad o:2711393.28)] | [meta:1] (1957065/proyecto UNICO), [meta:5] (1957065/proyecto avance:50.0) | En Ejecución | Validado avances |
| 2022  | 2         | PUE210301957044 | Proyecto de inversión | 577,332.21            | IFI: iciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pjec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28865.61, modificado:27460.01), IF2: (iciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_casatit_mun:MUNICIPIO, monto:28865.61, modificado:27460.01), IF3: (iciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad: F, prog_pjec:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535983.99, modificado:494540.21) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades     | CONSTRUCCION DE DISEÑOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 127721 | 21                     | Puebla              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA            | 127721          | 5                      | 21      | 21      | 0             | [meta:1] (unidad_medida: anterior), meta:30.0, meta_modificada: 50.0) | [geo: (ow_municipio:76, localidad:38, direccion:0000 LA GARITA, HUETAMALCO PUEBLA, ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, km: 97.32891918, lat:19.96238665)] | 30/06/2021   | 26/11/2021    | 549,600.22   | 549,600.22   | 549,600.22   | 549,600.22   | 549,600.22   | 549,600.22   | [foto: (spo_obra:Obra, numero_contrato: OY/LIN: 046/CE/ASPL/ED/1105/05, contrasera:CONSTRUCCION Y ASESORIA CONYUNTO, S.A. DE CV, con convenio COMISION (ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:549600.22, importe_modificad o:549600.22)]                                     | [meta:1] (1957044/proyecto UNICO), [meta:5] (1957044/proyecto avance:10.0) | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJE CUIDADA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJE CUIDADA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJE CUIDADA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJE CUIDADA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|

