

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160400824662	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles San Juan Y Privada San Juan De La Colona Xaltepec, Municipio De Xaltepec, Pue.	20161908	Puebla	Xaltepec	Xaltepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,948,050.00	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824693	Pav. En Concreto Hidráulico Del Camino Tuxtla A Tlaxco En La Localidad De Tuxtla Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla.	20161920	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Sanitago Tlaxco)	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,047,950.00	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824697	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chiconcuautla.	20161919	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,497,500.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolota En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Ajolota	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,535,962.50	1,467,434.15	1,467,434.15	1,467,434.15	1,467,434.15	1,467,434.15	1,467,434.15	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824757	Construcción De Salon De Usos Múltiples De Municipio De Ocoyucan.	20161885	Puebla	Ocoyucan	La Cantera	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clínica A El Pantón San Bernardino Chichahuapan.	20161928	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes Gil	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	4,089,235.50	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824783	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla.	20162033	Puebla	Puebla	Héricka Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	23,756,867.78	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400824808	Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del D 000 Al D 150, En La Localidad De Las Minas	20161546	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	25,300,151.71	999,000.00	999,000.00	998,101.40	998,101.40	998,101.40	998,101.40	99.91	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, SEGUN LO CONTRATADO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% SEGUN LO CONTRATADO, POR LO CUAL SE REPORTA SOLO PARA CERRRE YA QUE LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825149	Pav. En Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tototzacapa En El Municipio De Tlaxiá.	20161892	Puebla	Tlaxiá	Tototzacapa	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,023,975.00	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400825159	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas De Gomez Poniente, Tlaltlaquepec, Puebla.	20161930	Puebla	Tlaltlaquepec	Tzinacantepec	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,843,155.00	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825175	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Maria Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161924	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,331,167.50	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400825177	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,298,700.00	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro:
PUE16160400825184	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Ajolota 8 En La Comunidad De Villa Lazaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,998,000.00	1,962,050.78	1,962,050.78	1,962,050.78	1,962,050.78	1,962,050.78	1,962,050.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminación del proyecto / Registro: