

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1616040024662	Construcción De Adeguamiento En Las Calles San Juan Y Privada San Juan De La Colonia Yahspek, Municipio De Ahapek, Pue.	20161908	Puebla	Ahapek	Ahapek	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,948,690.00	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Regimen: obra finaliza se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1616040024693	Pav. En Concreto Hidráulico Del Camino Tuxtla A Tlaxco En La Localidad De Tuxtla Del Municipio De Chicocausatl En El Estado De Puebla.	20161920	Puebla	Chicocausatl	Tlaxco (Barrido Tlaxco)	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,047,950.00	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Regimen: obra finaliza se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040024937	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chicocausatl.	20161919	Puebla	Chicocausatl	Zempoala	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,407,500.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Regimen: obra finaliza se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1616040024724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajotla En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Ajotla	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,535,962.50	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040024757	Construcción De Salton De Usos Múltiples De Municipio De Ocoyucan.	20161885	Puebla	Ocoyucan	La Carrera	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Regimen: obra finaliza se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040024764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clínica A El Parson San Bernardino Chichihuapan.	20161928	Puebla	Ocoyucan	Emilio Peres Gil	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	4,089,235.50	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	100.00	\$0	Menos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040024783	Construcción Del Foro De Música Y Artes. En El Municipio De Puebla.	20162033	Puebla	Puebla	Historia Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	23,756,867.78	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Física: obra finaliza se solicita terminación del proyecto / Regimen: obra finaliza se solicita terminación del proyecto - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040024808	Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del 0 000 Al 0 150, En La Localidad De Las Brisas	20161546	Puebla	Isúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	25,300,151.71	100.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Regimen: 1
PUE1616040025149	Pav. En Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tatlicazapa En El Municipio De Tlaxiaco.	20161892	Puebla	Tlaxiaco	Tatlicazapa	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,023,975.00	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040025159	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas De Gomez Pedernera, Tlatlaquehuapán, Puebla.	20161930	Puebla	Tlatlaquehuapán	Tzincapetec	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,843,155.00	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040025175	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De María Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161934	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,331,167.50	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	100.00	\$0	Menos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040025177	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,298,700.00	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616040025184	Pav. En Concreto Hidráulico De La Calle Ajotla 8 En La Comunidad De Vito Lazaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,998,000.00	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALITA / Física: OBRA FINALITA / Regimen: OBRA FINALITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.