

| CICLO | TRIMESTRE | FOLO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL A PROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALIDAD | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | GAFETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIDO |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|
| 2020 | 4 | PUE20030179398 | Proyecto de inversión | 306000 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306000.0, modificado:306000.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO.7 LOCALIDAD DE MATAMOROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EUCLAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE EUCLAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020038 | N | 0 | 0 | 17925 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada: 360.0)) | (geo:1 (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Rancho Matamoros, Pue., México, lon: 98.487765, lat:18.600437)) | 10-09-2020 | 24-10-2020 | 3,060,000.00 | 2,880,008.72 | 2,834,967.93 | 2,834,967.93 | 2,834,967.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0)) | 1793998/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179409 | Proyecto de inversión | 9099165 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099165.0, modificado:9099165.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE Tlachichuca, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE Tlachichuca, MUNICIPIO DE Tlachichuca, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020045 | N | 0 | 0 | 7701 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1210.27, meta_modificada: 1210.27)) | (geo:1 (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tlachichuca, Pue., México, lon: 97.415087, lat:18.1128157)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 9,099,165.00 | - | - | - | - | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | 1793998/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179408 | Proyecto de inversión | 3842000 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3842000.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020037 | N | 0 | 0 | 16227 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada: 401.51)) | (geo:1 (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fonocic o I. Madero, Terecra Sec Centro, 7380-San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.2469196, lat:18.3339358)) | 10-09-2020 | 24-10-2020 | 3,842,000.00 | 3,569,353.70 | 3,543,515.15 | 3,543,515.15 | 3,543,515.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.51)) | 1793978/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179407 | Proyecto de inversión | 647500 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020046 | N | 0 | 0 | 29041 | (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo:1 (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Camant e 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., México, lon: 98.1791087, lat:18.9883356)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 647,500.00 | 632,197.68 | 632,197.68 | 632,197.68 | 632,197.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)) | 1794076/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179406 | Proyecto de inversión | 3060000 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020042 | N | 0 | 0 | 180 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada: 180.0)) | (geo:1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a Los Hobos, Tres Cuadros de Sec. Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: 98.038512, lat:18.2048827)) | 10-09-2020 | 24-10-2020 | 3,060,000.00 | 2,887,843.33 | 2,887,843.12 | 2,887,843.12 | 2,887,843.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0)) | 1794026/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179403 | Proyecto de inversión | 1215500 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HUADUJICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADUJICA (VIA PUERTO DE RAJACOS), MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 09, TEPEN DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020039 | N | 0 | 0 | 1938 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada: 163.2)) | (geo:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nicolás Brise, Huajujujica, Pue., México, lon: 97.8979958, lat:18.5097968)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 1,215,500.00 | 1,148,787.03 | 1,143,824.22 | 1,143,824.22 | 1,143,824.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2)) | 1794032/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179404 | Proyecto de inversión | 1215500 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XONOTIPÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020043 | N | 0 | 0 | 767 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada: 159.37)) | (geo:1 (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUE 886, Puebla, México, lon: 96.89804077, lat:18.49181968)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 1,215,500.00 | 1,153,716.94 | 1,132,755.01 | 1,132,755.01 | 1,132,755.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.37)) | 1794047/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179402 | Proyecto de inversión | 9692040 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:9692040.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLILCO, MUNICIPIO DE ATLILCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020040 | N | 0 | 0 | 8749 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada: 1152.55)) | (geo:1 (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cal 4 Nra. 204 Centro, Puebla, México, lon: 98.4234309, lat:18.9096288)) | 10-09-2020 | 08-11-2020 | 9,692,040.00 | 8,945,713.78 | 8,945,713.78 | 8,945,713.78 | 8,945,713.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.55)) | 1794002/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE20030179408 | Proyecto de inversión | 2269500 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269500.0, modificado:2269500.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COXULCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD COXULCO, MUNICIPIO DE AIRAPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020041 | N | 0 | 0 | 1399 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada: 389.28)) | (geo:1 (cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Covacoico, Pue., México, lon: 97.0296822, lat:18.4532221)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 2,269,500.00 | - | - | - | - | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | 1794054/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE200301794082 | Proyecto de inversión | 596750 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:596750.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020047 | N | 0 | 0 | 5198 | (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo:1 (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huahuatlán de Chichu, Pue., México, lon: 98.0905479, lat:18.3794012)) | 10-09-2020 | 31-12-2020 | 596,750.00 | 583,543.80 | 583,543.80 | 583,543.80 | 583,543.80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)) | 1794082/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avanos |
| 2020 | 4 | PUE200301794053 | Proyecto de inversión | 262500 | (f1:(ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_prgs:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0)) | 12-Salud | UZ81-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 2020044 | N | 0 | 0 | 221805 | (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | (geo:1 (cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Cal 2 Sur Sur, Cacalalchihit, Pue., México, lon: 98.4870698, lat:18.7891612)) | 11-09-2020 | 31-10-2020 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)) | 1794053/proyecto_FIN | Terminado | Validado avanos |