

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL A PROBADO | FUENTES/ FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION, EJECUTORIA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIDO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|------------|--|--|----------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 2021 | 2 | FUE210201941596 | Proyecto de inversión | 200000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA | PNR-2021-210109 | N | 0 | 0 | 86690 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:285.0, meta_modificada:285.0]) | (geol:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:De Armas Construcción 1, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: -98.4394393, lat:18.9054873]) | 01/09/2021 | 30/11/2021 | 2,000,000.00 | | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2021 | 2 | FUE210201942596 | Proyecto de inversión | 68000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | AUDITORIA Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR (COMITÉ ZAMACOIS), MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210101 | N | 0 | 0 | 41091 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:403.63, meta_modificada:403.63]) | (geol:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 5 de Mayo 14, (edificio Zapata), Puebla, Pue., México, lon: -98.3800339, lat:19.0275507]) | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 680,000.00 | | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2021 | 2 | FUE210201942666 | Proyecto de inversión | 155000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | AUDITORIO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210100 | N | 0 | 0 | 41091 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:547.98, meta_modificada:547.98]) | (geol:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Niños Héroes 1, San Bernardino Caleras, 72100 Puebla, Pue., México, lon: -98.2155805, lat:19.0914640]) | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1,550,000.00 | | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2021 | 2 | FUE200401875724 | Proyecto de inversión | 1905000 | (FTE: (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:188424.57)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 ESTACION DE FERROCARRIL MATAMOROS, MPDO. ZIQUAH DE MATAMOROS, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200630 | N | 0 | 0 | 1 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:610.35, meta_modificada:610.35]) | (geol:1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 95, Centro, 74800 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.4661889, lat:18.6027943]) | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,888,424.57 | 1,888,424.57 | 1,888,424.57 | 1,888,424.57 | 1,888,424.57 | (ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F303/75A/SJ/2020060], contratas:COMERCIA LIDACION ATIEA DE PUEBLA S.A. DE C.V., concorsate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1806461.99, importe_modificado:180643.99]) | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.35]) | 1875724/proyecto _FIN, 1875724/proyecto _PROCESO | 1875724/proyecto _FIN, 1875724/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401876007 | Proyecto de inversión | 120000 | (FTE: (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1150132.83)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 RESTAURACION DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y ARTE POPULAR MPDO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Puebla | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200621 | N | 0 | 0 | 1000 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:2808.51, meta_modificada:2808.51]) | (geol:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 4 Nte, Barrio de Amehua, Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0449386]) | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,150,132.93 | 1,150,132.93 | 1,150,132.93 | 1,150,132.93 | 1,150,132.93 | (ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ASD05/15A/SJ/20200621], contratas:CONSERVACION MANTENIMIENTO DE ESPACIO S.A. DE C.V., concorsate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1150140.1, importe_modificado:1150140.1]) | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:208.11]) | 1876007/proyecto _FIN, 1876007/proyecto _PROCESO | 1876007/proyecto _FIN, 1876007/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201942695 | Proyecto de inversión | 228000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENETLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210099 | N | 0 | 0 | 41091 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1723.7, meta_modificada:1723.7]) | (geol:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 4 Nte, Barrio de Amehua, Puebla, Pue., México, lon: -98.1906818, lat:19.0524751]) | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 2,280,000.00 | | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2021 | 2 | FUE200401880212 | Proyecto de inversión | 174450 | (FTE: (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174450.0, modificado:159337.53)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION, MPDO. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200612 | N | 0 | 0 | 1966 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:196.62, meta_modificada:196.62]) | (geol:1: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion: Calle 2 Ote, 421, Tecali de Herrera, Pue., México, lon: -97.96608798, lat:19.5028994]) | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,459,337.53 | 1,459,337.53 | 1,459,337.53 | 1,459,337.53 | 1,459,337.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:196.62]) | | En Ejecución | Validado avances | |
| 2021 | 2 | FUE200401880374 | Proyecto de inversión | 2095500 | (FTE: (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095500.0, modificado:2018174.06)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE MARIA RELEN PROGRESO, MPDO. PAXTLA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Paxtla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200613 | N | 0 | 0 | 895621 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (geol:1: [cve_municipio:113, localidad:1, direccion: Calle Emiliano Zapata 20, Primera Secc, Paxtla, Pue., México, lon: -98.2603456, lat:18.19412983]) | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 2,018,174.06 | 2,018,174.06 | 2,018,174.06 | 2,018,174.06 | 2,018,174.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:1.0]) | 1880374/proyecto _PROCESO, 1880374/proyecto _PROCESO | 1880374/proyecto _PROCESO, 1880374/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201941971 | Proyecto de inversión | 110000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUYONAN DE LORETO, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Icaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA. | 210609 | N | 0 | 0 | 237 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:135.45, meta_modificada:135.45]) | (geol:1: [cve_municipio:82, localidad:5, direccion: De Loreto, de Mayo, 24008 Puyonán de Loreto, Pue., México, lon: -97.8713968, lat:18.47410905]) | 21/06/2021 | 19/07/2021 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | (ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/CONTR-FEDERA/INV-03/2021-0], contratas:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERIBERTO S.A. DE C.V., concorsate:MINISTERIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA, monto:109989.69, importe_modificado:109989.69]) | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:55.78]) | 1941271/proyecto _FIN, 1941271/proyecto _MCHCO | 1941271/proyecto _FIN, 1941271/proyecto _MCHCO | En Ejecución | Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201941662 | Proyecto de inversión | 170000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE OROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA | PNR-2021-210108 | N | 0 | 0 | 86690 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:365.0, meta_modificada:365.0]) | (geol:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle 5 y 304, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon: -98.4383694, lat:18.9058638]) | 09/08/2021 | 29/10/2021 | 1,700,000.00 | | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances | |
| 2021 | 2 | FUE210201942977 | Proyecto de inversión | 280000 | (FTE: (ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | RESTAURACION DEL EX PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Tepequilma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEQUILMA | 210068 | N | 0 | 0 | 8056 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:148.0, meta_modificada:148.0]) | (geol:1: [cve_municipio:166, localidad:1, direccion: Calle Inmo Vázquez 26, Centro, 74300 Tepequilma, Pue., México, lon: -98.4504879, lat:18.72202350]) | 15/06/2021 | 06/09/2021 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | | | | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:0.0]) | 1942977/proyecto _MCHCO | 1942977/proyecto _MCHCO | En Ejecución | Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401875661 | Proyecto de inversión | 1714500 | (FTE: (ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_prc:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714500.0, modificado:1678400.88)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 CAPILLA DEL TEPETAC, MPDO. TEPETZI DE RODRIGUEZ, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tepetzi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200610 | N | 0 | 0 | 1 | (meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:334.9, meta_modificada:334.9]) | (geol:1: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Defensores de la Libertad 5, San Sebastián, 74300 Tepetzi de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.83026745, lat:18.58454856]) | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,678,400.88 | 1,678,400.88 | 1,678,400.88 | 1,678,400.88 | 1,678,400.88 | (ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP042/2A/SJ/20200610], contratas:INTERNACIONAL S. DE CARTRON INTERNACIONAL S. DE C.V., concorsate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:168201.76, importe_modificado:168201.76]) | (meta:1: [unidad_medida: Metro s Cuadrado, avance:334.9]) | 1875661/proyecto _FIN, 1875661/proyecto _PROCESO | 1875661/proyecto _FIN, 1875661/proyecto _PROCESO | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL A PROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDENADAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIDO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|------------|--|--|---------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|--|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2021 | 2 | FUE200401875989 | Proyecto de inversión | 1905000 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1905000.0, modificado:1761406.29] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SAN NICOLAS, MPIO. TEIEMACHALCO, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Tecamachaco | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200611 | N | 0 | 0 | 1000 | [meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:394.82, meta_modificada: 394.82]] | [lge01: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Teamachalco, Pue., México, lon: 97.737274, lat:18.8819104]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,761,406.29 | 1,761,406.29 | 1,761,406.29 | 1,761,406.29 | 1,761,406.29 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20200611, contrasoz:MC-CATN79, localidad:1, direccion:R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1866847.59, importe_modificado:1866847.59]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.82]] | [l875989/proyecto_PROCESO] | [l875989/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401876032 | Proyecto de inversión | 3589843.45 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3589843.45, modificado:3589843.1]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 RESTAURACION DE LA CASA DE CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA GALA RODRIGUEZ ALONCENO DE LA CACA DE LA CULTURA DE PUEBLA, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200632 | N | 0 | 0 | 1000 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.63, meta_modificada: 130.63]] | [lge01: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon: 98.202727, lat:19.0414398]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 3,508,490.10 | 3,508,490.10 | 3,508,490.10 | 3,508,490.10 | 3,508,490.10 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20200632, contrasoz:MC-CATN79, localidad:1, direccion:INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:358749.99, importe_modificado:358749.99]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.63]] | [l876032/proyecto_PROCESO] | [l876032/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401876305 | Proyecto de inversión | 1905000 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1905000.0, modificado:1863055.33]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SANTA CECILIA, MPIO. MOCTEZUMA, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Moctezuma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200617 | N | 0 | 0 | 1 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.93, meta_modificada: 210.93]] | [lge01: [cve_municipio:98, localidad:5, direccion: Reforma 728, San Juan, Pue., México, lon: 97.970277, lat:18.7370523]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,863,055.32 | 1,863,055.32 | 1,863,055.32 | 1,863,055.32 | 1,863,055.32 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20200617, contrasoz:TEVA PLANEACION Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1863055.33, importe_modificado:1863055.33]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.93]] | [l876305/proyecto_PROCESO] | [l876305/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401880220 | Proyecto de inversión | 4762000 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4762000.0, modificado:4757274.08]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SANTA CECILIA, MPIO. ACATLAN, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200625 | N | 0 | 0 | 1236 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:405.86, meta_modificada: 405.86]] | [lge01: [cve_municipio:1, localidad:8, direccion:V. Guerrero 9, San Juan, 7490 Acatlán de Donato, Pue., México, lon: 98.047877, lat:18.2029745]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 4,757,274.08 | 4,757,274.08 | 4,757,274.08 | 4,757,274.08 | 4,757,274.08 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20200625, contrasoz:MC-CATN79, localidad:8, direccion:CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4762000.0, importe_modificado:4757274.08]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.86]] | [l880220/proyecto_PROCESO] | [l880220/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401880377 | Proyecto de inversión | 400000 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:355784.65, modificado:355784.65]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SANTA MARIA DE LA Candelaria, MPIO. TLAPANALA, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Tlapanala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200616 | N | 0 | 0 | 895462 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [lge01: [cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Carretera de Mayo 48, Tlapanala, Puebla, México, lon: 98.5383765, lat:18.69568384]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 355,784.65 | 355,784.65 | 355,784.65 | 355,784.65 | 355,784.65 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20200616, contrasoz:TEVA PLANEACION Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:355784.65, importe_modificado:355784.65]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] | [l880377/proyecto_PROCESO] | [l880377/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201941671 | Proyecto de inversión | 400000 | [F1: [ciclo_recurso2021, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:400000.0, modificado:400000.0]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA | PNR-2021-210107 | N | 0 | 0 | 86690 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada: 220.0]] | [lge01: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av de la Vía 52, El Carmen, 2426 Atlixco, Pue., México, lon: 98.4444042, lat:18.90242945]] | 09/08/2021 | 29/10/2021 | 400,000.00 | - | - | - | - | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20210201, contrasoz:TEVA PLANEACION Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]] | [l86690/proyecto_PROCESO] | [l86690/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201941685 | Proyecto de inversión | 1250157.02 | [F1: [ciclo_recurso2021, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1250157.02, modificado:1250157.02]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "ARCO DE LA CIUDAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA | PNR-2021-210110 | N | 0 | 0 | 86660 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada: 158.0]] | [lge01: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Nicolás Bravo 405, Centro, 7420 Atlixco, Pue., México, lon: 98.4111308, lat:18.90700343]] | 09/08/2021 | 29/10/2021 | 1,250,157.02 | - | - | - | - | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/F33016/SAS/20210201, contrasoz:TEVA PLANEACION Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1250157.02, importe_modificado:1250157.02]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]] | [l86660/proyecto_PROCESO] | [l86660/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201942699 | Proyecto de inversión | 2588000 | [F1: [ciclo_recurso2021, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2588000.0, modificado:2588000.0]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACION DE CENTRO ALFARERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Subgubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210098 | N | 0 | 0 | 41091 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:768.36, meta_modificada: 768.36]] | [lge01: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Don Juan de Padilla y Mendocino 1403 B, Barrio de la Luz, 7300 Puebla, Pue., México, lon: 98.18995648, lat:18.94020781]] | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 2,588,000.00 | - | - | - | - | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP05/SAS/20200618, contrasoz:CONSTRUCION TORA CHECA, S.A. DE C.V., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]] | [l875888/proyecto_PROCESO] | [l875888/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE210201944056 | Proyecto de inversión | 501584 | [F1: [ciclo_recurso2021, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:501584.0, modificado:501584.0]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | proyecto ejecutivo para la intervención del templo de la Inmaculada concepción de Tehuacan para reanudar los oficios catolicos del suenio 2017 y 2018 | Puebla | Tehuacan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA | - | N | 0 | 0 | 248716 | [meta1: [unidad_medida: sheet de presentacion, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [lge01: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Centro de la Ciudad, 7300 Tehuacán, Pue., México, lon: 97.3893307, lat:18.4629947], [lge02: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera 1 Sur 101, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: 97.39288888, lat:18.46171429]] | 05/07/2021 | 02/09/2021 | 494,624.00 | 494,624.00 | - | - | - | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP05/SAS/20200618, contrasoz:CONSTRUCION TORA CHECA, S.A. DE C.V., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71]] | [meta1: [unidad_medida:Estudio de pre presentacion, avance:0.0]] | [l844056/proyecto_PROCESO] | [l844056/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401875688 | Proyecto de inversión | 1619000 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1619000.0, modificado:1599307.09]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 CUMATO DE LA VIRGEN DE OCCUTLAN, MPIO. XAYACATLAN DE BRAVO, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Xiyacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200618 | N | 0 | 0 | 493 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:887.94, meta_modificada: 887.94]] | [lge01: [cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Benito Juárez y Puentes Soc, Acatlán, Pue., México, lon: 97.9702814, lat:18.21461137]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,599,307.09 | 1,599,307.09 | 1,599,307.09 | 1,599,307.09 | 1,599,307.09 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP05/SAS/20200618, contrasoz:CONSTRUCION TORA CHECA, S.A. DE C.V., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.94]] | [l875688/proyecto_PROCESO] | [l875688/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |
| 2021 | 2 | FUE200401880325 | Proyecto de inversión | 1947750 | [F1: [ciclo_recurso2020, ramo48, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1947750.0, modificado:1926864.36]] | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2020 TEMPLO DE SAN MIGUEL, MPIO. HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA (OBRAS) | Puebla | Huehuetlán el Chico | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200608 | N | 0 | 0 | 895600 | [meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]] | [lge01: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Cdta. Mariano Arroyo Tzuc LA Caceria, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon: 98.6469238, lat:18.37146924]] | 23/12/2020 | 05/02/2021 | 1,020,684.36 | 1,020,684.36 | 1,020,684.36 | 1,020,684.36 | 1,020,684.36 | [etio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADP05/SAS/20200608, contrasoz:CONSTRUCION TORA CHECA, S.A. DE C.V., conocimiento/GOBIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71]] | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] | [l880325/proyecto_PROCESO] | [l880325/proyecto_PROCESO] | En Ejecución | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOUO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL A PROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | COORDINACIONES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|------------|--|---|---------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|---|---------|--------------|-------------------------------|
| 2021 | 2 | PUE210201941677 | Proyecto de inversión | 350000 | (f): ciclo_recurso2021, ramo:48, modalidad:U, prog:pr0-281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE TEMPLO SANTA MARIA DE LA AGUINCONI", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-21011 | N | 0 | 0 | 8690 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada: 685.0)) | (geo: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cali 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., Mexico, lat:18.91283349)) | 09/08/2021 | 29/10/2021 | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2021 | 2 | PUE210201942569 | Proyecto de inversión | 640000 | (f): ciclo_recurso2021, ramo:48, modalidad:U, prog:pr0-281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0)) | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PUBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210102 | N | 0 | 0 | 41091 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada: 699.34)) | (geo: (cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Ignacio Alende 132, San Baltazar Tetela, Pue., Mexico, lat:18.1769944, ut:18.9070802)) | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 640,000.00 | - | - | - | - | - | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | | En Ejecución | Validado / Registrado avances |