

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160400816292	Construcción De Cubierta Metalica En Bachillerato General Oficial Ignacio Zaragoza	20161265	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teomepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	H A YTO. TEPANCO DE LOPEZ	Educación	En Ejecución	2017	1,956,004.49	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	1,953,042.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400824662	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles San Juan Y Privada San Juan De La Colonia Jalisco, Municipio De Atlixco, Pue.	20161908	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	1,907,180.59	97.90	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400824693	Pav. En Concreto Hidraulico Del Camino Totita A Tlaxco En La Localidad De Totita Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla.	20161920	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,047,950.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	1,959,796.36	96.09	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400824697	Pav. Con Concreto Hidraulico Del Camino A Zempota En La Comunidad De Zempota Del Municipio De Chiconcuautla.	20161919	Puebla	Chiconcuautla	Zempota	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	2,444,660.00	97.88	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400824724	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolota En El Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20161927	Puebla	Chignahuapan	Ajolota	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,535,962.50	1,498,500.00	1,498,500.00	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	1,431,643.07	95.54	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824757	Construcción De Salón De Usos Múltiples Del Municipio De Ocoyucan.	20161885	Puebla	Ocoyucan	La Cantera	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	2,940,562.21	98.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400824764	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Insurgentes De La Clínica A El Parque San Bernardino Chichihuapan.	20161928	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes Gil	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	4,089,235.50	4,089,235.50	4,089,235.50	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	4,078,442.11	99.74	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400824783	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla.	20162033	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza		Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	23,756,867.78	23,177,431.98	23,177,431.98	22,629,735.98	21,040,356.70	21,040,356.70	21,040,356.70	90.78	\$0	Otros	0	0.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825149	Pav. En Concreto Hidraulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tzitzicazapa En El Municipio De Tlaxiahuac.	20161892	Puebla	Tlaxiahuac	Tzitzicazapa	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,023,975.00	999,000.00	999,000.00	979,188.97	979,188.97	979,188.97	979,188.97	96.02	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400825159	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas De Gomez Pomier, Tlaxiahuac, Puebla.	20161930	Puebla	Tlaxiahuac	Tzihacantepac	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,843,155.00	1,798,200.00	1,798,200.00	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	1,770,119.33	96.44	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400825164	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En San Agustín, Tlaxiahuac, Puebla.	20161921	Puebla	Tlaxiahuac	Acocotla	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,433,565.00	1,388,600.00	1,388,600.00	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	1,380,857.07	96.73	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400825175	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Maria Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161924	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,331,167.50	1,298,700.00	1,298,700.00	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	1,278,829.08	96.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825177	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	1,277,270.35	98.35	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160400825184	Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Apolo 9 En La Comunidad De Villa Lazaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	1,962,060.78	98.20	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100805013	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Zapotitlán De Méndez, Puebla.	20161841	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971143	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo (Camino A La Cañada-Ahuatlen-Libres) En La Localidad De La Cañada	FED17-SF063	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	994,705.73	994,705.73	994,705.73	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.