

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE16160400419626	Modernización y Proyección de La Avenida de Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2014	\$393,739,251	\$367,479,909	\$367,479,909	\$367,479,909	\$367,479,909	\$367,479,909	#####	#####	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.
PUE16160400824662	Construcción de Adoquillado en Las Calles San Juan y Fray Juan de San Juan De La Colón a Jalisco. Municipio de Atlixco.	20161908	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,948,050	\$1,948,050	\$1,948,050	\$1,907,181	\$1,907,181	\$1,907,181	\$1,907,181	97.90	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824693	Pav. Con Concreto Hérulico Del Camino Toluca A Tlaxco En La Localidad De Toluca. Municipio De Chilpancingo.	20161920	Puebla	Chilpancingo	Tlaxco (San Ildefonso Tlaxco)	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,047,950	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,959,796	\$1,959,796	\$1,959,796	\$1,959,796	98.09	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824697	Pav. Con Concreto Hérulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chilpancingo.	20161919	Puebla	Chilpancingo	Zempoala	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,444,660	\$2,444,660	\$2,444,660	\$2,444,660	97.88	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824724	Pavimentación Con Concreto Hérulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolotla En El Municipio De Chilpancingo.	20161927	Puebla	Chilpancingo	Ajolotla	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,535,963	\$1,431,643	\$1,431,643	\$1,431,643	\$1,431,643	\$1,431,643	\$1,431,643	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824757	Construcción De Salón De Usos Múltiples Del Municipio De Coayucan.	20161885	Puebla	Coayucan	La Cantera	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,940,562	\$2,940,562	\$2,940,562	\$2,940,562	98.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824764	Pavimentación Con Concreto Hérulico Calle Insurgentes De La Ciudad A El Panteón San Benito De Chilpancingo.	20161928	Puebla	Coayucan	Emilio Portes Gil	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,089,236	\$4,078,442	\$4,078,442	\$4,078,442	\$4,078,442	\$4,078,442	\$4,078,442	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400824783	Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Zaragoza.	20162033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$23,756,868	\$23,177,432	\$23,177,432	\$22,629,736	\$936,403	\$936,403	\$936,403	4.04	\$0	Ciños	0	0.00	0.00	Financiación: CERA EN PROCESO / Fisiología: CERA EN PROCESO / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825149	Pav. En Concreto Hérulico De Acceso Privado A La Comunidad De Tzitzicazapa En El Municipio De Tlaxiaco.	20161892	Puebla	Tlaxiaco	Tzitzicazapa	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$1,023,975	\$979,189	\$979,189	\$979,189	\$979,189	\$979,189	\$979,189	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825159	Pav. En Concreto Hérulico Con Cera En La Calle Principal De San Agustín, Tlaxiaco.	20161930	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,843,155	\$1,770,119	\$1,770,119	\$1,770,119	\$1,770,119	\$1,770,119	\$1,770,119	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825164	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hérulico De La Calle Principal De San Agustín, Tlaxiaco.	20161921	Puebla	Tlaxiaco	Acocogotla	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,433,565	\$1,380,857	\$1,380,857	\$1,380,857	\$1,380,857	\$1,380,857	\$1,380,857	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825175	Pav. En Concreto Hérulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Venustiano Carranza Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161924	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,331,168	\$1,278,829	\$1,278,829	\$1,278,829	\$1,278,829	\$1,278,829	\$1,278,829	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825177	Pav. En Concreto Hérulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla.	20161926	Puebla	Venustiano Carranza	Andador Uno	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,700	\$1,277,270	\$1,277,270	\$1,277,270	\$1,277,270	\$1,277,270	\$1,277,270	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16160400825184	Pav. En Concreto Hérulico De La Calle Apolo B En La Comunidad De Villa Lázaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla.	20161931	Puebla	Venustiano Carranza	Arroyo Grande	Rural	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,962,061	\$1,962,061	\$1,962,061	\$1,962,061	\$1,962,061	\$1,962,061	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	
PUE16170100850413	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hérulico De La Calle Venustiano Carranza, Zapotlán de Méndez.	20161841	Puebla	Zapotlán de Méndez	Zapotlán de Méndez	Urbano	Convencional	U022	Programas Regionales	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiación: CERA FINECETA / Fisiología: CERA FINECETA / Registro: SI-STEMA: Pasado al siguiente nivel.	