

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PAGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID MUNICIPIO RES PONSABLE	MUNICIPIO RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_RUICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	4	PUE233022659921	Proyecto de inversión	1,096,385.00	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1096385.0, modificado=1095288.61))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	RETABLO MAYOR CAPILLA LA PURISIMA CONCEPCION, LOCALIDAD DE TEPEODIAMA, MUNICIPIO DE TEPEODIAMA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230232	5	2746	2401	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=24.8, meta_modificada=24.8))	(geot: (cve_municipio=16, 6, localidad=1, direccion=burbuja 4038 Col. Centro, C.P. 74390, Tepeodíama, Pue- 98.447461, lon=-98.280731))	11/10/2023	11/10/2023	1,095,288.61	1,091,136.74	1,091,136.73	1,091,136.73		(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=24.8))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN185, contraente=SE DONATO TIERRA CONTRABAS, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=101136.76, importe_modificado=1 001136.74))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN185, contraente=SE DONATO TIERRA CONTRABAS, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=101136.76, importe_modificado=1 001136.74))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=24.8))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=24.8))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302268810	Proyecto de inversión	850,000.00	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=850000.0, modificado=849150.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	ACUEDUCTO ADQUIRTO A LA FUENTE COLORADA (ZONA FRONTAL LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023).	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	230234	5	4117	3844	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=220.2, meta_modificada=220.2))	(geot: (cve_municipio=20, 5, localidad=1, direccion=LOCALIDAD 4015 DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, lon=-97.255753, lat=18.823740))	22/09/2023	20/11/2023	849,150.00	842,493.42	842,493.42	842,493.42	842,493.42	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=226.2))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN184, contraente=AMUELA SEDANO JUMAZ, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=842493.42, importe_modificado=8 42493.42))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN184, contraente=AMUELA SEDANO JUMAZ, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=842493.42, importe_modificado=8 42493.42))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=226.2))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=226.2))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302265165	Proyecto de inversión	395,000.00	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=395000.0, modificado=394005.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	JARÓN DE NIÑOS (DOCTOR RAFAEL SERRANO), LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230241	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=220.18, meta_modificada=220.18))	(geot: (cve_municipio=11, 4, localidad=1, direccion=ARROYO DE NIÑOS (DOCTOR RAFAEL SERRANO), LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.301132, lat=19.018442))	05/06/2023	05/06/2023	394,605.00	390,523.69	190,858.34	190,858.34	190,858.34	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=19.88))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN187, contraente=SE DONATO TIERRA CONTRABAS, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=390523.69, importe_modificado=1 90523.69))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH03/AN/3-2023-PN187, contraente=SE DONATO TIERRA CONTRABAS, convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=390523.69, importe_modificado=1 90523.69))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=19.88))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=19.88))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302270392	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2000000.0, modificado=1998900.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	PRESIDENCIA MUNICIPAL TOCHIMILCO, LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230236	5	1944	1732	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=37.7, meta_modificada=420.54))	(geot: (cve_municipio=18, 8, localidad=1, direccion=Palacio Municipal 579 Col. Centro, Tochimilco, Pue. CP. 74330, lon=-98.657867, lat=18.890529))	05/06/2023	05/12/2023	1,998,000.00	1,967,023.70	590,107.11	590,107.11	590,107.11	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN187, contraente=CONSTRUTORA CHECA S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=590107.1, importe_modificado=1 90107.17))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN187, contraente=CONSTRUTORA CHECA S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=590107.1, importe_modificado=1 90107.17))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302270583	Proyecto de inversión	1000000	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1000000.0, modificado=1048950.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE CULTURA DE SAN MARTÍN TOTOTEPIC, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOTEPIC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOTEPIC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230237	5	322	349	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=37.7, meta_modificada=37.7))	(geot: (cve_municipio=13, 3, localidad=1, direccion=Boletera Norte #1 Centro, San Martín Tototepic, Puebla, C.p. 74610, lon=-98.345016, lat=18.850417))	45082	45265	1,048,950.00	1,032,710.00	433,263.20	433263.2	433263.2	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.11))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN183, contraente=CONSTRUTORA CHECA S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=532710.0, importe_modificado=1 032710.0))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN183, contraente=CONSTRUTORA CHECA S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=532710.0, importe_modificado=1 032710.0))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.11))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.11))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302265961	Proyecto de inversión	600000	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=600000.0, modificado=600000.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE LOS NARANJOS, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230242	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=226.29, meta_modificada=226.29))	(geot: (cve_municipio=11, 4, localidad=1, direccion=Calle de los Naranjos, Puebla, lon=-98.203817, lat=19.040055))	45082	45265	5,994,000.00	5,986,366.67	1,796,510.00	1796510	1796510	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN195, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=598366.67, importe_modificado=5 88366.67))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN195, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=598366.67, importe_modificado=5 88366.67))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302269416	Proyecto de inversión	800000	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=800000.0, modificado=795000.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA TOLEDO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230243	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1707.15, meta_modificada=1707.15))	(geot: (cve_municipio=11, 4, localidad=1, direccion=Calle 2 Oriente #413, Colonia Centro 3, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon=-98.193887, lat=19.040807))	45209	45209	7,980,000.00	7,986,780.17	2,396,034.05	2396034.05	2396034.05	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN196, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=798780.17, importe_modificado=2 98780.17))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3022/AN/3-2023-PN196, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=798780.17, importe_modificado=2 98780.17))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302269445	Proyecto de inversión	1621500	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1621500.0, modificado=154800.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	ACUEDUCTO DE MATALIA (ZONA ETAPA), LOCALIDAD DE MORELOS MATALIA, MUNICIPIO DE HUAQUILILLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230231	5	338	166	0	(meta1: (unidad_medida=Presas, meta=1.0, meta_modificada=1.0))	(geot: (cve_municipio=09, 1, localidad=1, direccion=Calle sin nombre 379, Huaquihula, Pue, lon=-98.592971, lat=18.799596))	45209	45209	1,548,450.00	1,546,333.30	1,078,288.31	1078288.31	1078288.31	(meta1: (unidad_medida=Presas, avance=0.37))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3024/AN/3-2023-PN180, contraente=INNOVATELLA P.B. S.A. S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=154833.3, importe_modificado=1 54833.3))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ F3024/AN/3-2023-PN180, contraente=INNOVATELLA P.B. S.A. S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=154833.3, importe_modificado=1 54833.3))	(meta1: (unidad_medida=Presas, avance=0.37))	(inici: (unidad_medida=Presas, avance=0.37))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302265805	Proyecto de inversión	1350000	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1350000.0, modificado=1348050.0))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURIO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230247	5	53186	49074	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=285.53, meta_modificada=285.53))	(geot: (cve_municipio=11, 9, localidad=1, direccion=CALLE 11 DEL NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURIO), lon=-98.301796, lat=19.054825))	45210	45210	1,348,650.00	1,344,498.66	403,349.66	403494.66	403494.66	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH06/AN/3-2023-PN190, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=134488.86, importe_modificado=1 34488.86))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH06/AN/3-2023-PN190, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=134488.86, importe_modificado=1 34488.86))	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	(inici: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=0.0))	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE23302270395	Proyecto de inversión	2880300	(PI: (ciclos_recurso_2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2880300.0, modificado=287428.69))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	MURAL "PROTECCION DE LA NACION AL OMBRO DE FERROCARRILERO DE FRANCISCO EFFERS", LOCALIDAD DE PUEBLA/CAZAPOTZALCO CONA, MUNICIPIO DE PUEBLA/CAZAPOTZALCO CONA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230244	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida=Presas, meta=1.0, meta_modificada=1.0))	(geot: (cve_municipio=11, 4, localidad=1, direccion=Calle 11 Nra. 1005, San Miguelito, 23000 Puebla, Pue, lon=-98.203876, lat=19.053024))	45082	45265	2,877,428.69	2,873,514.68	-	0	0	(meta1: (unidad_medida=Presas, avance=0.0))	(contrato: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH06/AN/3-2023-PN188, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=287351.48, importe_modificado=2 87351.48))	(inici: (tipo_abra=Cobra, numero_contrato=OP/ADH06/AN/3-2023-PN188, contraente=APAFAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado=GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=287351.48, importe_modificado=2 87351.48))	(meta1: (unidad_medida=Presas, avance=0.0))	(inici: (unidad_medida=Presas, avance=0.0))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PENDIADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_RIQUO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUER230302269450	750000	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 750000.0, modificado 749250.0)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION, CATEDRAL (IMA STAN), LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230238	5	155300	138525	0		[ciclo1: (tipo_municipio 15, localidad 1, direccion: Obtenir y Mantener, Colores Centro, C: 75.70 Tehuacan, Pue., México, lat: 97.395162, lat: 18.461799)]	45209	45209	743,250.00	743,633.44	400,592.69	400592.69	400592.69	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV A02002A020-2023-PNR186, constatacion:SEBASTIAN JIMENEZ, convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 743633.44, importe_modificado 743633.44)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 70.18)]	[1209450]/proyecto_INICIO, 1209450]/proyecto_INICIO, 1209450]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUER230302269456	850000	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 850000.0, modificado 845684.07)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	BIBLIOTECA PUBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230230	5	5609	6109	0		[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	45093	45272	845,684.07	845,684.07	694,614.78	694614.78	694614.78	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV F3027A0A01-2023-PNR191, constatacion:JORGE VICTOR ROS PEBALTA, convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 845684.07, importe_modificado 845684.07)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.74)]	[12209456]/proyecto_INICIO, 12209456]/proyecto_INICIO, 12209456]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUER230302266952	850000	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 850000.0, modificado 850000.0)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	TEMPLO SANTUARIO DEL TIPIPAI (DIA STAPA), LOCALIDAD DE TIPIPAI DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TIPIPAI DE RODRIGUEZ, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230235	5	2985	2718	0		[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 416.04, meta_modificada 416.04)] [c: 19.938] [lat: 18.519377]]	45082	45235	846,150.00	836,388.95	250,316.69	250916.69	250916.69	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV F3027A0A01-2023-PNR187, constatacion:CONSTRUC TORA CHECA S.A. DE C.V., convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 836388.95, importe_modificado 836388.95)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]	[12266952]/proyecto_INICIO, 12266952]/proyecto_INICIO, 12266952]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUER230302269983	850000	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 850000.0, modificado 849150.0)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA REMIGIO ECHENARRAY, LOCALIDAD DE ANHEHEZINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230239	5	540	475	0		[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 97.21, meta_modificada 97.21)] [c: 16.482746] [lat: 18.482746]]	45210	45210	846,150.00	849,034.48	340,939.01	340939.01	340939.01	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV F3027A0A01-2023-PNR192, constatacion:JORGE VICTOR ROS PEBALTA, convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 840054.48, importe_modificado 840054.48)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 18.90)]	[12209983]/proyecto_INICIO, 12209983]/proyecto_INICIO, 12209983]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUER230302270390	2000000	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 1998000.0)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIA STAPA), LOCALIDAD DE HUACHICILLO, MUNICIPIO DE HUACHICILLO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230229	5	1744	1607	0		[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	45082	45265	1,998,000.00	1,995,323.95	816,787.02	816787.02	816787.02	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV F3027A0A01-2023-PNR102, constatacion:CONSTRUC TORA CHECA S.A. DE C.V., convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 816787.02, importe_modificado 816787.02)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0)]	[12270390]/proyecto_INICIO, 12270390]/proyecto_INICIO, 12270390]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	PUER230402340434	1797226.94	[R1: (ciclo_recurso 2023, ramo 48, modalidad 5, prog_pres 281, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1797226.94, modificado 1797226.94)]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	PARROQUIA DE LA ASUNCION DE MARIA, (OPHEL Y REMECILLO), LOCALIDAD DE AMOZOC DE NOTIA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION, (PNR 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230240	5	48884	46418	0		[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 42.87, meta_modificada 42.87)] [c: 98.04475] [lat: 19.044908]]	45222	45281	1,797,226.94	1,797,226.94	539,568.08	539568.08	539568.08	[ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contratoCPV F3027A0A01-2023-PNR183, constatacion:JORGE VICTOR ROS PEBALTA, convenio-con-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 1797226.94, importe_modificado 1797226.94)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.0)]	[12272694]/proyecto_INICIO, 12272694]/proyecto_INICIO, 12272694]/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avda	