

CCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2024	1	PUE230302270824	Proyecto de inversión	4,658,365.28	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658261.28, modificado:4658261.28]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230269	5	6077	5689	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPA, lon=-98.6004945, lat:18.3027913))	05-06-2023	05-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada			
2024	1	PUE230302260689	Proyecto de inversión	8,143,696.98	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8143696.98, modificado:8143696.98]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SANTA MARÍA (TEMPO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOALAPA, MUNICIPIO DE JOALAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230384	5	4059	3701	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.08, meta_modificada:893.08) (geo1: (lwr_municipio:87, localidad:1, direccion:TEMPO DE SANTA MARIA Y/O TEMPO DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOALAPA, lon=-98.8443328, lat:18.32003581))	14-09-2023	12-12-2023	8,107,253.31	8,107,253.31	8,107,253.31	-	8,107,253.31	8,107,253.31	8,107,253.31	-	8,107,253.31	8,107,253.31	(lwr_tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ #3006/SA/N-2023-R056, contratista:SA. B. CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8107253.31, importe_modificado:8107253.31))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:893.08) (meta2: (unidad_medida: _FIN, 2206080/proyecto _PROCESO, 2206080/proyecto _FIN, 2206080/proyecto _INICIO, 2206080/proyecto _FIN))			En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302270732	Proyecto de inversión	3,365,000.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365000.00, modificado:0.00]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN JOSÉ (URBEN DE OCOTILÁN EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R022	5	16320	14995	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE SUR SIN BARRIO DE SAN JOSÉ C.P., 75476, LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, lon=-97.72398, lat:18.881884))	05-06-2023	05-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada			
2024	1	PUE230302260267	Proyecto de inversión	862,800.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:862800.0]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230285	5	410	360	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.21, meta_modificada:168.21) (geo1: (lwr_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, lon=-98.0546, lat:18.581))	21-09-2023	19-11-2023	861,126.38	861,126.38	861,126.38	-	861,126.38	861,126.38	861,126.38	-	861,126.38	861,126.38	(lwr_tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ #3012/SA/N-2023-R070, contratista:PROYECTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861126.38, importe_modificado:861126.38))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:168.21) (meta2: (unidad_medida: _FIN, 2209267/proyecto _PROCESO, 2209267/proyecto _FIN))			En Ejecución	Validado avances
2024	1	PUE230302270777	Proyecto de inversión	4,081,896.09	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081896.09, modificado:0.00]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230229	5	3435	3209	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0) (geo1: (lwr_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 7, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, lon=-98.27528, lat:18.35103))	13-09-2023	20-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada			
2024	1	PUE230302270113	Proyecto de inversión	1,380,480.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380480.0, modificado:137909.52]]	48-Cultura	conservación del P	CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O TEMPLO DE SAN JERÓNIMO ALFARO Y/O CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O CAPILLA DE SAN JERÓNIMO ALFARCEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R054	5	280	263	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:20, localidad:5, direccion:CALE 7 PONIENTE SIN COLONIA SAN JERÓNIMO ALFARO C.P. 75664 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO EN EL MUNICIPIO DE XICHTLÁN TODOS SANTOS, lon=-97.81447, lat:18.745001))	06-06-2023	05-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada			
2024	1	PUE230302270357	Proyecto de inversión	681,493.49	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681493.49, modificado:0.00]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE ICAMAMPAN EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230288	5	744	695	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE 2 SUR SIN COLONIA CENTRO C.P., 74770 EN LA LOCALIDAD DE ICAMAMPAN EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon=-98.69534, lat:18.027071))	05-06-2023	05-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada			
2024	1	PUE230302270738	Proyecto de inversión	1,236,680.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236680.0, modificado:0.00]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TEHUAC DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	4076	3736	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:17, localidad:6, direccion:TEMPO DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DETLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, lon=-97.65228, lat:18.600541))	05-06-2023	05-12-2023	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances			
2024	1	PUE230302270815	Proyecto de inversión	3,276,800.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276800.0, modificado:667299.93]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) Y/O TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN Y/O PARROQUIA DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN, LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CUSHILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2953	2780	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo1: (lwr_municipio:11, localidad:9, direccion:TEMPO DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) Y/O TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN Y/O PARROQUIA DE SAN LUIS TEHUILLOYUCAN, lon=-98.338208, lat:19.0302155))	05-06-2023	05-12-2023	667,299.93	667,299.93	667,299.93	-	667,299.93	667,299.93	667,299.93	-	667,299.93	667,299.93	(lwr_tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ #3038/SA/N-2023-R086, contratista:GRUPO STUTUSDEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:667299.93, importe_modificado:667299.93))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0) (meta2: (unidad_medida: _FIN, 2270815/proyecto _PROCESO, 2270815/proyecto _FIN, 2270815/proyecto _INICIO, 2270815/proyecto _FIN))			Terminado	Validado avances

CCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	1	PUE230302270551	Proyecto de inversión	9,671,000.00	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9471000.0, modificado 9351699.60]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALIA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	281	316	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.42, meta_modificada:310.42)]	[geo1: (we_municipio:32 localidat:1, direccion:TEMPO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALIA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.8027772, lat:18.20921623)]	14-09-2023	12-12-2023	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.42)]	(227055)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302269394	Proyecto de inversión	13,513,598.42	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.351359842E7, modificado:1.35258214E7]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230327	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0)]	[geo1: (we_municipio:11 localidat:1, direccion:AV. 24 PONENTE No. 110 BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.193754, lat:19.054648)]	22-09-2023	20-12-2023	13,162,582.14	13,162,582.14	13,162,582.14	13,162,582.14	13,162,582.14	13,162,582.14	Intto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ P302/15A/19-2023-R11, contraata:DI/COUT, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.316258214E7, importe_modificado:1.316258214E7)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0)]	(2209394)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302269500	Proyecto de inversión	1,894,000.00	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894000.0, modificado:1889819.62)]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA RANITA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE IZCACAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230400	5	26095	23483	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.14, meta_modificada:183.14)]	[geo1: (we_municipio:85 localidat:1, direccion:CALLE REFORMA S/N BARRIO SAN JUAN, C.P. 74600 EN LA LOCALIDAD DE IZCACAR DE MATAMOROS MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, lon:-98.458165, lat:18.600507)]	21-09-2023	19-12-2023	1,889,819.62	1,889,819.62	1,889,819.62	1,889,819.62	1,889,819.62	1,889,819.62	Intto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ P301/15A/19-2023-R04), contraata:PROYECTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1889819.63, importe_modificado:1.889819.63)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.14)]	(2209500)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270275	Proyecto de inversión	4,344,241.16	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344241.16, modificado:4231399.20]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA VANCUTILAPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	1304	1156	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0)]	[geo1: (we_municipio:18 localidat:1, direccion:TEMPO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA VANCUTILAPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.599941, lat:18.909546)]	22-09-2023	20-12-2023	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	4,231,399.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0)]	(2270275)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270574	Proyecto de inversión	4,246,000.00	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266000.0, modificado:1.212495971E7]]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEPICHO, MUNICIPIO DE TEPICHO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230389	5	846	852	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0)]	[geo1: (we_municipio:16 localidat:1, direccion:TEMPO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEPICHO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.891242, lat:18.643177)]	05-06-2023	05-12-2023	12,124,959.71	12,124,959.71	12,124,959.71	12,124,959.71	12,124,959.71	12,124,959.71	Intto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ P300/15A/19-2023-R05), contraata:GRUPO ESTUDIOSA S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4246536.52, importe_modificado:4.246536.52)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0)]	(2270574)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302269459	Proyecto de inversión	1,621,500.00	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621500.0, modificado:1612332.39)]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE AYOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230387	5	808	701	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.53, meta_modificada:475.53)]	[geo1: (we_municipio:20 localidat:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLOMA CENTRO, C.P. 74620 EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA EN EL MUNICIPIO DE AYOTLA, lon:-98.371507, lat:18.689846)]	17-08-2023	14-11-2023	1,612,332.39	1,612,332.39	1,612,332.39	1,612,332.39	1,612,332.39	1,612,332.39	Intto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ P300/15A/19-2023-R05), contraata:SALVADOR ROMERO MACHADO, Montos convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1612332.4, importe_modificado:1.612332.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.53)]	(2208456)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302269671	Proyecto de inversión	3,431,485.53	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431485.53, modificado:3404296.81)]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230346	5	1944	1792	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.03, meta_modificada:235.03)]	[geo1: (we_municipio:18 localidat:1, direccion:TEMPO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, lon:-98.5907, lat:18.888077)]	14-09-2023	22-12-2023	3,404,296.80	3,404,296.80	3,404,296.80	3,404,296.80	3,404,296.80	3,404,296.80	Intto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ P300/15A/19-2023-R02, contraata:CONSTRUCIONES TERRESTRES COTESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3404296.81, importe_modificado:3.404296.81)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.03)]	(2209071)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270989	Proyecto de inversión	7,555,495.04	[FI: Eje2, recurso 2023, ramo 48, modalidad F, prog. pre-12, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7555495.04, modificado:160571.95)]	48-Cultura	conservación del P	TEMPLO DE LOS SANTOS REYES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R112	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (we_municipio:11 localidat:1396, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N COLOMA SAN BALTAZAR TETELA C.P. 72800 EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.17661, lat:18.907253)]	05-06-2023	05-12-2023	160,171.95	160,171.95	160,171.95	160,171.95	160,171.95	160,171.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(2270986)/proyent o_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GOB.A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR DIRECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICADO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	1	PUE230302270384	Proyecto de inversión	115,200.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-113300.0, modificado-113887.66]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230270	5	1554	1367	0	[geot: [Eve_municipio-24, localidad-1, direccion-CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74130 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon=-98.514762, lat=19.270046]]	11-10-2023	11-10-2023	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CARION S.A DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-113887.66, importe_modificado-113887.66]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-355.5]]	(2270304/proyecto_o_FINCO, 2270304/proyecto_o_FINCO, 2270304/proyecto_o_FINCO, 2270304/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270317	Proyecto de inversión	6,308,146.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-6308146.0, modificado-5.0027082967]]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	8026	5	706	663	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-2702.39]]	11-10-2023	11-10-2023	25,002,708.29	25,002,708.29	25,002,708.29	25,002,708.29	25,002,708.29	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-PROYECTO Y SERVICIOS DE CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-630463.18, importe_modificado-630463.18]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-1702.39]]	(2370317/proyecto_o_FINCO, 2270317/proyecto_o_FINCO, 2270317/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270369	Proyecto de inversión	1,183,005.27	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1183005.27, modificado-968368.30]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230316	5	16320	14995	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0]]	11-10-2023	11-10-2023	968,368.30	968,368.30	968,368.30	968,368.30	968,368.30	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-PROYECTO Y SERVICIOS DE CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-1183005.27, importe_modificado-968368.30]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-1.0]]	(2270369/proyecto_o_FINCO, 2270369/proyecto_o_FINCO, 2270369/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270374	Proyecto de inversión	2,324,497.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-2324497.00, modificado-2325134.77]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DE SANTIAGO APÓSTOL MADATLA Y/O TEMPO DE SANTAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZCAC DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAC DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230317	5	26095	23481	0	[meta: [Eve_municipio-85, localidad-1, direccion-TEMPO DE SANTIAGO APÓSTOL MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTAGO EN LA LOCALIDAD DE IZCAC DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, lon=-98.460566, lat=18.573371]]	21-09-2023	19-12-2023	2,325,134.70	2,325,134.70	2,325,134.70	2,325,134.70	2,325,134.70	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80015A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION VICTOR ROSA FRAGA, convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-260950.32, importe_modificado-260950.32]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-152.21]]	(2270374/proyecto_o_FINCO, 2270374/proyecto_o_FINCO, 2270374/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302260597	Proyecto de inversión	2,940,000.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-2940000.0, modificado-2060910.31]]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AYAUHTECO, MUNICIPIO DE COHUILCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230274	5	275	259	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-355.08, meta_modificada-355.08]]	10-10-2023	10-10-2023	2,006,910.31	2,006,910.31	2,006,910.31	2,006,910.31	2,006,910.31	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80015A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-260910.32, importe_modificado-260910.32]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-355.08]]	(2260297/proyecto_o_FINCO, 2260297/proyecto_o_FINCO, 2260297/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270223	Proyecto de inversión	2,444,600.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-2444600.0, modificado-569436.28)]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEOTITEPEC, MUNICIPIO DE TENANGO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230328	5	3312	2926	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada-1.0]]	05-06-2023	05-12-2023	5,694,336.28	5,694,336.28	5,694,336.28	5,694,336.28	5,694,336.28	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION VICTOR ROSA FRAGA, convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-261612.01, importe_modificado-36128.01]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-1.0]]	(2270223/proyecto_o_FINCO, 2270223/proyecto_o_FINCO, 2270223/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270228	Proyecto de inversión	1,438,000.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1438000.0, modificado-139464.85)]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO DE SAN BALTARZAR QUITZALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUITZALAPA SAN BALTARZAR QUITZALAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230567	5	177	156	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-141.0, meta_modificada-141.0]]	11-10-2023	11-10-2023	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	1,393,464.85	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-139464.85, importe_modificado-139464.85]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-141.0]]	(2270228/proyecto_o_FINCO, 2270228/proyecto_o_FINCO, 2270228/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances
2024	1	PUE230302270235	Proyecto de inversión	5,573,200.00	[FI: Socio_recurso-2023, ramo-A8, modalidad-E, prog_precio-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-5732000.0, modificado-537860.34]]	48-Cultura	-conservación del patrimonio cultural	TEMPO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MOLCACAC, EN EL MUNICIPIO DE MOLCACAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.		21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230505	5	943	821	0	[meta: [Unidad_medida-Metros Cuadrados, meta-311.40, meta_modificada-311.40]]	21-09-2023	19-12-2023	5,573,860.34	5,573,860.24	5,573,860.34	5,573,860.24	5,573,860.24	[titu1: Ripo_obra-Obra, numero_contrato-CP/ #F80215A/S/-2023-R030, contratas-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-537860.34, importe_modificado-537860.34]]	[meta1: Unidad_medida-Metros Cuadrados, avance-311.40]]	(2270235/proyecto_o_FINCO, 2270235/proyecto_o_FINCO, 2270235/proyecto_o_FINCO)	Terminado	Validado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230402335546	Proyecto de inversión	6,261,211.21	[FI: 6166_recurso2023, ramo=48, modalidad=I, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6261211.21, modificado:6261211.21]	48-Cultura	conservación del P	EX CONVENTO FRANCISCANO DE TOTIHUEHACAN Y VO EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE HERCICIA DE LA LOCALIDAD DE HER																											

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE230302270393	Proyecto de inversión	1,245,600.00	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_giro:12, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245600.0, modificado:1242918.68}}]	48-Cultura	-conservación del	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUICCAN, MUNICIPIO DE COHUICCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230385	5	1053	926	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.77, meta_modificada:651.77}]	[geo1: {pue_municipio:33, localidad:1, direccion:CAPILLA DE JESUS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESUS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUICCAN, MUNICIPIO DE COHUICCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lat:-98.721143, lng:-18.782922}]]	11-08-2023	08-11-2023	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	1,242,918.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:651.77}]]	0270389/proyeto 6_FIN_2370393/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado nuevos