

CCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2023	5	PUE230302269297	Proyecto de inversión	2,949,000.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=280000.0, modificado=2000910.32]	48-Cultura	conservación del patrimonio	EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUALULCO, MUNICIPIO DE COHUILCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230274	5	275	259	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=35.08, meta_modificada=35.08)]	[geo1: (cve_municipio=33, localidad=2, direccion=CONVENTO DE SAN ANDRÉS, lon=-98.71161, lat=18.810661)]	10-10-2023	10-10-2023	2,906,910.31	2,906,910.31	2,906,910.31	2,906,910.31	2,906,910.31	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3005/SA/19-2023-R006, contrafirma=ARQUITECTO DONAR RODRIGUEZ SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=200010.32, importe_modificado=200010.32)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=355.08)]	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3005/SA/19-2023-R006, contrafirma=INGENIERO A ESPECIALIDAD CONSULTORA Y CONSTRUCCION CAMARON S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=200010.32, importe_modificado=200010.32)]	(2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=355.5)]	En Ejecución	Validado	avances		
2023	5	PUE230302270204	Proyecto de inversión	115,200.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=115200.0, modificado=11887.66]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230270	5	1554	1367	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geo1: (cve_municipio=14, localidad=1, direccion=CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74130 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon=-98.54762, lat=19.270064)]	11-10-2023	11-10-2023	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	113,887.66	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3007/SA/19-2023-R006, contrafirma=INGENIERO A ESPECIALIDAD CONSULTORA Y CONSTRUCCION CAMARON S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=11887.66, importe_modificado=11887.66)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=355.5)]	(2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO, 2770304/proyecto o_PROCESO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=355.5)]	En Ejecución	Validado	avances	
2023	5	PUE230302281812	Proyecto de inversión	450,000.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=400000.0, modificado=440559.15]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTAGO Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTAGO ALSESCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ALSESCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230279	5	10	9	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geo1: (cve_municipio=15, localidad=2, direccion=PARROQUIAL DE SANTAGO ALSESCA, lon=-97.703408, lat=18.86475153)]	22-09-2023	20-12-2023	440,559.15	440,559.15	440,559.15	440,559.15	440,559.15	440,559.15	440,559.15	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3004/SA/19-2023-R009, contrafirma=INGENIERO A ESPECIALIDAD CONSULTORA Y CONSTRUCCION CAMARON S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=400559.16, importe_modificado=400559.16)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(2768182/proyecto o_INICIO, 2768182/proyecto o_INICIO, 2768182/proyecto o_INICIO, 2768182/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.0)]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302281893	Proyecto de inversión	60,403,637.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=6000037.7, modificado=6.0315590927]	48-Cultura	conservación del patrimonio	EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE GUZMÁN DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE GUZMÁN DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230388	5	26095	23483	0	[meta1: (unidad_medida=Kilometros Cuadrados, meta=4107.97, meta_modificada=4107.97)]	[geo1: (cve_municipio=85, localidad=1, direccion=EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE GUZMÁN DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE GUZMÁN DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto=6.0315590927, importe_modificado=6.0315590927)]	09-08-2023	09-12-2023	60,315,590.92	60,315,590.92	60,315,590.92	60,315,590.92	60,315,590.92	60,315,590.92	60,315,590.92	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ ADOBCAS/2023-R002, contrafirma=CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RIQUERQUE S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=6.0315590927, importe_modificado=6.0315590927)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=4107.97)]	(2768593/proyecto o_INICIO, 2768593/proyecto o_INICIO, 2768593/proyecto o_INICIO, 2768593/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=4107.97)]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302290210	Proyecto de inversión	4,719,995.79	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=4719995.79, modificado=4646546.61]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRIA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230306	5	2707	24574	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=702.53, meta_modificada=702.53)]	[geo1: (cve_municipio=18, localidad=2, direccion=TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRIA Y/O PARROQUIA DE SANTA ISABEL TLANEPANTLA, lon=-97.886012, lat=18.864999)]	17-08-2023	27-12-2023	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	4,646,545.61	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3002/SA/19-2023-R126, contrafirma=PROYECTO Y DESARROLLO DE SERA, S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=4646545.61, importe_modificado=4646545.61)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=702.53)]	(2769210/proyecto o_INICIO, 2769210/proyecto o_INICIO, 2769210/proyecto o_INICIO, 2769210/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=702.53)]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE2303022609414	Proyecto de inversión	2,633,215.60	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2633215.6, modificado=263658.44)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE COHUILCAN, MUNICIPIO DE COHUILCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230398	5	5	1053	936	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=364.44, meta_modificada=364.44)]	[geo1: (cve_municipio=33, localidad=1, direccion=TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, lon=-98.720213, lat=18.783331)]	17-08-2023	14-11-2023	2,630,558.44	2,630,558.44	2,630,558.44	2,630,558.44	2,630,558.44	2,630,558.44	2,630,558.44	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3004/SA/19-2023-R007, contrafirma=Infraestructura y Arquitectura en Patrimonio Histórico y Urbanismo, S.A. de C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=263658.44, importe_modificado=263658.44)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=364.44)]	(2769414/proyecto o_INICIO, 2769414/proyecto o_INICIO, 2769414/proyecto o_INICIO, 2769414/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=364.44)]	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE2303022609431	Proyecto de inversión	1,150,400.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1150400.0, modificado=1126264.75)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLAN, MUNICIPIO DE CATITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230491	5	101	95	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=170.0, meta_modificada=170.0)]	[geo1: (cve_municipio=27, localidad=3, direccion=TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, lon=-97.550313, lat=18.114468)]	22-09-2023	20-12-2023	1,126,364.75	1,126,364.75	1,126,364.75	1,126,364.75	1,126,364.75	1,126,364.75	1,126,364.75	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3004/SA/19-2023-R007, contrafirma=Infraestructura y Arquitectura en Patrimonio Histórico y Urbanismo, S.A. de C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=1126264.75, importe_modificado=1126264.75)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=170.0)]	(2769431/proyecto o_INICIO, 2769431/proyecto o_INICIO, 2769431/proyecto o_INICIO, 2769431/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=170.0)]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE2303022609436	Proyecto de inversión	5,309,100.00	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=5309100.0, modificado=5261737.47)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN FELIPE APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE XICHTEPEC, MUNICIPIO DE XICHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230492	5	748	634	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=440.0, meta_modificada=440.0)]	[geo1: (cve_municipio=20, localidad=1, direccion=TEMPLO DE SAN FELIPE APOSTOL, lon=-98.3425, lat=18.64963)]	22-09-2023	20-12-2023	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	5,261,737.47	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3005/SA/19-2023-R006, contrafirma=GRUPO CONSTRUCTIVO ALBROS, S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=5261737.47, importe_modificado=5261737.47)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=440.0)]	(2769436/proyecto o_INICIO, 2769436/proyecto o_INICIO, 2769436/proyecto o_INICIO, 2769436/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=440.0)]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302300493	Proyecto de inversión	5,781,309.34	[f1: ítems_recurso2023, ramo=48, modalidad=5, prog_pre=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=5781309.34, modificado=5741829.67)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN MATEO APOSTOL Y/O TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZCOLE, MUNICIPIO DE CAPULAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230399	5	1480	1410	0	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=210.0, meta_modificada=210.0)]	[geo1: (cve_municipio=26, localidad=3, direccion=PLAZA PRINCIPAL S/N COLONIA CENTRO C.P. 74180 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZCOLE EN EL MUNICIPIO DE CAPULAN, lon=-98.542097, lat=19.099548)]	14-09-2023	13-12-2023	5,741,829.67	5,741,829.67	5,741,829.67	5,741,829.67	5,741,829.67	5,741,829.67	5,741,829.67	[info1: (tipo_obra=Obra, numero_contrato=OP/ #3007/SA/19-2023-R118, contrafirma=CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=5741829.68, importe_modificado=5741829.68)]	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=210.0)]	(2769493/proyecto o_INICIO, 2769493/proyecto o_INICIO, 2769493/proyecto o_INICIO, 2769493/proyecto o_INICIO)	[meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=210.0)]	Terminado	Validado	avances	

[illegible]

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	5	PUE230302270170	Proyecto de inversión	44,320.88	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=44320.88, modificado=43370.96]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R040	5	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=204.93]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3026/SA/2023-R040, direccion=CALLE 7 PONIENTE No. 701 COLONIA CENTRO C.P. ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.20388, lat=18.06247]]	06-06-2023	02-12-2023	43,370.96	43,370.96	43,370.96	43,370.96	43,370.96	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=204.91]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3026/SA/2023-R040, contratista=GRUPO CONSTRUCTOAR ALBRES, S.A. DE C.V., convocatante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=43370.96, importe_modificado=43370.96]]	2270370/proyeto o_INICO, 2270370/proyecto _FIN, 2270370/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270518	Proyecto de inversión	2,641,220.70	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2641220.7, modificado=255647.75]]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230340	5	48884	46438	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=155.53, meta_modificada=55.53]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3018/SA/2023-R117, direccion=EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, BARRIO DE SAN ANGELES, lon=-98.04429, lat=19.044429]]	05-06-2023	05-12-2023	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	2,556,647.75	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=155.53]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3018/SA/2023-R117, direccion=EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, BARRIO DE SAN ANGELES, lon=-98.04429, lat=19.044429]]	2270518/proyeto o_PROCESO, 2270518/proyecto _FIN, 2270518/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270551	Proyecto de inversión	9,671,000.00	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=9671000.00, modificado=935699.60]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	281	316	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=380.42, meta_modificada=380.42]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R040, direccion=TEMPLO DE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COATEPEL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.04429, lat=19.044429]]	14-09-2023	12-12-2023	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	9,351,699.60	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=380.42]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R040, direccion=TEMPLO DE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COATEPEL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.04429, lat=19.044429]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	2270551/proyeto o_FIN, 2270551/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances
2023	5	PUE230302270802	Proyecto de inversión	3,465,333.77	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3465333.77, modificado=154492.78]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2396	2323	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R119, direccion=TEMPLO DE LA ASUNCIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, lon=-98.70030, lat=18.4295063]]	05-06-2023	05-12-2023	154,492.78	154,492.78	154,492.78	154,492.78	154,492.78	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.0]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R119, direccion=TEMPLO DE LA ASUNCIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, lon=-98.70030, lat=18.4295063]]	2270802/proyeto o_INICO, 2270802/proyecto _FIN, 2270802/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270828	Proyecto de inversión	4,363,401.06	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=4363401.06, modificado=129167769.77]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R129	5	629	572	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=200.03, meta_modificada=200.03]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R129, direccion=TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULSINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.05238, lat=18.8387434]]	05-06-2023	05-12-2023	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	12,916,776.39	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=200.03]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R129, contratista=JOREG VICTOR ROSA PENA, convocatante=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto=4357575.14, importe_modificado=4357575.14]]	2270828/proyeto o_INICO, 2270828/proyecto _FIN, 2270828/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270833	Proyecto de inversión	3,903,463.24	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3903463.24, modificado=3786107.82)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230335	5	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=240.0, meta_modificada=240.0]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3018/SA/2023-R040, direccion=CALLE 1 NORTE 201, COL. HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-98.1902527, lat=18.06247]]	12-10-2023	12-10-2023	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82	3,786,107.82	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=240.0]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3018/SA/2023-R040, direccion=CALLE 1 NORTE 201, COL. HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon=-98.1902527, lat=18.06247]]	2270833/proyeto o_INICO, 2270833/proyecto _FIN, 2270833/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270840	Proyecto de inversión	1,187,375.00	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1187375.0, modificado=1162463.48)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230499	5	26094	23483	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=280.0, meta_modificada=280.0]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R041, direccion=TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	12-10-2023	12-10-2023	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	1,162,463.48	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=280.0]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R041, direccion=TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	2270840/proyeto o_FIN, 2270840/proyecto _PROCESO, 2270840/proyecto _FIN, 2270840/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE2305024021879	Proyecto de inversión	1,193,457.29	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1193457.29, modificado=1193457.29)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230408	5	26095	23483	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=280.0, meta_modificada=280.0]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R040, direccion=TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	22-09-2023	20-12-2023	1,193,457.29	1,193,457.29	1,193,457.29	1,193,457.29	1,193,457.29	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=280.0]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R040, direccion=TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	2401879/proyeto o_PROCESO, 2401879/proyecto _FIN, 2401879/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302280403	Proyecto de inversión	1,243,064.20	[FI: ciclo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1243064.2, modificado=121009.02)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230283	5	1682	1595	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=520.42, meta_modificada=520.42]]	[geot1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R041, direccion=TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	14-09-2023	12-12-2023	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02	1,210,109.02	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=520.42]]	[tit1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=OPR #3020/SA/2023-R041, direccion=TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon=-98.46887, lat=18.83874]]	2268403/proyeto o_INICO, 2268403/proyecto _FIN, 2268403/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado	avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	5	PUE230302268613	Proyecto de inversión	1,986,070.00	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986070.0, modificado:1984025.18]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMPANHUALCÁN, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230496	5	271	258	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:320.59, meta_modificada:320.59)]	[geo:1 (pue_municipio:51, localidad:28, direccion=TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMPANHUALCÁN, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA)]	21-09-2023	19-12-2023	1,984,025.18	1,984,025.18	1,984,025.18	1,984,025.18	1,984,025.18	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:320.59)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:320.59)]	[2268613/proyeto c_INICIO, 2268613/proyeto _FIN, 2268613/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269252	Proyecto de inversión	525,000.00	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:492607.79]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTERO, MUNICIPIO DE TEPICUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230336	5	1509	1396	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:302.22, meta_modificada:302.22)]	[geo:1 (pue_municipio:16, localidad:13, direccion=TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTERO, MUNICIPIO DE TEPICUA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA)]	21-09-2023	11-11-2023	492,607.79	492,607.79	492,607.79	492,607.79	492,607.79	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:302.22)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:302.22)]	[2269252/proyeto c_INICIO, 2269252/proyeto _FIN, 2269252/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302269379	Proyecto de inversión	4,058,552.10	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058552.1, modificado:4048617.29]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTÓL, EN LA LOCALIDAD DE CENTINCUA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230347	5	60	86	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:219.13, meta_modificada:219.13)]	[geo:1 (pue_municipio:47, localidad:28, direccion=TEMPLO DE SANTIAGO APOSTÓL, EN LA LOCALIDAD DE CENTINCUA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA)]	17-08-2023	24-12-2023	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	4,048,617.29	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:219.13)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:219.13)]	[2269379/proyeto c_INICIO, 2269379/proyeto _FIN, 2269379/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270135	Proyecto de inversión	3,244,539.10	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244539.1, modificado:3142386.7)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230323	5	806262	735970	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0)]	[geo:1 (pue_municipio:11, localidad:5, direccion=TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.201562, lat=19.041663)]	22-09-2023	20-12-2023	3,142,386.70	3,142,386.70	3,142,386.70	3,142,386.70	3,142,386.70	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:338.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:338.0)]	[2270135/proyeto c_INICIO, 2270135/proyeto _FIN, 2270135/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270145	Proyecto de inversión	5,988,133.63	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5888133.63, modificado:570536.11]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD (PADRES REIDENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230297	5	735970	806262	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0)]	[geo:1 (pue_municipio:11, localidad:5, direccion=TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD (PADRES REIDENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon=-98.198995, lat=19.045233)]	05-06-2023	05-12-2023	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	5,701,536.11	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:230.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:230.0)]	[2270436/proyeto c_INICIO, 2270436/proyeto _FIN, 2270436/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270264	Proyecto de inversión	6,947,711.30	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6947711.3, modificado:37662.85]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R042	5	376	341	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (pue_municipio:19, localidad:3, direccion=TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, lon=-98.52352, lat=18.050999)]	11-10-2023	11-10-2023	370,652.85	370,652.85	370,652.85	370,652.85	370,652.85	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[2270264/proyeto c_INICIO, 2270264/proyeto _FIN, 2270264/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270271	Proyecto de inversión	7,190,000.00	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:693693.24)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAPUAN, MUNICIPIO DE HUAPUAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230508	5	240	200	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0)]	[geo:1 (pue_municipio:15, localidad:6, direccion=TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAPUAN, MUNICIPIO DE HUAPUAN, lon=-98.21171, lat=18.050999)]	21-09-2023	19-12-2023	6,939,693.24	6,939,693.24	6,939,693.24	6,939,693.24	6,939,693.24	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:433.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:433.0)]	[2270271/proyeto c_INICIO, 2270271/proyeto _FIN, 2270271/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270294	Proyecto de inversión	333,000.00	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333000.0, modificado:326013.57)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO Y/O TEMPLO DE SANTO TOMÁS, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE LOS CAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230266	5	26095	23483	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0)]	[geo:1 (pue_municipio:85, localidad:1, direccion=TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO Y/O TEMPLO DE SANTO TOMÁS, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE LOS CAR DE MATAMOROS, lon=-98.461121, lat=18.461121)]	11-10-2023	11-10-2023	326,013.57	326,013.57	326,013.57	326,013.57	326,013.57	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:120.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:120.0)]	[2270294/proyeto c_INICIO, 2270294/proyeto _FIN, 2270294/proyeto _PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2023	5	PUE230302270303	Proyecto de inversión	10,335,929.27	[IFI: Iscdo_recurso2023, ramo=48, modalidad=6, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103592927.7, modificado:385113.07)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTIAGO JACORIVICENTE EN EL MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R001	5	632	556	0	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (pue_municipio:87, localidad:5, direccion=TEMPLO DE SANTIAGO JACORIVICENTE EN EL MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023)]	05-06-2023	05-12-2023	385,133.07	385,133.07	385,133.07	385,133.07	385,133.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta:1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[2270303/proyeto c_INICIO, 2270303/proyeto _FIN]	Terminado	Validado	avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	5	PUE230302270467	Proyecto de inversión	157,087.88	[FI: fondo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157087.88, modificado:156325.16]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN, PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	R-105	5	466	506	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.04, meta_modificada:205.04)]	[geo:1: (pue_municipio:13, localidad:1, direccion:TEMPO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:156325.16, importe_modificado:156325.16)]	12-09-2023	20-12-2023	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	156,325.16	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2270487, avance:205.04)]	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2270487, avance:205.04)]	[2270487/proyecto_0_INICIO, 2270487/proyecto_0_PROCESO, 2270487/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302270599	Proyecto de inversión	6,502,152.70	[FI: fondo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502152.7, modificado:546060.38]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, Y/O TEMPLO DE TLANCHAUTLA, CONJUNTO TEMPLO DE TLANCHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230275	5	6077	5699	0	[meta:1: (unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (pue_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPO DE JESUS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, Y/O TEMPLO DE TLANCHAUTLA, monto:546060.38, importe_modificado:546060.38)]	05-06-2023	05-12-2023	546,060.38	546,060.38	546,060.38	546,060.38	546,060.38	546,060.38	546,060.38	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2270599, avance:1.0)]	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2270599, avance:1.0)]	[2270599/proyecto_0_INICIO, 2270599/proyecto_0_PROCESO, 2270599/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302268643	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: fondo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:965695.08]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230506	5	937	810	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0)]	[geo:1: (pue_municipio:98, localidad:2, direccion:TEMPO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:965695.08, importe_modificado:965695.08)]	10-10-2023	10-10-2023	965,695.08	965,695.08	965,695.08	965,695.08	965,695.08	965,695.08	965,695.08	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA GILBERTO VALLE DE TEBANILTECAN, S.A. DE C.V., monto:2268643, avance:351.0)]	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA GILBERTO VALLE DE TEBANILTECAN, S.A. DE C.V., monto:2268643, avance:351.0)]	[2268643/proyecto_0_INICIO, 2268643/proyecto_0_PROCESO, 2268643/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302268657	Proyecto de inversión	7,513,847.86	[FI: fondo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7513847.86, modificado:7356407.51)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230510	5	16320	14995	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0)]	[geo:1: (pue_municipio:15, localidad:1, direccion:TEMPO DE SAN SEBASTIAN Y/O TEMPLO SAN SEBASTIAN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:7356407.51, importe_modificado:7356407.51)]	22-09-2023	20-12-2023	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	7,356,407.51	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA INGENIERIA NUBIA, S.A. DE C.V., monto:2268657, avance:114.0)]	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA INGENIERIA NUBIA, S.A. DE C.V., monto:2268657, avance:114.0)]	[2268657/proyecto_0_INICIO, 2268657/proyecto_0_PROCESO, 2268657/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230302269351	Proyecto de inversión	2,861,938.00	[FI: fondo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:6, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861938.0, modificado:2812944.96)]	48-Cultura	conservación del patrimonio	TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y/O SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230304	5	540	475	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.31, meta_modificada:459.31)]	[geo:1: (pue_municipio:51, localidad:2, direccion:TEMPO DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, Y/O SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, monto:2812944.96, importe_modificado:2812944.96)]	21-09-2023	19-12-2023	2,812,944.94	2,812,944.94	2,812,944.94	2,812,944.94	2,812,944.94	2,812,944.94	2,812,944.94	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2269351, avance:459.31)]	[meta:1: (unidad_medida:CONTRATISTA JORGE DANIEL AGUILAR, monto:2269351, avance:459.31)]	[2269351/proyecto_0_INICIO, 2269351/proyecto_0_PROCESO, 2269351/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances