

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE340202401751	Proyecto de inversión	5,500,000.00	[f1: ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0]	48-Cultura	ma Nacional de Re	ACUEDUCTO MATLALA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240728	5	172	166	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.43, meta_modificada:248.43]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:12, direccion:ACUEDUCTO HUAQUECHILA, lon:-98.592975, lat:18.707381]]	31-05-2024	31-12-2024	5,500,000.00	5,500,000.00	2,593,017.72	2,593,017.72	2,593,017.72	[titu1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPND02/Sa/S-PRND02/40728, contratacion:MAP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5360714.53, importe_modificado:5360714.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402751, avance:65.76]]	[2402751/proyeto o_PHOCESO, 2402751/proyeto o_DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5360714.53, importe_modificado:5360714.53]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE340202401649	Proyecto de inversión	1,022,367.94	[f1: ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.94, modificado:1022367.94]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO SAN LUCAS EVANGELISTA TIZCATLÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240726	5	1708	1704	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.49, meta_modificada:549.49]]	[geo1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:TIZCATLÁN, lon:-98.750383, lat:18.452183]]	31-05-2024	31-12-2024	1,022,367.94	997,391.92	299,217.58	299,217.58	299,217.58	[titu1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPND02/Sa/S-PRND02/40726, contratacion:AFAD CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997391.92, importe_modificado:997391.92]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2401649, avance:0.0]]	[2401649/proyeto o_PHOCESO, 2401649/proyeto o_DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997391.92, importe_modificado:997391.92]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE340202403300	Proyecto de inversión	1,253,120.55	[f1: ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253120.55, modificado:1253120.55]	48-Cultura	ma Nacional de Re	ACUEDUCTO, ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA	21	Puebla	205	Yehualtepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	240724	5	4117	3844	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0]]	[geo1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA (A ETAPA), lon:-97.656075, lat:18.819071]]	31-05-2024	31-12-2024	1,253,120.55	1,238,573.33	368,571.97	368,571.97	368,571.97	[titu1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPND02/Sa/S-PRND02/40730, contratacion:GRUPO FABILA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:976560.7, importe_modificado:976560.7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2403300, avance:0.0]]	[2403300/proyeto o_PHOCESO, 2403300/proyeto o_DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:976560.7, importe_modificado:976560.7]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE340202401855	Proyecto de inversión	10,000,000.00	[f1: ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0]	48-Cultura	ma Nacional de Re	EX CONVENTO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA AGUNCIÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240727	5	1944	1732	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0]]	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av. Libertad, Tlaximilco, Puebla, lon:-98.573180, lat:18.89282]]	31-05-2024	31-12-2024	10,000,000.00	9,787,995.47	2,936,398.64	2,936,398.64	2,936,398.64	[titu1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPND02/Sa/S-PRND02/40727, contratacion:GRUPO FABILA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9787995.47, importe_modificado:9787995.47]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2401855, avance:0.0]]	[2401855/proyeto o_PHOCESO, 2401855/proyeto o_DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9787995.47, importe_modificado:9787995.47]]	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE340202401611	Proyecto de inversión	7,000,000.00	[f1: ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO HUACUECHILA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	1744	1607	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.19, meta_modificada:626.19]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:HUACUECHILA, lon:-98.5404742, lat:18.77051899]]	15-07-2024	31-12-2024	7,000,000.00	6,861,325.19	2,018,397.57	2,018,397.57	2,018,397.57	[titu1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPND02/Sa/S-PRND02/40725, contratacion:Comercial y Mantenimiento de Espacios, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6861325.19, importe_modificado:6861325.19]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2401611, avance:0.0]]	[2401611/proyeto o_PHOCESO, 2401611/proyeto o_DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6861325.19, importe_modificado:6861325.19]]	En Ejecución	Validado avances