

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PAGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2024	5	PUE240202351696	Proyecto de inversión	692,164.82	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692164.82, modificado:692164.82]]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO DEL DIVINO REBENTON, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL OJALAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL OJALAC, PROGRAMAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (P/R 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230231	5	7198	6489	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.31, meta_modificada:116.31]]	[geo1: [cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Centro, loc.:97.530462, lat.:18.233003]]	22-09-2023	20-11-2023	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	692,164.82	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-2023-P/00133, contralista:ARELIA SEDANO ALARCE, comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:692164.82, importe_modificado:692164.82]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.31]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-2023-P/00133, contralista:ARELIA SEDANO ALARCE, comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:692164.82, importe_modificado:692164.82]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.31]]	Terminado	Validado	avances
2024	5	PUE2402024051611	Proyecto de inversión	7,000,000.00	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6861325.17]]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO HUACUQUECHULA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240726	5	1744	1807	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.19, meta_modificada:626.19]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:HUACUQUECHULA, loc.:98.5404342, lat.:18.77005393]]	10-07-2024	31-12-2024	6,861,325.17	6,861,325.17	6,861,325.17	6,861,325.17	6,861,325.17	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0004/24/05-P/0020240279, contralista:Contrato de Mantenimiento de y Mantenimiento de Espacio, S.A. de Metros Cuadrados, comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6861325.19, importe_modificado:6861325.19]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.19]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0004/24/05-P/0020240279, contralista:Contrato de Mantenimiento de y Mantenimiento de Espacio, S.A. de Metros Cuadrados, comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6861325.19, importe_modificado:6861325.19]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.19]]	Terminado	Validado	avances
2024	5	PUE2402024051649	Proyecto de inversión	1,022,367.94	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.94, modificado:997391.92]]	48-Cultura	ma Nacional de Re	TEMPLO SAN LUCAS EVANGELISTA TIZCATLÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240726	5	1798	1704	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.49, meta_modificada:549.49]]	[geo1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:TIZCATLAN, loc.:98.753083, lat.:18.412183]]	31-05-2024	31-12-2024	997,391.92	997,391.92	997,391.92	997,391.92	997,391.92	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-P/0020240278, contralista:APAG CONTRIBUCIONES SA DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997391.92, importe_modificado:997391.92]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.49]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-P/0020240278, contralista:APAG CONTRIBUCIONES SA DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997391.92, importe_modificado:997391.92]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.49]]	Terminado	Validado	avances
2024	5	PUE2402024051855	Proyecto de inversión	10,000,000.00	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:9787995.46]]	48-Cultura	ma Nacional de Re	EX CONVENTO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240727	5	1944	1732	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0]]	[geo1: [cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Av. Libertad, Tecnico, Puebla, loc.:98.573185, lat.:18.818926]]	31-05-2024	31-12-2024	9,787,995.46	9,787,995.46	9,787,995.46	9,787,995.46	9,787,995.46	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0007/24/05-P/0020240277, contralista:GRUPO FABISA, S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9787995.47, importe_modificado:9787995.47]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0007/24/05-P/0020240277, contralista:GRUPO FABISA, S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9787995.47, importe_modificado:9787995.47]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0]]	Terminado	Validado	avances
2024	5	PUE240202402100	Proyecto de inversión	1,253,120.55	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253120.55, modificado:1228573.23]]	48-Cultura	ma Nacional de Re	ACUEDUCTO, ADJUNTO A LA FUENTE COLOMADA	21	Puebla	205	Vahuatpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Vahuatpec	240724	5	4117	3844	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0]]	[geo1: [cve_municipio:205, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE COLOMADA (BA ETAPAL), loc.:97.655675, lat.:18.8159971]]	31-05-2024	31-12-2024	1,228,573.23	1,228,573.23	1,228,573.23	1,228,573.23	1,228,573.23	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-P/0020240274, contralista:APAG CONTRIBUCIONES S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1228573.23, importe_modificado:1228573.23]]	[meta2: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1536.0]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0003/24/05-P/0020240274, contralista:APAG CONTRIBUCIONES S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1228573.23, importe_modificado:1228573.23]]	[meta2: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1536.0]]	Terminado	Validado	avances
2024	5	PUE240202402751	Proyecto de inversión	5500000.00	[ET: [ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:5, prog_pmi:281, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5360714.53]]	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	ACUEDUCTO MATALLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240728	5	172	166	0	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.43, meta_modificada:248.43]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:10, direccion:ACUEDUCTO O HUACUQUECHULA, loc.:98.502975, lat.:18.707031]]	45443	45657	5,360,714.53	5,360,714.53	5,360,714.53	5,360,714.53	5,360,714.53	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0020/24/05-P/00202402728, contralista:M&B CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5360714.53, importe_modificado:5360714.53]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.43]]	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/A, P/0020/24/05-P/00202402728, contralista:M&B CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., comprobante:CONTRIBNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5360714.53, importe_modificado:5360714.53]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.43]]	Terminado	Validado	avances