

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	4	PUE210201942666	Proyecto de inversión	1,550,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1543768.67])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210100	N	0	0	41091	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:547.98, meta_modificada: 274.56])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.2153805, lat:19.0914644])	01/07/2021	31/12/2021	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	1,543,768.67	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1543768.67])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEI/5/SIMP-2021-70184, contratista:PETROSOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1543768.67, importe_modificado:1543768.67])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.56])	[1942666/proyecto_INICIO]	[1942666/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201942695	Proyecto de inversión	2,280,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210099	N	0	0	41091	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1723.7, meta_modificada: 3043.96])	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Wta, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México, lon:-98.1906818, lat:19.05147511)	01/07/2021	31/12/2021	2,280,000.00	-	-	-	-	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEI/5/SIMP-2021-70185, contratista:CONSTRUCIONES GAMARRAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:227371.34, importe_modificado:227371.34])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	[1942695/proyecto_INICIO]	[1942695/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941685	Proyecto de inversión	1,250,157.02	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1242592.82])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "ARCO DE LA CIUDAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PNR-2021-210110	N	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada: 158.0])	(cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlilco, Pue., México, lon:-98.43181908, lat:18.90790034)	09/08/2021	28/10/2021	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	1,242,592.82	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1242592.82])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210110, contratista:CONSTRUCTORA GORMACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:1242592.82, importe_modificado:1242592.82])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0])	[1941685/proyecto_INICIO]	[1941685/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201942569	Proyecto de inversión	640,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:63363.87])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210102	N	0	0	41091	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada: 564.92])	(cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Carretera 196, Barrio de San Baltazar Tetela, Pue., México, lon:-98.1768044, lat:18.90708022)	01/07/2021	31/12/2021	633,563.87	633,563.87	633,563.87	633,563.87	633,563.87	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:63363.87])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEI/5/SIMP-2021-70187, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERBERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:633563.87, importe_modificado:633563.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.92])	[1942569/proyecto_P OCESO]	[1942569/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201942699	Proyecto de inversión	2,580,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2581303.75])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DE CENTRO ALFARERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210098	N	0	0	41091	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7688.36, meta_modificada: 935.27])	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 1403.9, Barrio de la Luz, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.18999648, lat:19.04020784)	01/07/2021	31/12/2021	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	2,581,303.75	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2581303.75])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEI/5/SIMP-2021-70186, contratista:CONSTRUCIONES GAMARRAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2581303.75, importe_modificado:2581303.75])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.27])	[1942699/proyecto_FI_N]	[1942699/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941596	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996107.25])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PNR-2021-210109	N	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada: 285.0])	(cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Armas Construcción 1, Centro, 74200 Atlilco, Pue., México, lon:-98.43394339, lat:18.90914878)	01/09/2021	30/11/2021	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	1,996,107.25	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996107.25])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210109, contratista:CONSTRUCTORA GORMACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:1996107.25, importe_modificado:1996107.25])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0])	[1941596/proyecto_FI_N]	[1941596/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941671	Proyecto de inversión	400,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394449.08])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PNR-2021-210107	N	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada: 220.0])	(cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. de la Vía 52, El Carmen, 74200 Atlilco, Pue., México, lon:-98.44440402, lat:18.90242945)	09/08/2021	28/10/2021	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	394,449.08	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394449.08])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210107, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:394449.08, importe_modificado:394449.08])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0])	[1941671/proyecto_INICIO]	[1941671/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941662	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1688745.3])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PNR-2021-210108	N	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada: 365.0])	(cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera 9 Sur 304, Centro, 74200 Atlilco, Pue., México, lon:-98.4383004, lat:18.90880388)	09/08/2021	28/10/2021	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	1,688,745.30	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1688745.3])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210108, contratista:APAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:1688745.3, importe_modificado:1688745.3])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0])	[1941662/proyecto_INICIO]	[1941662/proyecto_PR OCESO]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201941677	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3485572.44])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "TEMPLO SANTA MARIA DE LA ASUNCION", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	PNR-2021-210111	N	0	0	86690	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada: 685.0])	(geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cal 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlilco, Pue., México, lon:-98.43746245, lat:18.91082349])	09/08/2021	28/10/2021	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	3,485,572.44	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3485572.44])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-2021-210111, contratista:APAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:3485572.44, importe_modificado:3485572.44])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0])	[1941677/proyecto_FI_N]	[1941677/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210201942596	Proyecto de inversión	680,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:673657.62])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	210101	N	0	0	41091	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificada: 500.00])	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México, lon:-98.1800139, lat:19.02715071)	01/07/2021	31/12/2021	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	673,657.62	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:673657.62])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEI/5/SIMP-2021-70183, contratista:BOHER CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:673657.62, importe_modificado:673657.62])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0])	[1942596/proyecto_INICIO]	[1942596/proyecto_FI_N]	En Ejecución	Validado avances
2021	4	PUE210302001900	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	48-Cultura	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA DE SAN PEDRO ACACON, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACACON, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	210097	N	0	0	56	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:349.93, meta_modificada: 349.93])	(cve_municipio:205, localidad:8, direccion:Carretera Llanero Road, 76576 Pue., México, lon:-97.7069521, lat:18.73076192)	23/07/2021	01/10/2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	(fjs: [ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_gre:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	ET01: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-210097/PNR-2021, contratista:ARILLA EDUARDO LAMARZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:2493328.08, importe_modificado:2500000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.93])	[2001900/proyecto_INICIO]	[2001900/proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado avances