

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400596717	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Bo C. Venustiano Carranza Entre Calle 16 De Septiembre Y Drenaje Existente, En La Localidad De San Pablo Actipan	50DF21009675	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2015	314,250.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00	314,250.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596784	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción De Santiago Acatlan	50DF21009704	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2015	912,263.47	912,263.47	912,263.47	912,263.47	912,263.47	912,263.47	912,263.47	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.