

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE11130100057232	Modernización Del Entronque Odlá Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla.	20110290	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	100.00	00	Metros	17	0.00	83.74	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO	
PUE11130100057235	Rehabilitación, Arranque, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación)	20110384	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO	
PUE11130100057236	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Localidades De San Miguel Xoxitla, San Antonio Mihuacán Y Santa María Coronango, Municipio De San Miguel	20110385	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	15,154,579.00	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	15,154,579.80	100.00	00	Metros	5,904	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100057195	Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Transición Aéreo Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención	20120572	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2012	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	100.00	00	Metros	0	0.00	99.57	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400264940	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte-Sur (1a Etapa)	20130192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	3,448,994.00	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	3,448,994.88	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273749	Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	20131243	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	38,677,257.92	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	96.53	Financiera: OBRAS EN PROCESO. LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE14140300392104	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrocarril Museo Del Ferrocarril-Cholula En Puebla, Pue. (Material Rodante)	20140768	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	222,222,222.22	245,267,799.61	245,267,799.61	240,027,935.00	240,027,935.00	240,027,935.00	240,027,935.00	240,027,935.00	97.86	55,239,865	Kilómetro	1,839,870	0.00	90.60	Financiera: TERMINADA, PROYECTO VALIADO EN EUROS YA SE TERMINO DE PAGAR / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA
PUE14140300392234	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrocarril Museo Del Ferrocarril-Cholula En Puebla, Pue. (Orecho De Vía)	20140985	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	36,038,339.28	12,992,761.89	12,992,761.89	10,263,337.39	7,740,868.87	7,740,868.87	7,740,868.87	59.58	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO	
PUE14150100492252	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	20140979	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	100.00	00	Metros Cuadrados	130,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300561892	Modernización Del Distribuidor Vial 475 En El Municipio De Puebla	20150679	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	266,774,379.39	100.00	00	Metros lineales	405,000	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL FTO INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400589359	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Ciudad De Tehuacán	20151407	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	27,836,435.70	100.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO	