

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200489112	Adoquinamiento De La Calle 1 Oriente En Santa Ana Teloxotoc. Municipio De Tehuacan Puebla	20150289	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxotoc	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,049	0.00	100.00	Financiera: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A IRA ESTIMA, FINIQUITO / Fisica: METAS REALIZADAS AL FINIQUITO DE LA OBRA / Registro: CASE HACER MENCION QUE LOS INTERESES GENERADOS NO SE PODRIERON APLICAR AL GASTO POR LOS TIEMPOS EN QUE SE REALIZO LA ESTIMACION FINIQUITO ,POR TAL MOTIVO SE PROCEDERA AL REINTEGRO DE LOS INTERESES ESPANDO EN ESPERA DE VALIDACION DE FORMATO MULTIPLE DE REINTEGRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516861	Construccion De Adoquinamiento En Calles Avenida Zaragoza Y Calle Defensores De La Republica De La Localidad 5 De Mayo	20150165	Puebla	Ajalpan	Cinco de Mayo	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	2015	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra financiera terminada al 100% / Fisica: obra fisica terminada al 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516900	Adoquinamiento De 700m Lineales En La Calle Hidalgo De Ajalpan. Primera Etapa	20150211	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	2015	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra financiera terminada al 100% / Fisica: obra fisica terminada al 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516939	Construccion De Adoquinamiento, Ornamentacion Y Banqueta En Calle 5 De Mayo En La Localidad De Nativitas(Santa Maria)	20150263	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2015	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200516964	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso A Telessecundaria En La Comunidad De Zacatlamanic	20150283	Puebla	Ajalpan	Zacatlamanic	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200517004	Construccion De Cuatro Aulas De La Telessecundaria Froylan C. Mejarez C.C.T. 21etov0146 En Calle Guerrero Sin Numero	20150284	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2015	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA financiera ejecutada al 100% / Fisica: obra fisica terminada al 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200517028	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Frente De La Presidencia Auxiliar En La Localidad De Boca Del Monte	20150296	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	2015	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: obra financiera terminada al 100% / Fisica: obra fisica terminada al 100% / Registro: OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200532218	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad D Santa Maria Ixtiyucan	20150273	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,892	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536343	Construccion De Barda Perimetral Del Bachillerato General Antonio Garfias En El Municipio De Atlixco Puebla	20150269	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	2015	499,500.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: EJECUTADA / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603385	Construccion De Cancha Y Techado En La Calle Principal De La Localidad De San Jose Buena Vista, En Frente De La Inspectoria	20150275	Puebla	Ajalpan	San José Buena Vista	Rural	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2015	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	100.00	\$0	Piezas	452	0.00	100.00	Financiera: OBK FINANCIERA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA REALIZADA AL 100% / Registro: SE REPORTA LA EJECUCION AL 100% DE LA OBRA TANTO FISICA COMO FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.