

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1313040026668	Casa De Cultura Balcones Del Sur	20131399	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	4,995,000.00	4,920,867.57	4,920,867.57	4,920,867.57	4,920,867.57	4,920,867.57	4,920,867.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE1314020030109	Restauración Del Exconvento De Santo Domingo De Guzmán	20140628	Puebla	Júcar de Metaneros	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	4,995,000.00	4,950,797.59	4,950,797.59	4,950,797.59	4,950,797.59	4,950,797.59	4,950,797.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140300393224	Equipamiento Y Rehabilitación Del Complejo Cultural Texmeluquense (Galerías, Techado, Foro Y Escenario)	20141943	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	5,000,000.00	4,992,756.86	4,992,756.86	4,992,756.86	4,992,756.86	4,992,756.86	4,992,756.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.