

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
PUE1717940104543	Transición De Líneas Aéreas A Subterráneas Cde Barrio El Parral Y Paseo Bravo- Avenida 5 Poniente	70152	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	12,947,000.00	12,947,000.00	12,947,000.00	12,636,000.00	5,045,993.38	5,045,993.38	5,045,993.38	38.85	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	55.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Reintegró: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17179401045518	Mantenimiento De Las Rejas De Las Capillas Interiores De La Catedral De Puebla	70153	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,154,956.67	1,154,956.67	1,154,956.67	87.81	\$0	Metros Cuadrados	41,091	0.00	100.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Reintegró: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION