

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2025	3	PUE250302522915	Proyecto de inversión	2,547,105.00	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547105.0, modificado:288961.18)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Pantepec	25002	N	0	0	0	3100	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1608.07, meta_modificada: 1608.07], [goals: [ow_municipio:11, 1, localidad:1, direccion:DIRIDENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, lon-97.930348, lat:20.521808]	01-09-2025	30-07-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2522915)/project	Cancelado	CANCELACION VALIDADA
2025	3	PUE250302522997	Proyecto de inversión	7,575.33	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7575.33, modificado:7575.33)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2025	21	Puebla	213	Zihuatanejo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	sin identificar	Municipio de Zihuatanejo	2025010	N	0	0	0	15000	[metas: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0], [goals: [ow_municipio:21, 3, localidad:17, direccion:Av. VINOZACOS JARANANA NO. 31, lon-97.880151, lat:26.265299]	01-02-2025	31-12-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:0.0]]	(2522997)/project	En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250302523082	Proyecto de inversión	1,798.48	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798.48, modificado:1798.48)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	Fondo de Hidrocarburos Municipio de Tlaxiotepec	21	Puebla	178	Tlaxiotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	sin identificar	Municipio de Tlaxiotepec	Hidrocarburos 25	N	0	0	0	10	[metas: [unidad_medida: Ivas, meta:0.0, meta_modificada: 0.0], [goals: [ow_municipio:17, 8, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Tlaxiotepec 20707, lon-98.06876088, lat:20.32629996], [ow_municipio:17, 8, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, lon-98.0742841, lat:20.32668981]	27-02-2025	23-12-2025	2,654.88	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Peso, avance:0.0]]	(2523082)/project	En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250302522787	Proyecto de inversión	2,142,315.90	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142315.9, modificado:2142315.9)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	"CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HERMALCO EN EL CAMINO DEL COYOTELO MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA,PUEBLA"	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena		N	0	0	0	600	[metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada: 1275.0], [goals: [ow_municipio:64, 1, localidad:37, direccion:DOMICILIO COYOTELO, lon-97.85194, lat:20.755561]	27-03-2025	25-06-2025	2,142,315.90	2,142,315.90	942,618.04	942,618.04	942,618.04	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-63-HED2025-MPZM-230301, contratista:CONACI OLIVERA BERNENZI, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2142315.9, importe_modificado:2142315.9])	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0]]	(2522787)/project	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	PUE250302547114	Adquisición	252,399.94	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252399.94, modificado:252399.94)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DEL FUERZO ARMADO DE LOS DOMINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	sin identificar	Municipio de Xicotepec	2025103	S	42143	38448	0	0	[metas: [unidad_medida: Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada: 1.0], [goals: [ow_municipio:19, 1, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO, lon-97.858155, lat:20.716130]	20-11-2025	30-12-2025	252,399.94	252,399.94	252,399.94	-	-	-	(ctos: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MMP-C/HERCOCABUROS/271502, contratista:CONACI OLIVERA BERNENZI, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:252399.94, importe_modificado:252399.94])	[metas: [unidad_medida:Lineales, avance:0.0]]	(2522787)/project	En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250302546751	Proyecto de inversión	1,998,730.52	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998730.52, modificado:1998730.52)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALCO DE LA CALLE DE LA TELECOMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE MOTEHUELA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	250304	N	0	0	0	300	[metas: [unidad_medida: Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada: 1.0], [goals: [ow_municipio:64, 1, localidad:1, direccion:DOMICILIO COYOTELO, lon-97.75, lat:20.75)]	09-08-2025	02-09-2025	1,998,730.52	1,998,730.52	1,378,180.84	1,378,180.84	1,378,180.84	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-64-HED2025-MPZM-230304, contratista:NALLELI RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1998730.52, importe_modificado:1998730.52])	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]]	(2545751)/project	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	PUE250302546803	Proyecto de inversión	2,358,000.00	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	REHABILITACION CON CONCRETO HERMALCO DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE RIVERO GARCIA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE METALQUICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	250303	N	0	0	0	6000	[metas: [unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada: 210.0], [goals: [ow_municipio:64, 1, localidad:1, direccion:dominio coyote, lon-97.75, lat:20.75)]	29-04-2025	29-07-2025	2,358,000.00	2,358,000.00	1,297,312.14	1,297,312.14	1,297,312.14	(ctos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-63-HED2025-MPZM-230303, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOSA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0])	[metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]]	(2545803)/project	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	PUE250302547110	Adquisición	92,230.97	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92230.97, modificado:92230.97)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA A LA EJERCICIO FISCAL 2025	21	Puebla	197	Xicotepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	sin identificar	Municipio de Xicotepec		S	42143	38448	0	0	[metas: [unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada: 1.0], [goals: [ow_municipio:19, 1, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD SIN NUMERO, lon-97.858155, lat:20.716130]	20-08-2025	20-09-2025	92,230.97	92,230.97	92,230.97	-	-	-	(ctos: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MMP-C/HERCOCABUROS/271502, contratista:CONACI OLIVERA BERNENZI, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:92230.97, importe_modificado:92230.97])	[metas: [unidad_medida:Lineales, avance:0.0]]	(2545803)/project	En Ejecución	Validado avances
2025	3	PUE250302599119	Proyecto de inversión	20,129,599.33	(R1: fecha_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_avance:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012959933.87, modificado:2012959933.87)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA CARRETERA LAS MARGARITAS- ACATZHO (TAPOCOTON (PAGO REAL) EN LOS CADERNAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE HUETAMALCO, EN EL MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura	250455	S	3070	2830	0	0	[metas: [unidad_medida: Ivas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0], [goals: [ow_municipio:76, 1, localidad:1, direccion:TAPOCOTON (PAGO REAL) YAN (PAGO REAL) lon-97.28718872, lat:20.03661897)]	06-08-2025	31-12-2025	20,129,599.33	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Peso, avance:0.0]]	(2599119)/project	En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON- SABLE	ENTIDAD_RESPON- SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP- ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON- SABLE	TIPO_PROGRAMA- PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU- TORA	NÚMERO_PROYEC- TO	POBLACION_BENE- FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETI- DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2025	3	PUE20302300278	Proyecto de inversión	11,986,514.11	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761317.50, modificado:4761317.50; (F): (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7225386.50, modificado:7225386.50)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA HUETAMALCO-AVITOCES-TEMAMPULCO DEL KM 4+500 AL 4+620.37, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	250432	5	23	15	0	(goal: (cve_municipio:15, localidad:37, direccion: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA HUETAMALCO-AVITOCES-TEMAMPULCO DEL KM 4+500 AL 4+620.37, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, loc-0730779, lat:20.209591)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1307.99, meta_modificada: 1307.99))		30-09-2025	28-12-2025	11,986,514.11	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE20302599977	Proyecto de inversión	50,918,540.34	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5,0918540.34, modificado:5,0918540.34	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AGUERO CARDENAS - METALTATUCA (DOS ARROYOS DEL KM 36+100 AL 46+200, EN LAS LOCALIDADES DE METALTATUCA, CIRCULO DE PIEDRA Y CALLEJONES, EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	250431	5	2511	2290	0	(goal: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA AGUERO CARDENAS - METALTATUCA- DOS ARROYOS DEL KM 36+100 AL 46+200, loc-0730449, lat:20.725141)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84700.0, meta_modificada: 84700.0))		30-09-2025	28-12-2025	50,918,540.34	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE20302300480	Proyecto de inversión	199,004.15	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199004.15, modificado:199004.15)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huaytamilco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huaytamilco	023/2025-001	5	16560	11040	0	(goal: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución, C/A, Colonia Centro, Huaytamilco, Puebla, loc-0730606, lat:19.939425)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada: 166.0))		09-10-2025	09-10-2025	199,004.15	199,004.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:R 23/2025-001, contratista:MAMON PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA, monto:199004.15, importe_modificado:199004.15)) (meta: (unidad_medida:Convocatorias, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE203023252531	Proyecto de inversión	103,148.68	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103148.68, modificado:103148.68)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	Proyecto con fondos de Infraestructura 2025	21	Puebla	86	Jalpan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jalpan	001	N	0	0	2071	(goal: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Plaza Municipal, loc-0730497, lat:20.450913)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17.00, meta_modificada: 17.00))		01-04-2025	31-12-2025	119,256.13	119,256.13	119,256.13	119,256.13	119,256.13	119,256.13	119,256.13	(info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP PTPM-202501, contratista:MILTON ESTUQUE, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, importe_modificado:119256.13)) (meta: (unidad_medida:PI eidos, avance:17.00))	terminado	Validado avances	
2025	3	PUE203025245577	Proyecto de inversión	1,614,628.23	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614628.23, modificado:1614628.23)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE METALTATUCA,MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA,PUEBLA, SEGUNDA ETAPA)	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	250302	N	0	0	6000	(goal: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:dominio conocido, loc-0730126, lat:20.75)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:674.82, meta_modificada: 674.82))		09-03-2025	31-05-2025	1,614,628.23	1,614,628.23	1,614,628.23	1,614,628.23	1,614,628.23	1,614,628.23	1,614,628.23	(info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C 02-HD2025-MPZM-250302, contratista:ANA SOLVA TELLEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1614628.23, importe_modificado:1614628.23)) (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74.82))	terminado	Validado avances	
2025	3	PUE203025247900	Proyecto de inversión	165,141.82	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165141.82, modificado:165141.82)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pantepec	25003	N	0	0	1982	(goal: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DIFFERENT ES PUNTOS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA, loc-0730897, lat:20.522325)) (meta: (unidad_medida: Pisos, meta:100.0, meta_modificada: 100.0))		23-06-2025	02-07-2025	165,141.82	165,141.82	165,141.82	165,141.82	165,141.82	165,141.82	165,141.82	(info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O 23/25-001, contratista:DOS ENERGY SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:165141.82, importe_modificado:165141.82)) (meta: (unidad_medida:PI eidos, avance:100.0))	terminado	Validado avances	
2025	3	PUE2030260231	Proyecto de inversión	1,606,435.05	(F): (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_area:9), tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606435.05, modificado:1606435.05)	23-Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CONCRETO HORTALICO EN CALLE LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pantepec	25003	5	230	215	0	(goal: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALE LINDA VISTA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, loc-0730819, lat:20.510994)) (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada: 720.0))		21-06-2025	22-09-2025	1,606,435.05	1,606,435.05	1,606,435.05	1,606,435.05	1,606,435.05	1,606,435.05	1,606,435.05	(info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O 25/25-003, contratista:BENEDICTO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1606435.05, importe_modificado:1606435.05)) (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.00))	terminado	Validado / Registrado avances	