

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Fondo Comunal	Recurso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Porcentaje de Avance	Avance Fisico			
PUE1513020018662	Construcción De Portal De Acceso	30737	Puebla	Pianella	Pianella	Urbano	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIANELLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,395,409	\$1,395,409	\$418,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	4,165	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1513020018663	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio L. Rayón Entre Pavimento Exaltante Y La Calle Miguel Hidalgo	30739	Puebla	Pianella	Pianella	Urbano	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIANELLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,604,591	\$1,604,591	\$481,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,071	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1513020018657	Construcción De Adquisición De La Calle Venustiano Carranza Entre Av. 14 De Septiembre Y Santa, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	2015001	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$543,457	\$543,457	\$163,187	\$543,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: DE ESTA OBRAS EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL 10% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Fisica: AL 30 DE JUNIO LA OBRAS NO PRESENTA AVANCE FISICO DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE ESTA OBRAS DE RESPONDE EL 10% DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS AL MUNICIPIO, CON UN AVANCE FISICO DEL 10% POR CIENTO DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRAS QUE SE INICIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15130200187856	Adquisición De La Calle Melitiano Zapata Entre Francisco I. Madero Y Melitiano Zapata, En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	2015002	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$855,426	\$855,426	\$254,628	\$855,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,245	0.00	0.00	Financiera: DE ESTA OBRAS EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL 10% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Fisica: AL 30 DE JUNIO LA OBRAS NO PRESENTA AVANCE FISICO DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE ESTA OBRAS DE RESPONDE EL 10% DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS AL MUNICIPIO, CON UN AVANCE FISICO DEL 10% POR CIENTO DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRAS QUE SE INICIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15130200187941	Construcción De Adquisición De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle 13 Oriente Y Barranca, En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	2015003	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,048,143	\$1,048,143	\$314,443	\$1,048,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: DE ESTA OBRAS EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL 10% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Fisica: AL 30 DE JUNIO LA OBRAS NO PRESENTA AVANCE FISICO DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE ESTA OBRAS DE RESPONDE EL 10% DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS AL MUNICIPIO Y EL AVANCE FISICO AL 10% DERIVADO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS INICIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15130200188022	Adquisición De La Calle Reforma Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Francisco Villa, En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco.	2015004	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$552,473	\$552,473	\$165,742	\$552,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,330	0.00	0.00	Financiera: DE ESTA OBRAS EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL 10% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Fisica: AL 30 DE JUNIO LA OBRAS NO PRESENTA AVANCE FISICO DERIVADO AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO / Registro: AL 30 DE JUNIO DE RESPONDE IGUALMENTE EL 10% DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS AL MUNICIPIO CON AVANCE DEL 10% POR CIENTO DERIVADO DE QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN INICIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15130200188389	Remodelación De La Unidad Deportiva En Chietla	-	Puebla	Chietla	Cobertura Municipal	Subsidio	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIETLA	Deporte	En Ejecución	2015			\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Fisica: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.