

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recalculado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
PUE18180201138438	Adquiramiento De Calle Antiguo Camino A Metzpac, Entre Avenida El Leon Y Calle Amepac Y Adquiramiento De Calle Acapulco Entre Calle Antiguo Camino A Metzpac Y Calle 24 De Septiembre	FISM18SF-053	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	municipio de atlixco, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2018	1,451,105.00	1,451,105.00	1,451,105.00	1,451,105.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Falta: / Reintegró: en proceso de adjudicación - SISEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201138831	Adquiramiento En Calle Prolongación Cuauhmocti Tra Etapa, De Avenida Culebra Hasta El Cal. 0 140.00 Y Adquiramiento De Calle Caleta Entre Prolongación Cuauhmocti Y Av. Francisco I. Madero,	FISM18SF-054	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Subsidios	0048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	municipio de atlixco, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2018	1,340,828.00	1,340,828.00	1,340,828.00	1,340,828.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Falta: / Reintegró: en proceso de adjudicación
PUE18180201138833	Adquiramiento De Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Alvarez Obregon Y Calle Ignacio Zaragoza, En La Colonia Valle Sur Del Municipio De Atlixco, Puebla	FISM18SF-064	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	municipio de atlixco, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2018	801,883.00	801,883.00	801,883.00	801,883.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Falta: / Reintegró: en proceso de adjudicación