

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE180401494170	Proyecto de inversión	329,226.33	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329226.33, modificado:32926.33))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE OROQUEUES, ENTRE LA CALLE OTISGA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TURPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11825	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Oroques 49, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6996984, lat:20.46577881))	17/09/2018	10/10/2018	329,226.33	329,226.33	329,226.33	329,226.33	329,226.33	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-019-11825-18, contrasta:VARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:32926.33, importe_modificado:329226.33))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1494170)/proyecto_FIN, 1494170/proyecto_F NICIO, 1494170/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494384	Proyecto de inversión	488,834.68	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488834.68, modificado:488834.68))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE OROQUEUES 2DA ETAPA, ENTRE LA CALLE OTISGA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TURPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11836	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Laureles 14, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6996984, lat:20.46497211))	31/12/2018	31/03/2019	488,834.68	488,834.68	488,834.68	488,834.68	488,834.68	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-030-11836-18, contrasta:DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:488834.68, importe_modificado:488834.68))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1494384)/proyecto_FIN, 1494384/proyecto_F NICIO, 1494384/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494132	Proyecto de inversión	1,179,463.71	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179463.71, modificado:1179463.71))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DEL KM 0+06.80 AL KM 0+19.40, ENTRE LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA CALLE NICOLAS BRAVO	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA		N	0	0	268	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:50, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.66090393, lat:20.46650056))	20/07/2018	20/10/2018	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	1,179,463.71	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-013-11819-18, contrasta:VARGAS & VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1179463.71, importe_modificado:1179463.71))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1494132)/proyecto_FIN, 1494132/proyecto_F NICIO, 1494132/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494045	Proyecto de inversión	1,828,366.26	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828366.26, modificado:1828366.26))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA PROTECCION CIVIL 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11808	N	0	0	27890	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 4, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.69461117, lat:20.50456177))	30/03/2018	30/06/2018	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	1,828,366.26	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-004-11808-18, contrasta:ARQUITECTURA ROGALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1828366.26, importe_modificado:1828366.26))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1494045)/proyecto_FIN, 1494045/proyecto_F NICIO, 1494045/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494191	Proyecto de inversión	123,700.49	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.49, modificado:123700.49))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE OROQUEUES 2DA ETAPA, ENTRE LA CALLE OTISGA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TURPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11826	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Oroques 49, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6996984, lat:20.46566231))	25/09/2018	25/10/2018	123,700.49	123,700.49	123,700.49	123,700.49	123,700.49	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-020-11826-18, contrasta:VARGAS & VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:123700.49, importe_modificado:123700.49))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1494191)/proyecto_FIN, 1494191/proyecto_F NICIO, 1494191/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495888	Proyecto de inversión	390,183.43	(f1: (ciclo_recurso2015_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390183.43, modificado:390183.43))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMANOS CORDONA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		municipio de venustiano carranza	20150609	N	0	0	6850	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.67944336, lat:20.49391887))	26/08/2015	26/11/2015	390,183.43	390,183.43	390,183.43	390,183.43	390,183.43	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-029-11532-15, contrasta:VICELSA CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:390183.43, importe_modificado:390183.43))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1495888)/proyecto_FIN, 1495888/proyecto_F NICIO, 1495888/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495927	Proyecto de inversión	390,182.43	(f1: (ciclo_recurso2015_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390182.43, modificado:390182.43))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y MATAMOROS; Y CALLE PAOLA SOLA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PIRUA DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		municipio de venustiano carranza	20150899	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Justo Sierra 39, Col Centro, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.69884109, lat:20.45837866))	09/09/2015	09/12/2015	390,182.43	390,182.43	390,182.43	390,182.43	390,182.43	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-032-11536-15, contrasta:ARQUITECTURA ROGALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:390182.43, importe_modificado:390182.43))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1495927)/proyecto_FIN, 1495927/proyecto_F NICIO, 1495927/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495778	Proyecto de inversión	705,901.85	(f1: (ciclo_recurso2015_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705901.85, modificado:705901.85))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA IERA 1 ETAPA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		municipio de venustiano carranza	20150564	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:73040, Centro, Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.66983032, lat:20.50035061))	11/01/2019	11/01/2019	705,901.85	705,901.85	705,901.85	705,901.85	705,901.85	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-025-11528-15, contrasta:ARQUITECTURA ROGALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:705901.85, importe_modificado:705901.85))	(meta1: (unidad_medida Otros, avance:1.0))	(1495778)/proyecto_FIN, 1495778/proyecto_F NICIO, 1495778/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502254	Proyecto de inversión	155,222.62	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155222.62, modificado:155222.62))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA LOMA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE NICOTEPPEC	20181770	S	129	121	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificad a:160.0))	(geot1: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Pantepec, Pue., México, lon:-97.9386566, lat:20.52001833))	14/12/2018	28/12/2018	155,222.62	155,222.62	155,222.62	155,222.62	155,222.62	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoOPPD08170, contrasta:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS SNTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:159922.92, importe_modificado:159922.92))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:160.0))	(1502254)/proyecto_FIN, 1502254/proyecto_F NICIO, 1502254/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495899	Proyecto de inversión	390,182.43	(f1: (ciclo_recurso2015_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390182.43, modificado:390182.43))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		Municipio de Venustiano Carranza	20150705	N	0	0	27800	(meta1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 44, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.68929388, lat:20.50409188))	19/10/2015	19/11/2015	390,182.43	390,182.43	390,182.43	390,182.43	390,182.43	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMVC-033-11537-15, contrasta:Distribuidora Nacional de Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(meta1: (unidad_medida Lote, avance:1.0))	(1495899)/proyecto_FIN, 1495899/proyecto_F NICIO, 1495899/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502618	Proyecto de inversión	736,797.19	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736797.19, modificado:736797.19))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PAHUATLÁN, POR LLUVIA SEVERA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2016, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOLITLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT		20161975	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida Metros, meta:20.0, meta_modificad a:20.0))	(geot1: (cve_municipio:109, localidad:17, direccion:Libertad 31, Centro, Pue., México, lon:-98.15114239, lat:20.27564236))	02/03/2017	30/04/2017	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	736,797.19	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoOP/ADP/IST-20161870, contrasta:FATRAD PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:246012.16, importe_modificado:246012.16))	(meta1: (unidad_medida Metros, avance:20.0))	(1502618)/proyecto_FIN, 1502618/proyecto_F NICIO, 1502618/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502646	Proyecto de inversión	370,272.65	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370272.65, modificado:370272.65))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TLAOLANTONGO, POR LLUVIA SEVERA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2016, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAOLANTONGO, MUNICIPIO DE JOPALA.	Puebla	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT		20161976	N	0	0	2996	(meta1: (unidad_medida Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geot1: (cve_municipio:89, localidad:7, direccion:San Pedro Tlaolantongo, Pue., México, lon:-97.746411, lat:20.1465599))	15/12/2016	12/02/2017	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	370,272.65	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoOP/ADP/IST-20161870, contrasta:FATRAD PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:246012.16, importe_modificado:246012.16))	(meta1: (unidad_medida Lote, avance:1.0))	(1502646)/proyecto_FIN, 1502646/proyecto_F NICIO, 1502646/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301384634	Proyecto de inversión	96,849.05	(f1: (ciclo_recurso2015_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96849.05, modificado:96797.49))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA		N	0	0	96	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:783.09, meta_modificad a:783.09))	(geot1: (cve_municipio:111, localidad:16, direccion:Calle Loma Viciara, Puebla, México, lon:-97.9413116, lat:20.53764936))	23/07/2016	06/08/2016	96,797.49	96,797.49	96,797.49	96,797.49	96,797.49	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoMPP11-HIS/01010009-2016, contrasta:EMILIA DANIEL ROMQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:96797.49, importe_modificado:96797.49))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:783.09))	(1384634)/proyecto_FIN, 1384634/proyecto_F NICIO, 1384634/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180401500289	Proyecto de inversión	171,454.37	(f1: (ciclo_recurso2018_ramo23_modalidad1_u, prog_pue93, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171454.37, modificado:17154.37))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MECAPALPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE PANTEPEC	20181871	S	122	128	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificad a:165.0))	(geot1: (cve_municipio:111, localidad:19, direccion:Mecapalpa, Pue., México, lon:-97.8559676, lat:20.2615104))	02/01/2019	16/01/2019	171,454.37	171,454.37	171,454.37	171,454.37	171,454.37	(ctto1: (tipo_obraOtra, numero_contratoOP/ADP/IST-20161870, contrasta:FATRAD PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, monto:171454.37, importe_modificado:171454.37))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:165.0))	(1502289)/proyecto_FIN, 1502289/proyecto_F NICIO, 1502289/proyecto_F ROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502186																																