

ANO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE15150200511463	Proyecto de Inversión	20,020,020.02	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_gres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.00200200317, modificado:1.2051413887})	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Primera Etapa De Las Obras De Desvío De Aguas Residuales Y Pluviales En La Zona De La Ex Fábrica La Constancia	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150490	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.197499, lat:19.04399})	30/06/2015		12,055,141.38	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	9,124,283.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.75))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400620439	Proyecto de Inversión	2,697,300.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_gres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697300.0, modificado:2646140.37})	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Rehabilitación De La Iglesia Del Carmen En Tehuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151632	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.393055, lat:18.463888})	31/12/2015	01/04/2016	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	2,646,140.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150300571320	Proyecto de Inversión	198,405,778.90	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_gres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98405778918, modificado:1.95898180918})	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril - Cholula En Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20150575	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometros, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.27331, lat:19.089347})	30/09/2015		195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	195,898,180.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15150400595299	Proyecto de Inversión	59,940,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:I, prog_gres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.99407, modificado:5.985178667})	23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-Contingencias Económicas	Casa De Cultura Maculhechitl	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151434	N	0	0	3949071	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0))	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.1975, lat:19.043277})	29/12/2015		59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	59,851,786.00	{t1:01, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-283/2015-FED, contratos:ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK, S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:5.985178667, importe_modificado:5.985178667}}	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(666270/proyecto_P HOCES), 666270/proyecto_N ICO, 666270/proyecto_F1 N)	En Ejecución	Validado avances