

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE17170300966270	Proyecto de inversión	1,835,135.93	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835135.93, modificado:1835135.93])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De San Pedro Ocotlán, Municipio De Chia De La Sal	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170707	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=540.0]) (geol: [cve_municipio:56, localidad:2, direccion:, lon:-98.474444, lat:18.148053])	17/10/2017		1,835,135.93	1,835,135.93	1,834,907.93	1,834,907.93	1,834,907.93	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CHLA-R23-50005/2017, contratista:IBAHAN OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1838067.33, importe_modificado:1838067.33])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0)	(1100454/proyecto, INICIO)	1100454/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030096269	Proyecto de inversión	2,122,263.61	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122263.61, modificado:2122263.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Remodelación De La Plaza Principal De Chila De La Sal	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170754	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1145.22]) (geol: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:, lon:-98.484166, lat:18.111])	17/10/2017		2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	2,122,263.61	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CHLA-R23-50005/2017, contratista:CORPORATIVO FIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:2122263.61, importe_modificado:2122263.61])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.22)	(1100453/proyecto, INICIO)	1100453/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717030096267	Proyecto de inversión	1,024,525.20	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024525.2, modificado:1024525.2])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Localidad De San Pedro Ocotlán	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170751	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=474.72]) (geol: [cve_municipio:56, localidad:2, direccion:, lon:-98.474444, lat:18.148053])	17/10/2017		1,024,525.20	1,024,525.20	1,023,409.77	1,023,409.77	1,023,409.77	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CHLA-R23-50005/2017, contratista:IBAHAN OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1023409.77, importe_modificado:1023409.77])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.72)	(1100451/proyecto, INICIO)	1100451/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054754	Proyecto de inversión	899,100.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Dos Aulas Y Modulo Sanitario En Bachillerato Nueva Creacion En La Comunidad De Taxco	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20171658	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=360.0]) (geol: [cve_municipio:172, localidad:19, direccion:INAME7, lon:-97.952715, lat:19.10494])	22/12/2017	01/12/2017	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:C44-MTO-20171658-2017, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES SHERLEE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0)	(1191535/proyecto, INICIO)	1191535/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054839	Proyecto de inversión	1,496,103.30	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496103.3, modificado:1496103.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado Metálico En Cancha De Usos Múltiples En Jalacingo	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20171149	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=864.0]) (geol: [cve_municipio:172, localidad:33, direccion:CANCHA DE USOS MULTIPLES DE JALACINO, lon:-97.952715, lat:19.10494])	13/11/2017	01/12/2017	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	1,496,103.30	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:C38-MTO-20171149-2017, contratista:PROYECTA OBRAS Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1496103.3, importe_modificado:1496103.3])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0)	(1191668/proyecto, INICIO)	1191668/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054800	Proyecto de inversión	601,706.30	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601706.3, modificado:596906.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Resurreccion, Tehuacan Puebla	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN	20171230-17115	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:224, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	19/10/2017		596,906.10	596,906.10	596,906.10	596,906.10	596,906.10	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-AD-010/2017, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:596906.1, importe_modificado:596906.1])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191582/proyecto, INICIO)	1191582/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054877	Proyecto de inversión	14,187,069.73	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14187069737, modificado:14123638027])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Teatro En El Municipio De Tehuacán	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171360-17119	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103333])	01/11/2017		14,123,638.02	14,123,638.02	14,123,638.02	14,123,638.02	14,123,638.02	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-LO-010/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:14123638027, importe_modificado:14123638027])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191706/proyecto, INICIO)	1191706/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717020092933	Proyecto de inversión	1,068,196.55	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068196.55, modificado:0.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Tecuapán, Tochimilco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SMT	20170329	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=0.0]) (geol: [cve_municipio:188, localidad:7, direccion:, lon:-97.66287, lat:18.793291])	30/05/2017		-	-	-	-	-	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-LO-010/2017, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECHEA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:108900.0, importe_modificado:108900.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1028738/proyecto, INICIO)	1028738/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054786	Proyecto de inversión	1,098,900.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Talican Tototnapan En La Localidad De Talican	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	20171722	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=850.0]) (geol: [cve_municipio:172, localidad:38, direccion:ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.952715, lat:19.10494])	22/12/2017	01/12/2017	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:C46-MTO-20171722-2017, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECHEA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0)	(1191567/proyecto, INICIO)	1191567/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054876	Proyecto de inversión	12,398,215.37	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12398215377, modificado:1.235706247])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De La Casa De Cultura Principal A Mexita Cuicero	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171355-17120	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103333])	01/11/2017		12,357,062.40	12,357,062.40	12,357,062.40	12,357,062.40	12,357,062.40	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-LO-015/2017, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1235706247, importe_modificado:1.235706247])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191705/proyecto, INICIO)	1191705/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054796	Proyecto de inversión	988,677.14	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988677.14, modificado:98325.18])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria Col Rotario	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171223-17113	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	22/11/2017		983,255.18	983,255.18	983,255.18	983,255.18	983,255.18	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-IO-006-2017, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:98325.18, importe_modificado:98325.18])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191578/proyecto, INICIO)	1191578/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054802	Proyecto de inversión	455,113.80	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455113.8, modificado:45202.79])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Muro De Contencion De La Col. Fraternidad Antorcha	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171231-17116	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494])	23/11/2017		452,928.79	452,928.79	452,928.79	452,928.79	452,928.79	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOP-FORR-IO-009-2017, contratista:JOSE ROBERTO FELIZIANO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:98325.18, importe_modificado:98325.18])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191584/proyecto, INICIO)	1191584/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054825	Proyecto de inversión	3,296,700.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Mexita Cuicero	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171170	N	0	0	385	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:100, localidad:8, direccion:ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.952715, lat:19.10494])	08/11/2017	01/12/2017	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:BNV75-06/21443, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:NAUPAN, PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(1191637/proyecto, INICIO)	1191637/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170300965169	Proyecto de inversión	1,498,300.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498300.0, modificado:0.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Sanitarios Y Alumbrado En La Localidad De Mecapalapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170999	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=1.0]) (geol: [cve_municipio:111, localidad:38, direccion:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, lon:-97.959944, lat:20.526666])	01/09/2017		-	-	-	-	-	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:C50-MTO-20171683-2017, contratista:CONSTRUCTORA MARIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:549450.0, importe_modificado:549450.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1099121/proyecto, INICIO)	1099121/proyecto, P	Cancelado	Cancelada validada
2018	4	PUE17170401054934	Proyecto de inversión	549,450.00	(f1: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549450.0, modificado:549450.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion De Calle Los Sauces En La Comunidad De Cuapancingo	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20171583	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada=425.0]) (geol: [cve_municipio:172, localidad:6, direccion:INAME7, lon:-97.951111, lat:19.103333])	22/12/2017	01/12/2017	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato:C50-MTO-20171683-2017, contratista:CONSTRUCTORA MARIAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:549450.0, importe_modificado:549450.0])	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0)	(1191767/proyecto, INICIO)	1191767/proyecto, P	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	4	PUE17170401054936	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino La Huerta En El Barrio Banto Juarez (Segunda Etapa)	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	20171653	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:780.0])	(geo1: (cve_municipio:172, localidad:3, direccion:RUM467, lon:-97.95111, lat:18.10333))	22/12/2017	01/12/2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-45-MTDO-20171653-2017, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLIEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:780.0])	(191769/proyecto_1 NICIO)	191769/proyecto_1 P ROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17170401054943	Proyecto de inversión	199,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199800.0, modificado:199800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Eloxochitlán.	Puebla	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20173696	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:-lon:-97.95111, lat:19.10333))	01/11/2017		-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(191776/proyecto_1 NICIO,	191776/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	PUE180410202534	Proyecto de inversión	1,095,093.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095093.0, modificado:0.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHUMBRE DE LA EMPLANADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TOCHIMILCO	Puebla	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20170419	N	0	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0])	(geo1: (cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Veracruz, Cuautomatlita, Pue., México, lon:-98.6889985, lat:18.88712217))	12/07/2017	31/12/2017	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1502534/proyecto_1 NICIO)	1502534/proyecto_1 NICIO	En Ejecución	Registrado avances		
2018	4	PUE180301378912	Proyecto de inversión	2,197,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:2197800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE TULIPANES ENTRE LA CALLE AZALEAS Y CALLE NARDOS, EN SAN RAMON CASTILLOTLA LA PUEBLA PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181198 (70159)	N	0	0	0	160	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1434.34, meta_modificada:1434.34])	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Ramón Castillón, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.162612, lat:19.089283))	26/07/2018	08/09/2018	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEA/SPMP-2018-70155, contratista:ROSENDO MARQUEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2167221.77, importe_modificado:2167221.77))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1434.34])	(1378912/proyecto_1 NICIO,	1378912/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076653	Proyecto de inversión	1,398,600.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenida Ayuntamiento Entre Calle 8 Norte-Sur Y Carretera A Santa Cecilia Clavijero, Perteneciente Al Municipio De Ixcatelutla, Puebla	Puebla	Ixcatelutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180384	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.0])	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:7, direccion:-lon:-97.78546, lat:18.979455))	30/04/2018	01/04/2018	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEA/SPMP-2018-70155, contratista:ROSENDO MARQUEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1170.0])	(1214269/proyecto_1 F IN,	1214269/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301297615	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle para en la colonia la Resurrección Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70156	N	0	0	0	170	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1135.75, meta_modificada:1135.75])	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Boques de Maranzán, 72307 Puebla, Pue., México, lon:-98.1488775, lat:19.0628077))	26/08/2018	08/09/2018	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	1,977,765.14	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEA/SPMP-2018-70156, contratista:BUILDING INNOVATIVE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1977765.14, importe_modificado:1977765.14))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1135.75])	(1297615/proyecto_1 F IN,	1297615/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301378914	Proyecto de inversión	2,347,650.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347650.0, modificado:2347650.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 143 Y 145 PONIENTE, EN SAN BERNABE TIMOCHITLA, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181197 (70160)	N	0	0	0	220	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1477.49, meta_modificada:1477.49])	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0843888))	26/07/2018	08/09/2018	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEA/SPMP-2018-70160, contratista:CONSTRUCTORA MARRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2312292.01, importe_modificado:2312292.01))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1477.49])	(1378914/proyecto_1 NICIO,	1378914/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301378918	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE 1 SUR Y CALLE JADWIN, EN SAN RAMON CASTILLOTLA 2A, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2018120770162)	N	0	0	0	65	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:470.94, meta_modificada:470.94])	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San Ramón Castillón, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., México, lon:-98.162612, lat:19.089283))	24/08/2018	12/10/2018	999,000.00	993,683.50	298,105.05	298,105.05	298,105.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INEA/SPMP-2018-70162, contratista:COMERCIALIZADORA FERROSTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:993683.5, importe_modificado:993683.5))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:470.94])	(1378918/proyecto_1 NICIO,	1378918/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392291	Acción	2,088,139.17	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088139.17, modificado:2088139.17))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE OTILLO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE ATILCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	FOFIN-20180737	N	0	0	0	350	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1916.48, meta_modificada:1916.48])	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALE OTILLO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE ATILCO, lon:-98.434168, lat:18.908488))	13/08/2018	31/12/2018	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	622,441.75	622,441.75	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180737, contratista:ARG, JUAN-MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO PUEBLA, monto:2088139.17, importe_modificado:2088139.17))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1700.0])	(1392291/proyecto_1 NICIO,	1392291/proyecto_1 NICIO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494002	Proyecto de inversión	749,250.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO PARA LA CALLE 2 NORTE DE LA 6 ORIENTE Y LA 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20180778	N	0	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:932.38, meta_modificada:932.38])	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Carr. Internacional, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.0977772, lat:18.175174743))	11/09/2018	09/11/2018	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADPRO/2/SMT-20180778, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:932.38])	(1494002/proyecto_1 NICIO,	1494002/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301389063	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	20181565	N	0	0	0	550	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0])	(geo1: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 10, Centro, Pue., México, lon:-97.41411924, lat:20.09651101), geo2: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 12, Centro, Pue., México, lon:-97.41355062, lat:20.09691907))	16/10/2018	29/12/2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	497,347.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG OBRAPUB-FOFIN-201801, contratista:CAAMELIA ROSAS LEAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:394.0])	(1389063/proyecto_1 NICIO,	1389063/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392342	Acción	540,877.63	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540877.63, modificado:540877.63))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALMAZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	20180740	N	0	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0])	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908488))	30/07/2018	26/12/2018	540,877.63	540,877.63	540,877.63	162,263.29	162,263.29	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180740, contratista:ARG, JUAN-MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO PUEBLA, monto:540877.63, importe_modificado:540877.63))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:685.0])	(1392342/proyecto_1 NICIO,	1392342/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101175736	Proyecto de inversión	1,753,835.41	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753835.41, modificado:1753835.41))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De Calle Acacztin	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181301	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-lon:-98.30656, lat:19.050944))	29/06/2018	01/10/2018	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3008/SMT-20181301, contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748882.68, importe_modificado:1748882.68))	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1276599/proyecto_1 NICIO,	1276599/proyecto_1 F IN,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137870	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 5 Sur Entre 2 Poniente Y 3 Poniente.	Puebla	Tec																									

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE180301400952	Proyecto de inversión	1,026,229.31	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026229.31, modificado:1026229.31))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO EN LA COLONIA TEPEYAC MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181437	N	0	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1494.15, meta_modificada a:1494.15))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 de Mayo 615, Tepeyac, 75726 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39948511, lat:18.48814368))	17/08/2018	28/09/2018	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20181437, contratista:LA HACENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1025201.18, importe_modificado:1025201.18))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1494.15))	(1400952/proyecto_F IN, 1400952/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400858	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN COAPAN	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE VIALIDADES URBANAS	20181427	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1207.69, meta_modificada a:1207.69))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Av. de la juventud 3716, Coapan, 75795 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3732236, lat:18.43616511))	13/08/2018	21/09/2018	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20181427, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1207.69))	(1400858/proyecto_F IN, 1400858/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400908	Proyecto de inversión	1,185,475.54	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185475.54, modificado:1185475.54))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CASA BLANCA EN LA COL. ZOTUCUN	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181431	N	0	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1207.69, meta_modificada a:1061.59, meta_modificada a:1061.59))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Camino Viejo a San Diego, El Solobito, 75784 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3712236, lat:18.44092185))	16/08/2018	18/09/2018	1,181,819.83	1,181,819.83	1,181,819.83	1,181,819.83	1,181,819.83	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20181431, contratista:LA HACENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:108193.56, importe_modificado:353145.95))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1061.59))	(1400908/proyecto_F IN, 1400908/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494063	Proyecto de inversión	1,254,769.04	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256789.04, modificado:1256789.04))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PASO DE CORTES.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181232	N	0	0	1	1	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:860.28, meta_modificada a:860.28))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. de Mayo 58, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-98.3897807, lat:19.05162031))	26/09/2018	24/12/2018	1,254,766.44	1,254,766.44	787,341.44	787,341.44	787,341.44	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20181232, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1254766.44, importe_modificado:1254766.44))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:860.28))	(1494063/proyecto_F IN, 1494063/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301392895	Acción	8,162,500.25	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162500.25, modificado:8162500.25))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN EL ENCANTO DEL CERIL EN ATLÚCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA	20180742	N	0	0	0	450	(meta1: (unidad_medida: 'Lote, meta:1.0, meta_modificada a:2904.58))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL ENCANTO DEL CERIL, ATLÚCO, Puebla, lon:-98.484168, lat:18.008848))	05/09/2018	31/12/2018	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	2,448,750.08	2,448,750.08	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOIN-20180742, contratista:OBRAS CIVILES ELCTRICAS Y METALICAS S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLÚCO PUEBLA, monto:8162500.25, importe_modificado:8162500.25))	(meta1: (unidad_medida: 'Lote, avance:2120.0))	(1392895/proyecto_F IN, 1392895/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401493734	Proyecto de inversión	869,130.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:869130.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN SEBASTIAN, TEZUTLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezcutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181723	N	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:789.88, meta_modificada a:789.88))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 58, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-97.3759702, lat:19.85594351))	27/12/2018	24/02/2019	869,130.00	855,499.73	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO13/SMT-20181723, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:85499.73, importe_modificado:85499.73))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0))	(1493734/proyecto_F IN, 1493734/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301378900	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO DE LA COL.LA JOYA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181192 (70157)	N	0	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:675.0, meta_modificada a:675.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Opalo, La Joya, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-98.148195, lat:18.9939799))	26/07/2018	08/09/2018	999,000.00	986,676.51	642,803.37	642,803.37	642,803.37	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20181192, contratista:GRUPO CONSTRUCTOIR BLANCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:986676.51, importe_modificado:986676.51))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:675.0))	(1378900/proyecto_F IN, 1378900/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494473	Proyecto de inversión	2,797,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:2797200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y ALIBRAMIENTO PUBLICO SOLAR DE LA CALLE PRINCIPAL EN AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Ayotxoco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA	20181566	N	0	0	0	3500	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1654.0, meta_modificada a:1654.0))	(geo1: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Central Benito Juárez 1, Centro, Pue., México, lon:-97.41683237, lat:19.0970398))	29/10/2018	28/02/2019	2,797,200.00	2,797,200.00	1,433,394.26	1,433,394.26	1,433,394.26	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG OBRAPUB-FORTAFIN 201802, contratista:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:2797200.0, importe_modificado:2797200.0))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:854.0))	(1494473/proyecto_F IN, 1494473/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180101076651	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Avenida 3 Poniente Y Libramiento Acatlan En La Localidad De San Juan Ixcacuitla, Puebla	Puebla	Ixcacuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180414	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1.0, meta_modificada a:972.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:, lon:-97.7856, lat:18.5794651))	30/04/2018	01/04/2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLA, PUEBLA, monto:998147.4, importe_modificado:998147.4))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:972.0))	(1214267/proyecto_F IN, 1214267/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075964	Proyecto de inversión	3,205,791.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205791.0, modificado:3205791.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa Del Pavimeto De La Calle Al Panteon En La Localidad De Ignacio Allende, En El Municipio De Atlixcoayuan	Puebla	Atlixcoayuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180287	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1.0, meta_modificada a:1052.55))	(geo1: (cve_municipio:80, localidad:3, direccion:,,,,,Atlixcoayuan,Puebla,México, lon:-97.62923, lat:20.0192466))	30/04/2018	01/04/2018	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL20180005, contratista:CONSTRUCCIONES MIERBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixcoayuan, Puebla., monto:3205791.0, importe_modificado:3205791.0))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1052.55))	(1213440/proyecto_F IN, 1213440/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137484	Proyecto de inversión	1,491,889.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491889.2, modificado:1491889.2))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Niños Heroes De La Colonia San Felipe, En El Municipio De Atlixco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180846	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:0, direccion:, lon:-97.29918, lat:18.366767))	22/05/2018	01/08/2018	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADFO14/SMT-20180846, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1461978.96, importe_modificado:1461978.96))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1.0))	(1276546/proyecto_F IN, 1276546/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075968	Proyecto de inversión	2,043,144.61	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043144.61, modificado:203896.05))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Con Techumbre De La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines C.C.T. 21aV0832L, En La Localidad De San Francisco Xictepetlan, Atlixcoayuan	Puebla	Atlixcoayuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180319	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1.0, meta_modificada a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:2, direccion:, lon:-97.82222, lat:18.981666))	30/04/2018	01/04/2018	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONRA-88-AAP-20180319, contratista:ACADADOS Y MANUEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixcoayuan, Puebla., monto:203896.05, importe_modificado:203896.05))	(meta1: (unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:1.0))	(1213444/proyecto_F IN, 1213444/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400868	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHUAUTLA	Puebla	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA	20181637	N	0	0	0	1000														

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180201137460	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Los Laureles, En El Municipio De Atlixpe, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180886	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot1: (cve_municipio:13, localidad:0, direccion:, lon:-97.2918, lat:18.366787))	22/05/2018	24/08/2018	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/AJ0602/SMT-20180886, contratista:ALFONSO QUIROGA GONZALEZ, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:49009.88, importe_modificado:49009.88))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1276519/proyecto_, PROCCISO, 1276519/proyecto_I IN, 1276519/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201075970	Proyecto de Inversión	1,509,684.17	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:1509684.17, modificado:1506443.32))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adecuación A Techumbre En La Esplanada De La Localidad De San Juan Amec: Municipio De Atlixhuacán Para Construcción De Auditorio En San Juan Amec: Atlixhuacán	Puebla	Atlixhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180320	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot1: (cve_municipio:22, localidad:3, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.981666))	30/04/2018	01/04/2018	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/M-R3-MAP-20180320, contratista:CONSTRUCIONES TIYACA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXHUACAN, monto:1506443.52, importe_modificado:1506443.52))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1213447/proyecto_, PROCCISO, 1213447/proyecto_I IN, 1213447/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180101401011	Proyecto de Inversión	39,960,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:3.9967, modificado:3.9967))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL FORO CULTURAL DE LA MÚSICA Y ARTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181603	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:709.14, meta_modificad a:709.14)) (geot1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:7A, #78 040, Norte 1, Centro, Cuernavaca, Pue., Mexico, lon:-98.10846153, lat:19.04716819))	07/09/2018	31/12/2018	39,960,000.00	38,756,632.76	1,603,722.73	1,603,722.73	1,603,722.73	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PA013/SMT-20181603, contratista:MC CARTHEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.8756627867, importe_modificado:3.78566377867))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1401011/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401493761	Proyecto de Inversión	489,510.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:489510.0, modificado:489510.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPETINTAN EN SAN JUAN ACATENO, TEZUTLAN, PUEBLA	Puebla	Tezcutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181729	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:466.67, meta_modificad a:466.67)) (geot1: (cve_municipio:174, localidad:16, direccion:21 de Mar 10, Primera, San Juan Acateno, Pue., Mexico, lon:-97.387066, lat:19.19353737))	27/12/2018	24/02/2019	489,510.00	481,869.92	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP032/SMT-20181729, contratista:ALFONSO QUIROGA GONZALEZ, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:481869.92, importe_modificado:481869.92))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1493761/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180201137503	Proyecto de Inversión	388,370.48	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:388370.48, modificado:388370.48))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Revestimiento De Camino Sacacochesat De San Jeronimo Axochitlan Municipio De San Jose Miahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181168	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0)) (geot1: (cve_municipio:129, localidad:0, direccion:, lon:-97.287655, lat:18.280238))	20/06/2018	01/09/2018	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP004/SMT-20181168, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382509.91, importe_modificado:382509.91))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1276565/proyecto_, PROCCISO, 1276565/proyecto_I IN, 1276565/proyecto_F INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201136560	Proyecto de Inversión	1,446,991.56	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:1446991.56, modificado:142402.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Estampado, Guarniciones Y Banquetas, De La Calle Central Guerrero Entre La Carretera Acatlan- Maricaya Y Calle De Los Maestros, En La Localidad De San Pablo Amicano, Mun	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20181281	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1093.9)) (geot1: (cve_municipio:113, localidad:0, direccion:, lon:-98.302646, lat:18.188756))	01/07/2018	-	1,420,402.88	1,420,402.88	1,254,849.78	1,254,849.78	1,254,849.78	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP019/SMT-20181281, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1275542/proyecto_, INICIO, 127542/proyecto_F INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1803014010105	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIATLAPANALIA.	Puebla	Tlatlaol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181638	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificad a:420.0)) (geot1: (cve_municipio:183, localidad:20, direccion:Corregidora 3A, Centro, Pue., Mexico, lon:-97.9229402, lat:20.13849044))	14/09/2018	31/12/2018	499,500.00	498,507.33	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP022/SMT-20181638, contratista:CONCRETAALIZADORA FIERRETTI S.A DE CV., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498507.33, importe_modificado:498507.33))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1401035/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400956	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 2072ICAZAPA	Puebla	Tlatlaol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181517	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificad a:439.5)) (geot1: (cve_municipio:183, localidad:21, direccion:Unimad Road, Puebla, Mexico, lon:-97.93839455, lat:20.20147372))	30/08/2018	17/11/2018	499,500.00	498,135.34	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP024/SMT-20181517, contratista:CONCRETAALIZADORA FIERRETTI S.A DE CV., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498135.34, importe_modificado:498135.34))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1400956/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392314	Acción	2,214,393.74	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:2214393.74, modificado:2214393.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE, DEL KM 0+000 AL KM 0+269, EN LA COLONIA SAN ALFONSO, ATLIXCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20180718	N	0	0	450	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificad a:1755.0)) (geot1: (cve_municipio:19, localidad:207, direccion:CALLE REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.434168, lat:18.908848))	30/07/2018	20/12/2018	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	2,121,648.73	2,121,648.73	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOHN-20180739, contratista:CONYETEC SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2214393.74, importe_modificado:2214393.74))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1660.0))	(1392314/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392363	Acción	2,483,873.64	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:2483873.64, modificado:2483873.64))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAGUEYCTO EN SAN ISIDRO HUICUTEC, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Atlixco	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20180741	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida :Lote, meta:1.0, meta_modificad a:412.5)) (geot1: (cve_municipio:19, localidad:8, direccion:COL. ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848))	05/09/2018	31/12/2018	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	745,162.09	745,162.09	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOHN-20180741, contratista:CONYETEC SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2483873.64, importe_modificado:2483873.64))	(meta1: (unidad_medida :Lote, avance:365.0))	(1392363/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301400880	Proyecto de Inversión	607,266.42	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:607266.42, modificado:595199.26))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO DE TLAINTIA APANTLE EN SAN MATEO TLACUACALCO MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Puebla	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SMT	20181436	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificad a:556.0)) (geot1: (cve_municipio:129, localidad:4, direccion:Morelos, Puebla, Mexico, lon:-97.32647923, lat:18.28820999))	15/08/2018	18/10/2018	595,199.26	595,199.26	595,199.26	595,199.26	595,199.26	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP018/SMT-20181436, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:595199.26, importe_modificado:595199.26))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:656.0))	(1400880/proyecto_, INICIO, 1400880/proyecto_I IN, 1400880/proyecto_P ROCCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401493961	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO EN EL BARRIO GUADALUPE	Puebla	San Salvador de Iteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181705	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:547.57, meta_modificad a:547.57)) (geot1: (cve_municipio:142, localidad:3, direccion:B, Judrea 7291, Primera, 75167 Santa Maria Coatepec, Pue., Mexico, lon:-97.592587, lat:19.109589))	26/11/2018	24/01/2019	499,500.00	496,416.80	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/AJ0601/SMT-20181705, contratista:CONCRETAALIZADORA FIERRETTI S.A DE CV., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:496416.8, importe_modificado:496416.8))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1493961/proyecto_, INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494038	Proyecto de inversión	1,446,991.56	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:1446991.56, modificado:1446991.56))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE BRANITO JUAREZ Y 5 SUR, EN SAN JUAN LLANO GRANDE, SAN PEDRO YELOTLAHUACA	Puebla	San Pedro Yeloatlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181238	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:881.02, meta_modificad a:881.02)) (geot1: (cve_municipio:141, localidad:3, direccion:Av. Central Guerrero 53, San Francisco, Pue., Mexico, lon:-98.053324, lat:18.12073853))	29/08/2018	26/12/2018	1,411,913.13	1,411,913.13	1,235,377.82	1,235,377.82	1,235,377.82	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ADP063/SMT-20181238, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13))	(meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:792.56))	(1494038/proyecto_, PROCCISO, 1494038/proyecto_I INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301386705	Proyecto de Inversión	244,642.65	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCINOS), monto:244642.65, modificado:244642.65))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA																								

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301378910	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99900.0, modificado:99900.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COL. PATRIA NUEVA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181188 (70158)	N	0	0	70	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:769.18, meta_modificado: a:769.18))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Francisco Totomihuacan, Puebla, Pue, México, lon:-98.196644, lat:18.973678))	26/07/2018	08/09/2018	999,000.00	988,522.88	296,556.86	296,556.86	296,556.86	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/INE11/SSMP-2018-70158, contrata:GRUPO CONALIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:988522.88, importe_modificado:988522.88))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:769.18)	(1378910/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392306	Acción	416,250.61	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416250.61, modificado:416250.61))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE ANTONIO CARBANA, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELIZAB CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLILCO	Puebla	Atlixco		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	20180738	N	0	0	425	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:448.72, meta_modificado: a:448.72))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE ANTONIO CARBANA, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELIZAB CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLILCO, lon:-98.434168, lat:18.908481))	23/08/2018	20/12/2018	416,250.61	416,250.61	416,250.61	124,875.19	124,875.19	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FOH-20180738, contrata: ELOISA SARGA GARCIA ALICIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:416250.61, importe_modificado:416250.61))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:390.00)	(1392306/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137501	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador Principal En La Localidad De Itzotlaya	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181296	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:295.95))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:0, direccion:, lon:-97.938469, lat:20.521802))	30/07/2018		498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO13/SMT-20181296, contrata:CONSTRUCCIONES ATANACIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498631.45, importe_modificado:498631.45))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:295.95)	(1276563/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301378921	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, COLONIA UNION ANTORCHITA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181206 (70165)	N	0	0	160	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:111.53, meta_modificado: a:1121.51))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Unión Antorchita, Puebla, Pue., México, lon:-98.2643741, lat:18.566646))	15/08/2018	13/09/2018	2,497,500.00	2,451,837.68	2,400,644.00	2,400,644.00	2,400,644.00	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/INE12/SSMP-2018-70165, contrata:PROTECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:245187.68, importe_modificado:2451837.68))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1121.51)	(1378921/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201075966	Proyecto de inversión	2,788,209.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788209.0, modificado:2788209.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cancha Y Techado De La Escuela Telesecundaria Ignacio Jose De Alameda Y Usanga C.C.T. Lido0489 En El Municipio De Atlixquayan, Estado De Puebla	Puebla	Atlixquayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180410	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1013.25))	(geo1: (cve_municipio:80, localidad:1, direccion:, lon:-97.623923, lat:20.012964))	30/04/2018	01/04/2018	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:AT/2018/006, contrata:LA MASION CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixquayan, Puebla., monto:2788209.0, importe_modificado:2788209.0))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1013.25)	(1213442/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137511	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:598389.26))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De El Pozo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181233	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:0, direccion:, lon:-97.938469, lat:20.521802))	30/07/2018		598,389.25	598,389.25	539,249.98	539,249.98	539,249.98	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO58/SMT-20181233, contrata:CONSTRUCCIONES ATANACIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598389.26, importe_modificado:598389.26))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.99)	(1276573/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400970	Proyecto de inversión	398,196.83	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398196.83, modificado:398196.83))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COYOPOL, TEIXTLIYAN, PUEBLA	Puebla	Teixtliyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181124	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:388.67, meta_modificado: a:386.67))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:6, direccion:Alameda Centro, 71800 Texitliyan, Pue., México, lon:97.30772181, lat:19.8177038))	03/07/2018	31/12/2018	398,196.83	398,196.83	348,323.87	348,323.87	348,323.87	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO13/SMT-2018124, contrata:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:398196.83, importe_modificado:398196.83))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:347.61)	(1400970/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137663	Proyecto de inversión	249,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Del Andador Vicente Guerrero En Atlixca, Teixtliyan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181234	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:296.00))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:0, direccion:, lon:-97.308678, lat:19.817991))	22/06/2018	01/09/2018	249,742.45	249,742.45	194,679.78	194,679.78	194,679.78	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO58/SMT-20181234, contrata:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249742.46, importe_modificado:249742.46))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.92)	(1276742/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201137584	Proyecto de inversión	249,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Andador Plutarco Elias Calles En Jardines De Teixtliyan, Ahuatem Teixtliyan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181297	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:225.71))	(geo1: (cve_municipio:174, localidad:0, direccion:, lon:-97.308678, lat:19.817991))	26/06/2018	01/09/2018	249,648.85	249,648.85	216,266.72	216,266.72	216,266.72	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO10/SMT-20181297, contrata:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249648.85, importe_modificado:249648.85))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:194.11)	(1276652/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400872	Proyecto de inversión	1,119,982.74	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119982.74, modificado:1119982.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA ROSA Y ENCINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181433	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:108.36, meta_modificado: a:108.36))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Guayupan 37, Arbolitos de Guadalupe, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1932129, lat:19.0562288))	16/08/2018	31/12/2018	1,119,982.74	1,110,845.46	45,966.02	45,966.02	45,966.02	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/ADFO13/SMT-20181433, contrata:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERILCA M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:110845.46, importe_modificado:110845.46))	(unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.00)	(1400872/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301378919	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUETZALCOATLI" DE LA COL. GRAN TENOCHTITLAN"	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181210(70164)	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1223.78, meta_modificado: a:1223.78))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., México, lon:-98.2062614, lat:19.0219154))	14/08/2018	12/09/2018	2,497,500.00	2,442,202.10	732,660.63	732,660.63	732,660.63	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/INE11/SSMP-2018-70164, contrata:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUCKS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:244202.1, importe_modificado:244202.1))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1223.78)	(1378919/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301378920	Proyecto de inversión	1,698,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLAVEL DE LA COL. VIVEROS DEL VALLE	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181209(70163)	N	0	0	172	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificado: a:1144.8))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Viveros del Valle, Puebla, Pue., México, lon:-98.148289, lat:19.0710551))	08/08/2018	06/09/2018	1,698,300.00	1,675,063.06	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/INE11/SSMP-2018-70163, contrata:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1675063.06, importe_modificado:1675063.06))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1144.8)	(1378920/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201076554	Proyecto de inversión	1,248,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:1248750.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle 7 Norte Y Calle Reforma En El Barrio De Dolores, Perteneciente Al Municipio De Ixcapixtla, Puebla	Puebla	Ixcapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180362	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1242.00))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:4, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979453))	30/04/2018	01/04/2018	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:RI-0180362-E2-2018, contrata:TERESA LETICIA MACBORGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXCAPIXTLA, PUEBLA, monto:1248199.0, importe_modificado:1248199.0))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1242.00)	(1214270/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301297607	Proyecto de inversión	3,325,567.26	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325567.26, modificado:3325567.26))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación con concreto hidraulico de la calle 131 oriente en guadalupe Hidalgo segunda seccion Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70155	N	0	0	240	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2036.08, meta_modificado: a:2036.08))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Roca, Puebla, Pue., México, lon:-98.249603, lat:18.9708134))	26/07/2018	08/09/2018	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	(ctto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CP/3FE3/SSPMP-2018-70155, contrata:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERILCA M & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3272459.49, importe_modificado:3272459.49))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2036.08)	(1297607/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392034	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAXAPOTITLA EN LA LOCALIDAD CUANICALA	Puebla	Huachuichingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUICHINGO	18041	N	0	0	296	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificado: a:20.00))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:13, direccion:CUANICALA, HUACHUICHINGO, lon:-98.05134, lat:20.146959))	06/09/2018	06/12/2018	179,820.00	179,820.00	179,820.00</							

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301392393	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TENANGO	Puebla	Huauclanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18044	N	0	0	320	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta310.0, meta_modificada a310.0])	(geo1: (cve_municipio71, localidad27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	10/09/2018	10/12/2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHO/044-2018, contratista:ADRIANA ABILA CRUZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0))	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance93.0])	(1392393/proyecto_ INICIO, 1392393/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392409	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LOMA 2 EN LA LOCALIDAD DE TILCOMULCO	Puebla	Huauclanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18045	N	0	0	210	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta620.0, meta_modificada a620.0])	(geo1: (cve_municipio71, localidad33, direccion:TILCOMULCO, HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	10/09/2018	10/12/2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHO/045-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance186.0])	(1392409/proyecto_ INICIO, 1392409/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392919	Acción	643,709.24	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643709.24, modificado:643709.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EJERCITO NACIONAL, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y KM 0+070 EN SANTA MONICA, ATLILCO	Puebla	Atlixco	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	20181441	N	0	0	350	(meta1: [unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificada a73.1])	(geo1: (cve_municipio18, localidad1, direccion:COL. SANTA MONICA, lon:-98.434168, lat:18.908848))	14/09/2018	12/12/2018	643,709.24	643,709.24	643,709.24	341,953.34	341,953.34	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:FOHN-20181441, contratista:ARG. JUAN VAZQUEZ VALDELO, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO PUEBLA, monto:643709.24, importe_modificado:643709.24))	(meta1: [unidad_medida Lote, avance68.0])	(1392919/proyecto_ INICIO, 1392919/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301392414	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSEO EN LA COLONIA LA PALMA	Puebla	Huauclanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18046	N	0	0	600	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada a1.0])	(geo1: (cve_municipio71, localidad1, direccion:Tamaulipas, Republica Mexicana, La Palma, 23178 Huauclanango, Pue., México, lon:-98.0584502, lat:20.18228203))	07/09/2018	07/12/2018	239,760.00	239,760.00	239,760.00	239,760.00	239,760.00	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:MHO/046-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance0.3])	(1392414/proyecto_ INICIO, 1392414/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392992	Acción	678,710.87	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REMODELACION DE BODEGA EN JARDON DE NIÑOS PRADOS EL LEON, ATLILCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA		N	0	0	50	(meta1: [unidad_medida Lote, meta1.0, meta_modificada a118.36])	(geo1: (cve_municipio19, localidad216, direccion:COL. EL LEON, lon:-98.434168, lat:18.908848))	14/09/2018	12/12/2018	678,710.87	678,710.87	678,710.87	203,613.26	203,613.26	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:FOHN-20181448, contratista:EDIFICACIONES VOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO PUEBLA, monto:678710.87, importe_modificado:678710.87))	(meta1: [unidad_medida Lote, avance100.0])	(1392992/proyecto_ INICIO, 1392992/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180401496239	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN VICENTE GUERRERO, QUINTA, PUEBLA	Puebla	Quinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUINTA, PUEBLA	20181731	N	0	0	1486	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1050.0, meta_modificada a1050.0])	(geo1: (cve_municipio107, localidad8, direccion:Calle Sarabia Norte, Puebla, México, lon:-97.6544559, lat:20.12491731))	01/12/2018	28/02/2019	999,000.00	999,000.00	536,848.18	536,848.18	536,848.18	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CON-MOP-FF03181731-001, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE QUINTA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance54.27])	(1496239/proyecto_ INICIO, 1496239/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301391269	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497193.49))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	RED DE DRENAJE DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CATARINA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181135	N	0	0	80	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada a1.0])	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Sin Nombre (1), Libertad, Puebla, México, lon:-98.18818476, lat:18.90209191))	13/08/2018	21/10/2018	497,193.49	497,193.49	497,193.49	497,193.49	497,193.49	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:SOAFAPI/FOHN-2018-005-OP, contratista:GOMEZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:497193.49, importe_modificado:497193.49))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1393269/proyecto_ INICIO, 1393269/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401497335	Proyecto de inversión	767,872.88	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767872.88, modificado:767872.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE 3 NORTE, ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, EN COLONIA EL CENTRO, ATLILCO.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA		N	0	0	455	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta764.0, meta_modificada a764.0])	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Construccion 6, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43338013, lat:18.90884888))	14/09/2018	12/12/2018	767,872.88	767,872.88	767,872.88	314,875.54	314,875.54	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:FOHN-20181440, contratista:ARG. JUAN VAZQUEZ VALDELO, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO PUEBLA, monto:767872.88, importe_modificado:767872.88))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance55.0])	(1497335/proyecto_ INICIO, 1497335/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500512	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION DE LA COL. TLANEE	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181896	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta369.36, meta_modificada a369.36])	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.04143988))	16/10/2018	12/02/2019	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	1,310,101.05	1,310,101.05	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:CARPEE-18022018-FED.B, contratista:MARIO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2995261.76, importe_modificado:2995261.76))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance47.74])	(1500512/proyecto_ INICIO, 1500512/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401501737	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA COLONIA EL ARIACATLAL	Puebla	Huauclanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18082	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta315.0, meta_modificada a315.0])	(geo1: (cve_municipio71, localidad1, direccion:Huauclanango, Pue., México, lon:-98.0628862, lat:20.1757091))	06/09/2018	06/12/2018	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:MHO/082-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance94.5])	(1501737/proyecto_ INICIO, 1501737/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180201139475	Proyecto de inversión	557,842.60	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557842.6, modificado:554524.11))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Adeguamiento En La Privada 5 De Mayo Entre Calle Del Camero Y Emiliano Zapata, En La Localidad De San Vicente Municipio De Tehuacan	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	20180510-18049	N	0	0	296	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada a1.0])	(geo1: (cve_municipio156, localidad1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL CAMERO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.93055, lat:18.463888))	26/04/2018	01/05/2018	554,524.11	554,524.11	554,524.11	554,524.11	554,524.11	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:SIAMT-DOP-FOHN1001/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:554524.11, importe_modificado))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(1278722/proyecto_ INICIO, 1278722/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201139462	Proyecto de inversión	496,496.81	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496496.81, modificado:493274.02))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios En La Escuela Prescolar Melchor Ocampo C.C.T. 21d6c1001 De La Localidad San Pablo Tepetzingo.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	20180545-18048	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada a1.0])	(geo1: (cve_municipio156, localidad18, direccion:PRESCOLAR MELCHOR OSCARPO C.C.T. 21DCC1001 DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPETZINGO, lon:-97.93055, lat:18.463888))	27/04/2018	01/07/2018	493,274.02	493,274.02	493,274.02	493,274.02	493,274.02	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:SIAMT-DOP-FOHN1002/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:493274.02, importe_modificado))	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance1.0])	(1278709/proyecto_ INICIO, 1278709/proyecto_P ROCESO, 1278709/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301393226	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497885.31))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	RED DE DRENAJE DE LOMAS COATEPEC	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181150	N	0	0	1520	(meta1: [unidad_medida Otros, meta1.0, meta_modificada a1.0])	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Tajin, Otros, meta1.0, San Francisco Tetehmekacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.16415472, lat:18.934971))	13/08/2018	21/10/2018	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	([cto1: (tipo_obraObr, numero_contrato:SOAFAPI/FOHN-2018-004-OP, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1497885.31, importe_modificado:1497885.31))	(meta1: [unidad_medida Otros, avance1.0])	(1393226/proyecto_ INICIO, 1393226/proyecto_P ROCESO, 1393226/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301393325	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:994658.53))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL LA VENTA, QUINTA AXIUMUL DE SAN FRANCISCO TOTIHUEACAN, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	2018																		

OCDLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180101074498	Proyecto de inversión	1,398,600.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHTEPEC DEL MUNICIPIO DE COXCATÁN	Puebla	Coxcatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180328	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±18.0)) (geol: (cve_municipio:33, localidad:8, direccion:, lon: -97.78546, lat:20.1879451))	30/04/2018	01/04/2018	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCOX/2018-20180328, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERRANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:±18.0))	(1214006/proyecto_NICIO, 1214008/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301392881	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE AHUACATLAN	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18049	N	0	0	210	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada: ±790.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:2, direccion:DE AHUACATLAN, HUALCHINGANGO, lon: -98.05134, lat:20.174698))	06/09/2018	06/12/2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH04/04-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:237.0))	(1392883/proyecto_NICIO, 1392881/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076700	Proyecto de inversión	2,253,650.66	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253650.66, modificado:2253650.66))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y EL VADO, EN LA LOCALIDAD DE PIATLA, MUNICIPIO PIATLA	Puebla	Piatta		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180298	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1615.93)) (geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:, lon: -97.78546, lat:18.9794501))	30/04/2018	01/04/2018	-	-	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:20180298 RAMO23-2018, contratista:DESAER LADORA BAAFAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIATLA, monto:2253650.66, importe_modificado:2253650.66))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:±1515.93))	(1214332/proyecto_FIN, 1214332/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400160	Proyecto de inversión	699,300.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOMILCO	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18069	N	0	0	120	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada: ±736.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMILCO, HUALCHINGANGO, lon: -98.05134, lat:20.174698))	10/09/2018	10/12/2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH0/08-2018, contratista:MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:220.8))	(1400160/proyecto_NICIO, 1400160/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400183	Proyecto de inversión	299,700.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2109P2120 DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18080	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada: ±150.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:8, direccion:LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUALCHINGANGO, lon: -98.05134, lat:20.174698))	10/09/2018	10/12/2018	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH0708-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:45.0))	(1400183/proyecto_NICIO, 1400183/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400654	Proyecto de inversión	649,350.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.0, modificado:649350.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DE LA COLONIA CHAPATEPEC	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18039	N	0	0	115	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada: ±880.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUALCHINGANGO, lon: -98.05134, lat:20.174698))	06/09/2018	06/12/2018	194,800.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH0/09-2018, contratista:ARACELIO RICARDO RIOS VALDERABANO, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:649350.0, importe_modificado:649350.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:294.0))	(1400654/proyecto_NICIO, 1400654/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076880	Proyecto de inversión	749,250.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE Primera Etapa De Salón De Usos Múltiples De La Localidad De Ejido Guadalupe Del Municipio De Zapotitlán, Puebla	Puebla	Zapotitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180468	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)) (geol: (cve_municipio:209, localidad:17, direccion:, lon: -97.78546, lat:18.979451))	30/04/2018	01/04/2018	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:1885633, contratista:IN NORMA ROMAN LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:748451.633, importe_modificado:748451.633))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1214653/proyecto_NICIO, 1214653/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301399902	Proyecto de inversión	1,012,860.54	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012860.54, modificado:1012860.54))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COL. JUQUILITAS 2 DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181668	N	0	0	248716	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:526.61, meta_modificada: ±526.61)) (geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Tehuacan, Puebla, lon: 97.391999, lat:18.462144))	09/10/2018	05/02/2019	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	921,059.33	921,059.33	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-180/2018-FED.A, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1009911.13, importe_modificado:1009911.13))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:526.61))	(1399902/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401501769	Proyecto de inversión	975,657.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975657.0, modificado:975657.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNDA VISTA EN TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18089	N	0	0	450	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:715.94, meta_modificada: ±715.94)) (geol: (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Linda Vista, Tlaquepa, 73161 Tenango de las Flores, Pue., México, lon: -97.9398263, lat:20.20421242))	06/09/2018	06/12/2018	292,697.10	292,697.10	292,697.10	292,697.10	292,697.10	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MH0/08-2018, contratista:C.ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:975657.0, importe_modificado:975657.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:±14.74))	(1501769/proyecto_NICIO, 1501769/proyecto_F	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301400005	Proyecto de inversión	349,650.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:348862.6))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRILAL NUEVO	Puebla	Pantepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181663	N	0	0	689	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada: ±510.0)) (geol: (cve_municipio:111, localidad:33, direccion:Nuevo Carrilal, Pantepec, Puebla, lon: 97.838491, lat:18.923162))	05/10/2018	03/12/2018	348,862.60	348,862.60	348,862.60	348,862.60	348,862.60	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-176/2018-FED.C, contratista:CONSTRUCCIONES INARCOL SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:348862.6, importe_modificado:348862.6))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:510.0))	(1400005/proyecto_NICIO, 1400005/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301399953	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EQUIDORON MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181667	N	0	0	2661	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1357.23, meta_modificada: ±1357.23)) (geol: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San Vicente Buenavista, Acatlan, lon: -98.48866, lat:18.202361))	09/10/2018	06/04/2019	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,441,829.99	1,441,829.99	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SAUDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:599.78))	(1399953/proyecto_NICIO, 1399953/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401497792	Proyecto de inversión	678,710.87	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMODELACION DE MODELO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BRAULIO RODRIGUEZ C.C.T. 2109P261 EN COLONIA CABRERA, MUNICIPIO DE ATLÚCO.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA	FOFIN-20181458	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:374.52, meta_modificada: ±374.52)) (geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Concepcion Cabrera, Atlixco, Pue., México, lon: -98.4995919, lat:18.9225018))	14/09/2018	12/12/2018	578,636.55	578,636.55	578,636.55	386,562.17	386,562.17	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FOFN-20181458, contratista:EDIFICACIONES YOLTELA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO PUEBLA, monto:578636.55, importe_modificado:578636.55))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:285.0))	(1497792/proyecto_NICIO, 1497792/proyecto_F	En Ejecución	Registrado avances
2018	4	PUE180401497158	Proyecto de inversión	799,202.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799202.0, modificado:799202.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, 2da. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	ayuntamiento de zinacatepec	20180642	N	0	0	220	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada: ±1020.0)) (geol: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre, Quinta Sec., 7996 San Sebastian Zinacatepec, Pue., México, lon: -97.2537313, lat:18.3347411))	29/07/2018	12/09/2018	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:IO-821214975-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACCIBRERO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:798668.41, importe_modificado:798668.41))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1020.0))	(1497158/proyecto_NICIO, 1497158/proyecto_F	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180201142907	Proyecto de inversión	2,999,336.17	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999336.17, modificado:2999336.17))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL GUAYO, EN EL MUNICIPIO DE XAYACATAN DE BRAVO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Xayacatan de Bravo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE XAYACATAN DE BRAVO	20180520	N	0	0	68	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±481.28)) (geol: (cve_municipio:196, localidad:16, direccion:SE NIVELARA UNA CANCHA DEPORTIVA POR MEDION DE MUROS DE CONCRETO Y SE EN LA COLONIA LA CUBIERTA, lon: 97.960303, lat:18.219271))	30/04/2018	01/08/2018	2,999,336.17	2,996,721.38	2,996,721.38	2,996,721.38	2,996,721.38	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MXMR/JCOP/2018-020, contratista:CONSTRUCTORA INHABAMA A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATAN DE BRAVO, monto:299809.09, importe_modificado:299721.38))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:481.28))	(1282613/proyecto_NICIO, 1282613/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075833	Proyecto de inversión	2,994,463.83	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994463.83, modificado:2994463.83))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE Casa De Cultura De Xayacatan De Bravo, Tercera Etapa, En El Municipio De Xayacatan De Bravo, En El Estado De Puebla	Puebla	Xayacatan de Bravo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATAN DE BRAVO	20180338	N	0	0	1530	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±730.49)) (geol: (cve_municipio:196, localidad:0, direccion:CALE MANCANZO Z MARTINEZ EN SECCION PRIMERA XAYACATAN DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA, lon: 97.97554, lat:18.235576))	26/04/2018	24/04/2018	2,994,661.83	2,993,218.25	2,993,218.25	2,993,218.25	2,993,218.25	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MXMR/JCOP/2018-0338, contratista:CONSTRUCTORA INHABAMA A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATAN DE BRAVO, monto:299232.25, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:730.49))	(1213283/proyecto_NICIO, 1213283/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1804015010229	Proyecto de inversión	1,678,378.70	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678378.7, modificado:1677529.42))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DEL SAN PEDRO TETITLÁN	Puebla	San José Miahuatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181675	N	0	0	1214	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada: ±594.0)) (geol: (cve_municipio:129, localidad:1, direccion:San José Miahuatlán, Pue., México, lon: 97.289563, lat:18.753942))	16/10/2018	14/03/2019	1,677,529.42	1,677,529.42	1,677,529.42	503,218.83	503,218.83	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-185/2018-FED.C, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1677529.42, importe_modificado:1677529.42))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:594.0))	(1501029/proyecto_NICIO, 1501029/proyecto_F	En Ejecución	Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE00180201142138	Proyecto de Inversión	1,821,177.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Local De Usos Múltiples De Ximimilutlo	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	HUEJOTZINGO	97672	N	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0)) (geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CARRETERA DE SANTA ANA MAMMILLILLO, lon: -98.383055, lat:19.21911944))	29/06/2018	01/08/2018	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHV03CONFOR-TAM-V2018/97672, contratista:EDIFICACIONES AXAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, importe_modificado:1821177.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1281737/proyecto_INICIO, 1281737/proyecto_FIN, 1281737/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201136678	Proyecto de inversión	1,784,214.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784214.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Adequamiento De La Calle General Isaura Bravo y, Periferenciales Al Municipio De Coxcatlan, Puebla	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180326	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.299.0)) (geo1: (cve_municipio:35, localidad:0, direccion: -lon: -98.260145, lat:18.198756))	01/07/2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX012018-20180326, contratista:CONSYSTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1.299.0))	(1275669/proyecto_INICIO, 1275669/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201118045	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento Carretera Tercera Etapa En La Localidad De Tecolotepec, En El Municipio De Coxcatlan, En El Estado De Puebla	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180327	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±250.0)) (geo1: (cve_municipio:35, localidad:0, direccion: -lon: -98.260145, lat:18.198756))	01/07/2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX01/2018-03/27564, contratista:MIGUEL HERNANDEZ, convocante:Municipio de Coxcatlan, monto:4943027.57, importe_modificado:4945000.00))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:140.0))	(1277165/proyecto_INICIO, 1277165/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401500393	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997057.62))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" (PRIMERA ETAPA) EN EL "PREESCOLAR GENERAL" CLAVE 21D025146, UBICADO EN LA COL. VIVEROS DEL VALLE, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181698	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada: ±130.08)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.041898))	18/10/2018	15/01/2019	1,997,057.62	1,997,057.62	1,997,057.62	812,238.47	812,238.47	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-187/2018-FED.A, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997057.62, importe_modificado:1997057.62))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:139.54))	(1500939/proyecto_INICIO, 1500939/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401497885	Proyecto de inversión	346,607.19	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346607.19, modificado:346607.19))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE INFONAVI EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA	FOFIN-20181460	N	0	0	550	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:187.21, meta_modificada: ±187.21)) (geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Contribución 6, Centro, 74000 Atlixco, Pue., México, lon: -98.8338013, lat:18.9088488))	19/09/2018	17/12/2018	346,607.19	346,607.19	346,607.19	121,843.67	121,843.67	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018460, contratista:EDIFICACIONES VOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:346607.19, importe_modificado:346607.19))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:135.0))	(1497985/proyecto_INICIO, 1497985/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495205	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AULA EN EL BACHILLERATO CON CLAVE 21EB10077 DE SAN ANTONIO METZONAPAN, AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotxoco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA	20181558	N	0	0	40	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada: ±74.88)) (geo1: (cve_municipio:25, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon: -97.3795812, lat:20.0519032))	17/12/2018	28/02/2019	499,500.00	499,500.00	200,000.00	200,000.00		(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIS-OBRA-B-1-FORTAFIN-2018/04, contratista:RUERTO VAZQUEZ JAMES Y CONVOCANTE:MUNICIPIO DE AYOTXOCO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:30.0))	(1495205/proyecto_INICIO, 1495205/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500884	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ADOCHETO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE EL BACHILLERATO GENERAL JUAN ESCUTIA Y CALLE 3 ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	20180634	N	0	0	467	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:744.73, meta_modificada: ±144.73)) (geo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion: Calle 3 Ore. 24, Barrio Sta Cruz, Chila de la Sal, Pue., México, lon: -98.4843536, lat:18.1064321))	07/05/2018	03/07/2018	1,498,500.00	1,496,563.17	1,496,563.17	1,496,563.17	1,496,563.17	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHILA-R23-50008/2018, contratista:GRUPO ALFARQUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1498563.17, importe_modificado:149863.17))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:744.73))	(1500884/proyecto_INICIO, 1500884/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180101076809	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En Tlaxiama De Heróndez, Tepetitlan, Puebla	Puebla	Tepetitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	31821-20180482	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±200.0)) (geo1: (cve_municipio:167, localidad:10, direccion: -lon: -97.78546, lat:18.979455))	30/04/2018	01/04/2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TPEP/2018/118-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:200.0))	(1214486/proyecto_INICIO, 1214486/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401500454	Proyecto de inversión	2,497,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497300.0, modificado:2496399.02))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA DE LA COL. 17 DE MAYO XICOMATEPEC	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181699	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:136.01, meta_modificada: ±136.01)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.041898))	16/10/2018	12/02/2019	2,496,399.02	2,496,399.02	2,496,399.02	1,122,723.03	1,122,723.03	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-185/2018-FED.F, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2496399.02, importe_modificado:2496399.02))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:74.74))	(1500454/proyecto_INICIO, 1500454/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500991	Proyecto de inversión	2,856,141.35	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856141.35, modificado:2855029.58))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTOMEHUACAN	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181693	N	0	0	1598919	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:298.46, meta_modificada: ±294.49)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre v'n, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.3788072, lat:19.0431374))	16/10/2018	12/02/2019	2,855,029.58	2,855,029.58	2,855,029.58	856,508.87	856,508.87	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:POF/2018/233-CONTRASTA GILBERTO VILLA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:33.34))	(1500991/proyecto_INICIO, 1500991/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401498484	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. MORELOS	Puebla	Xicoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA	20181733	N	0	0	421	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:699.82, meta_modificada: ±699.82)) (geo1: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:A San Antonio 216, Col Luas Verdes, Xicoteppec de Juárez, Pue., México, lon: -97.94279337, lat:20.2558611))	01/12/2018	31/03/2019	599,400.00	599,400.00	599,400.00	179,820.00	179,820.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:POF/2018/233-CONTRASTA GILBERTO VILLA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:209.95))	(1498484/proyecto_INICIO, 1498484/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500493	Proyecto de inversión	2,497,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497300.0, modificado:2496616.37))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA LA TIAPYA DE LA PRIMARIA NUEVA CREACION DE LA COL. TLAMISE	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181694	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:312.59, meta_modificada: ±312.59)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.041898))	16/10/2018	12/02/2019	2,496,616.37	2,496,616.37	2,496,616.37	1,279,109.31	1,279,109.31	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-186/2018-FED.A, contratista:MANITO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2496616.37, importe_modificado:2496616.37))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:218.81))	(1500493/proyecto_INICIO, 1500493/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500561	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:798072.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA BENITO FORTIN EN GOMEZ TEPEENO, TIATLAUQUEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlauquepec																						

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180401501795	Proyecto de Inversión	1,048,950.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1048950.0, modificado1048950.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PAPATLAZOLCO	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18090	N	0	0	0	420	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta780.0, meta_modificada780.0)) (geo1: (cve_municipio71, localidad22, direccionPapatzolco, Pue., México, lon:97.9529871, lat20.1762145))	07/09/2018	07/12/2018	314,685.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHO0902018, contratistaC. ANABEL CASTRO VARGAS, convocanteMUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto1048950.0, importe_modificado1048950.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance234.0))	(1501795/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500953	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1998000.0, modificado1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	20180638	N	0	0	0	762	(geo1: (cve_municipio56, localidad1, direccionAv. Zaragoza 2 Centro, Chila de la Sal, Pue., México, lon:98.48438501, lat18.109145))	09/05/2018	06/07/2018	1,998,000.00	1,996,560.41	1,996,560.41	1,996,560.41	1,996,560.41	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCHILA R23-50004/2018, contratistaGRUPO ALANISQUE S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto1998000.0, importe_modificado1996560.41))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance500.1))	(1500953/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301399989	Proyecto de Inversión	469,530.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto469530.0, modificado469530.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN SEBASTIÁN, TETZUTLÁN, PUEBLA	Puebla	Tetzutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181664	N	0	0	0	3942	(geo1: (cve_municipio134, localidad19, direccionSan Sebastian, Tetzutlán, Puebla, lon-97.360878, lat19.817991))	12/10/2018	08/02/2019	468,343.91	468,343.91	468,343.91	140,503.17	140,503.17	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-183/2018-FED R, contratistaALFONSO QUINOGA GOMEZ, convocanteCAPCEE, monto468343.91, importe_modificado468343.91))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance370.5))	(1399989/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400689	Proyecto de Inversión	349,650.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto349650.0, modificado349650.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE TATOKCAC, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181670	N	0	0	0	4297	(geo1: (cve_municipio207, localidad18, direcciontatokcac, zacapaxtlá, Pue., México, lon:97.589471, lat19.873099))	26/10/2018	26/10/2018	347,350.72	347,350.72	347,350.72	325,681.56	325,681.56	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE0802018-C, contratistaSALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto3317506.62, importe_modificado3317506.62))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1448.78))	(1400689/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301399876	Proyecto de Inversión	399,600.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto399600.0, modificado399600.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE XALACAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181661	N	0	0	0	4398	(geo1: (cve_municipio207, localidad21, direccioningulat Hidalgo Xalacapan, Zacapaxtlá, lon-97.589471, lat19.873099))	10/10/2018	08/12/2018	397,231.49	397,231.49	397,231.49	119,169.45	119,169.45	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-181/2018-FED C, contratistaLUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocanteCAPCEE, monto397231.49, importe_modificado397231.49))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance166.56))	(1399876/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401501297	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto499500.0, modificado499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BERSTAIN, AHUAZOTEPEC	Puebla	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181665	N	0	0	0	2335	(geo1: (cve_municipio8, localidad1, direccionAhuazotepec, Pue., México, lon:98.1627259, lat20.0447226))	23/10/2018	23/01/2019	498,551.37	498,551.37	498,551.37	149,565.41	149,565.41	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-183/2018-FED C, contratistaJOSHUA ABDEL CHILZ BOLLILA, convocanteCOMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto498551.37, importe_modificado498551.37))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance15.13))	(1501297/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301392902	Acción	690,673.84	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto690673.84, modificado690673.84))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PUENTE COLORADO SANTO DOMINGO ATOTYATAMPAN, EN SAN FELIX HIDALGO, ATLIXCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20181053	N	0	0	0	350	(geo1: (cve_municipio19, localidad85, direccionCALLE 20 DE NOVIEMBRE SANTO DOMINGO ATOTYATAMPAN, ATLIXCO, lon-98.414346, lat18.908846))	05/09/2018	31/12/2018	690,673.84	690,673.84	690,673.84	207,202.16	207,202.16	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoFOHN 20180743, contratistaC. ELISA SARA GARCIA ALCAJA, convocanteMUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto690673.84, importe_modificado690673.84))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance422.0))	(1392902/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141518	Proyecto de Inversión	849,150.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto849150.0, modificado849150.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techado De Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Mecapaca.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181053	N	0	0	0	116	(geo1: (cve_municipio111, localidad19, direccion-, lon-97.856944, lat20.266666))	06/07/2018		848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.00	848,913.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE0802018-C, contratistaSALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto3317506.62, importe_modificado3317506.62))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0))	(1281047/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400203	Proyecto de Inversión	899,100.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto899100.0, modificado899100.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PAZ EN LA COLONIA AHUACATLAN	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18081	N	0	0	0	300	(geo1: (cve_municipio71, localidad2, direccionAHUACATLAN, HUALCHINGANGO, lon-98.05114, lat20.174988))	06/09/2018	06/12/2018	269,730.00	269,730.00	269,730.00	269,730.00	269,730.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHO081/2018, contratistaC. ANABEL CASTRO VARGAS, convocanteMUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto899100.0, importe_modificado899100.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance177.0))	(1400203/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201141539	Proyecto de Inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto299700.0, modificado299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cercado Perimetral De La Esc. Telesecundaria Benito Juárez En La Localidad De Cañada Colota	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181051	N	0	0	0	71	(geo1: (cve_municipio111, localidad7, direccion-, lon-97.918888, lat20.566111))	04/07/2018		299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE0802018-C, contratistaSALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto3317506.62, importe_modificado3317506.62))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0))	(1281008/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301393362	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0, modificado999594.93))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA JUNTA AJUNTAL SANTA MARIA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181641	N	0	0	0	11477	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccionViento Guerrero 42, Sta Maria Xonacatepec, 72940 Santa Maria Xonacatepec, Pue., México, lon-98.023316, lat19.0887336))	02/10/2018	30/11/2018	995,954.93	995,954.93	995,954.93	995,954.93	995,954.93	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoSGARAPFP2018-009 OP, contratistaIVANDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteSISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto995954.93, importe_modificado995954.93))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1.0))	(1393832/proyecto_P ROCESSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401497169	Proyecto de Inversión	1,112,760.13	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1112760.13, modificado1112760.13))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO 19A, ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	20180687	N	0	0	0	260	(geo1: (cve_municipio214, localidad1, direccionCalle Ignacio Zaragoza 900, Sexta Sec, 7980 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon-97.24238601, lat18.33047156))	25/07/2018	05/09/2018	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoID-R21214975-E2-2018, contratistaOLIVIA MERINO SÁNCHEZ, convocanteMUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto1112234.22, importe_modificado1112234.22))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance1226.4))	(1497169/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180301391992	Proyecto de Inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto599400.0, modificado599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TETEPETZTLA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18040	N	0	0	0	300	(geo1: (cve_municipio71, localidad31, direccionCALLE PRINCIPAL, lon-98.051314, lat20.174698))	07/09/2018	07/12/2018	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHO040-2018, contratistaC. ANABEL CASTRO VARGAS, convocanteMUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto599400.0, importe_modificado599400.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance156.0))	(1391992/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076807	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto499500.0, modificado499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Juane Inés De La Cruz En Chicomtepec, Tetepetztlá, Puebla	Puebla	Tetepetztlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETEPETZTLA, PUEBLA	11820 20180390	N	0	0	0	0	(geo1: (cve_municipio167, localidad1, direccion-, lon-97.78546, lat18.979453))	30/04/2018	01/04/2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCON/TFE2018/118 20, contratistaGRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. S. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE TETEPETZTLA, PUEBLA, monto499500.0, importe_modificado499500.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance418.50))	(1214483/proyecto_F ROCESSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401501011	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0, modificado998054.42))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL JONJEE OISPO.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181697	N	0	0	0	1434062	(geo1: (cve_municipio114, localidad1, direccionPuebla, Pue., México, lon-98.2662727, lat19.0041388))	17/10/2018	13/02/2019	998,054.42	998,054.42	998,054.42	878,091.55	878,091.55	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-186/2018-FED A, contratistaFRANCISCO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto998054.42, importe_modificado998054.42))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance179.45))	(1500113/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180101076803	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto999000.0,																												

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE180401500588	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:99887.43))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA COL. PRIMERO DE MAYO	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181695	N	0	0	1434061	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:48.00, meta_modificada: 48.00))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414988))	26/10/2018	23/04/2019	998,687.43	998,687.43	998,687.43	299,606.23	299,606.23	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-193/2018-FED.B, contratista:O.C. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:99887.43, importe_modificado:99887.43))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:18.00))	1500588/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	Registrado avances
2018	4	PUE180301389000	Proyecto de inversión	899,100.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:897176.46))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BRAULIO RODRIGUEZ CON CLAVE 21.D952370 MUNICIPIO DE ATEXCAL	Puebla	Atexcal	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEXCAL	20180619	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:213.66, meta_modificada: 213.66))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cal 3 Cto. 215, San Isidro, San Martín Atexcal, Pue., México, lon:-97.73300171, lat:18.3962041))	20/06/2018	29/09/2018	897,176.46	897,176.46	897,176.46	897,176.46	897,176.46	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:IO-821018879-E3-2018, contratista:SYSTEMAS HIDRAULICOS SUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, monto:897176.46, importe_modificado:897176.46))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:213.66))	1389000/proyecto_F NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301392965	Acción	545,242.70	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545242.7, modificado:545242.7))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Puebla	Atlixco		Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20181445	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:206, direccion:SAN DIEGO ACAPULCO, ATLIXCO PUEBLA, lon:-98.434166, lat:18.908848))	14/09/2018	12/10/2018	545,242.70	545,242.70	545,242.70	297,546.13	297,546.13	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FOHN-20181445, contratista:EDIFICACIONES VOLTA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:545242.7, importe_modificado:545242.7))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:125.00))	1392965/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301392052	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KIATLAHUAC DE LA LOCALIDAD DE TALAMAYA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18042	N	0	0	210	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada: 520.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:TALAMAYA, HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	07/09/2018	07/12/2018	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MHO/042-2018, contratista:ANABAS CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:156.00))	1392052/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE18180101076695	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre En La Comunidad De Inisopol, Piaxtla, Puebla	Puebla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180297	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.000.0))	(geo1: (cve_municipio:113, localidad:17, direccion:, lon:-97.78544, lat:18.979455))	30/04/2018	01/04/2018	-	-	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:20180297-RAMO23-2018, contratista:DESMOLULADORAS BAYAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:600.00))	1214137/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301392903	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEN EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18068	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada: 580.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	10/09/2018	10/12/2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MHO/068-2018, contratista:C. ARMANDO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:174.00))	1392903/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301400221	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE XALTPEC	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18088	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada: 501.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:38, direccion:XALTPEC, HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	07/09/2018	07/12/2018	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MHO/068-2018, contratista:C. ANABAS CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:150.10))	1400221/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE18180201141531	Proyecto de inversión	1,698,300.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698300.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerato Oficial, En La Localidad De San Miguel Tlaltepec, Municipio De Tulcingo De Valle	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181190	N	0	0	57	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:191, localidad:5, direccion:, lon:-98.42305, lat:17.9151))	20/07/2018		1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-B, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:1317506.62, importe_modificado:1317506.62))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1.00))	1281060/proyecto_F NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301400021	Proyecto de inversión	399,600.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE ACTAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181666	N	0	0	1510	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Atapan, Zacapaxtla, Puebla, lon:-97.589471, lat:19.870999))	10/10/2018	08/12/2018	398,241.33	398,241.33	398,241.33	348,445.90	348,445.90	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED.B, contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, convocante:CAPCEE, monto:398241.33, importe_modificado:398241.33))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:1.00))	1400021/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180401500411	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2996574.61))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS - DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-26 (PRIMERA ETAPA), EN EL BACHILLERATO DE NUEVA CREACION "GREGORIO DE GANTE" CLAVE 21EB00081 UBICADO EN LA COL. VIVEROS DEL VALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181692	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:367.26, meta_modificada: 367.26))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414988))	15/01/2019	15/01/2019	2,996,574.61	2,996,574.61	2,996,574.61	898,972.38	898,972.38	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED.A, contratista:BEZARRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996574.61, importe_modificado:2996574.61))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:183.63))	1500431/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	Registrado avances
2018	4	PUE180401502994	Proyecto de inversión	1,248,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:1248750.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE ACULMAN	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	20180928	S	362	393	0	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:972.45, meta_modificada: 972.45))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:2, direccion:Carretera Unimamed Road, Puebla, México, lon:-98.05721104, lat:20.42107068))	01/09/2018	31/10/2018	1,248,750.00	1,245,790.80	1,245,790.80	1,245,790.80	1,245,790.80	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MTP-DOY/FORTA-FIN/2018.01, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PULACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1245790.8, importe_modificado:1245790.8))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:972.45))	1502994/proyecto_P ROCESO	En Ejecución	Validado	Registrado avances
2018	4	PUE180301386851	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN PASO DE CORTES-2911	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181149	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:2401.75, meta_modificada: 2401.75))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Paso de Cortes 2911, Llano Sta Maria, Barrio de Sta Maria Xoxitla, 72700 Cholula, Pue., México, lon:-98.377391, lat:19.0557486))	25/08/2018	30/10/2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	1,768,602.05	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:1918479, contratista:KALAMANN BENAVIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:2401.75))	1386581/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE180301393240	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE MANANIANLES	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18047	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada: 736.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CERRADA DE MANANIANLES DE HUALCHINGANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698))	06/09/2018	06/12/2018	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MHO/042-2018, contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, avance:220.80))	1392420/proyecto_NICO	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	PUE18180201139828	Proyecto de inversión	1,171,341.39	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pme135, tipo_recurso:FEDERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171341.39, modificado:1171341.39))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De 2 Aulas Y Un Modulo Sanitario En Escuela Preescolar Nueva Creacion En La Colonia Libertad Antorchas, Municipio De San Martín Texmelucan	Puebla	San Martín Texmelucan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	20180744	N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.193.27))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD ANTORCHAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.186277))	20/07/2018	01/10/2018	1,171,341.39	1,171,341.39				(ctto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DOP-FORTA-009/18, contratista:TIACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN					

ANIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18040148917	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	*PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA OAXACA, COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE AMOZOC	001-2018	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.114.4, meta_modificad ±114.4))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Plan de Ayala Col, Benito Juárez, E. Carrón 26a Scc, Amozoc, Pue., México, lon: -98.0262121, lat:19.0386307))	12/11/2018	31/12/2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMAP-DOP-FORT/7947-002/018, contratista:CONDOMATE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:114.4))	(148817/proyecto_F IN, 1488817/proyecto_F IN, 148917/proyecto_F IN, 1489817/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493808	Proyecto de inversión	349,650.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANADOR PIPLA DE LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11821	N	0	0	2432	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.360.0, meta_modificad ±360.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:12, direccion:Venustiano Carranza 3, Sec.Sur, Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon: -97.7367534, lat:20.4544683))	13/09/2018	14/12/2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMVC-015-1821-18, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360.0))	(1493808/proyecto_F IN, 1493828/proyecto_F IN, 1493888/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493950	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	INTERMEDIALIZACION DE LOZA DE LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN RUJO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11824	N	0	0	6512	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:México 121, Gonzalo Bustillos, 71040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon: -97.8735808, lat:20.5090303))	17/09/2018	08/11/2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMVC-018-11824-18, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))	(1493950/proyecto_F IN, 1493950/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494097	Proyecto de inversión	2,990,378.63	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990378.63, modificado:2990378.63))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y TERRENOS DE CULTIVO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181341	N	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon: -98.4047163, lat:19.1589453))	01/12/2018	31/12/2018	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97699, contratista:CONSTRUCIONES OTIYA Y M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2990378.63, importe_modificado:2990378.63))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494097/proyecto_F IN, 1494097/proyecto_F IN, 1494097/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494105	Proyecto de inversión	7,406,706.88	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406706.88, modificado:7406706.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN CALLE COMANFORT ENTRE AVENIDA QUINTERO Y TERRENO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181370	N	0	0	5000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av. Quintero 399, Segundo Barrio, 74160 Huejotzingo, Pue., México, lon: -98.4103989, lat:19.1495464))	01/12/2018	31/12/2018	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97700, contratista:CONSTRUCIONES OTIYA Y M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:7406706.88, importe_modificado:7406706.88))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494105/proyecto_F IN, 1494105/proyecto_F IN, 1494105/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494124	Proyecto de inversión	3,199,701.10	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199701.1, modificado:3199701.1))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REYES ENTRE CALLE EL CARMEN Y LOS REYES	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181343	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av. De Los Reyes, Segundo Barrio, 74160 Pue., México, lon: -98.4154428, lat:19.1419656))	01/12/2018	31/12/2018	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97701, contratista:CONSTRUCION LA HABIDA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3199701.1, importe_modificado:3199701.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494124/proyecto_F IN, 1494124/proyecto_F IN, 1494124/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494189	Proyecto de inversión	392,087.52	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392087.52, modificado:392087.52))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PREDIO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181342	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon: -98.4047163, lat:19.1589453))	31/12/2018	31/12/2018	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97702, contratista:IBAN GELUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:392087.52, importe_modificado:392087.52))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494189/proyecto_F IN, 1494189/proyecto_F IN, 1494189/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494239	Proyecto de inversión	3,370,534.09	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370534.09, modificado:3370534.09))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DE LA IGLESIA	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181364	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon: -98.4047163, lat:19.1589453))	01/12/2018	31/12/2018	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97703, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3370534.09, importe_modificado:3370534.09))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494239/proyecto_F IN, 1494239/proyecto_F IN, 1494239/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494155	Proyecto de inversión	2,485,173.34	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485173.34, modificado:2485173.34))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JAIME NUÑO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LIBERTAD	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181340	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad ±1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon: -98.4047163, lat:19.1589453))	01/12/2018	31/12/2018	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMHYDOP/COPIFOR TAINV2018-97704, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2485173.34, importe_modificado:2485173.34))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1494155/proyecto_F IN, 1494155/proyecto_F IN, 1494155/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493796	Proyecto de inversión	5,994,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:5994000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	COSTRUCCION DEL MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11813	N	0	0	6850	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.525.0, meta_modificad ±525.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Independencia 12, Centro, 72600 Centro, Pue., México, lon: -97.6995404, lat:20.5050480))	04/07/2018	03/10/2018	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMVC-008-1813-18, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:5994000.0, importe_modificado:5994000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:525.0))	(1493796/proyecto_F IN, 1493796/proyecto_F IN, 1493796/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493816	Proyecto de inversión	349,650.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANADOR MORELOS DE LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11822	N	0	0	2432	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.360.0, meta_modificad ±360.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:12, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 3, Sec.Nu, Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon: -97.7370787, lat:20.45538309))	14/09/2018	15/12/2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoMVC-008-1813-18, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360.0))	(1493816/proyecto_F IN, 1493816/proyecto_F IN, 1493816/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494419	Proyecto de inversión	1,074,187.67	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074187.67, modificado:1074187.67))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR MOCTEZUMA XOCOTZEN C.C.T. ZIDCO0392	Puebla	Atlixhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATATZIHUACAN		N	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.392.0, meta_modificad ±392.0))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Francisco Xochitlan, Pue., México, lon: -98.6623994, lat:18.8051481))	26/04/2018	28/07/2018	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	(ctto1: (tipo_obraObr, numero_contratoCOPM-IB3-MAP-IB3-2018047, contratista:IBAN GELUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATATZIHUACAN, monto:1074187.67, importe_modificado:1074187.67))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:392.0))	(1494419/proyecto_F IN, 1494419/proyecto_F IN, 1494419/proyecto_F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494431	Proyecto de inversión	1,166,239.29	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pme135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166239.29, modificado:1166239.29))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	Puebla	Atlixhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATATZIHUACAN		N	0	0	100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1.350.0, meta_modificad ±350.0))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:4, direccion:San Juan Tejuipa, Pue., México, lon: -98.5393959, lat:18.8520269), geo2: (cve_municipio:22, localidad:4, direccion:San Juan Tejuipa, Pue., México, lon: -98.5393959, lat:18.8520269))												

