

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE17170300954000	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lomas, Entre La Calle 14 De Febrero Y Calle 3 De Mayo, En La Localidad De Potrero Nuevo, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN	20170583	N	0	0	0	437	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:18, direccion:MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA, lon: -97.42472, lat:19.83861))	18/09/2017	01/12/2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOUOP/017/2017528, contraista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, monto:199454.38, importe_modificado:199454.38))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1080310/proyecto_INICIO, 1080310/proyecto_PROCESO, 1080310/proyecto_FIN, 1080310/proyecto_NICIO, 1080310/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201134826	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Camino Antiguo A Cuapaxtlán En La Localidad De Atexquilá, Municipio De Itacamantlán, Estado De Puebla	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMANTILAN PUEBLA	20180807	N	0	0	0	479	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.100.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CARRETERA CAMINO ANTIGUO, ATEXQUILA CUAPAXTLAN, ITACAMANTILAN PUEBLA, C.P. 73720, lon: -98.01375, lat:19.493221))	26/06/2018	01/08/2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACADOPROREG003-2018, contraista:IXTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.100.0])	(1273598/proyecto_INICIO, 1273598/proyecto_FIN, 1273598/proyecto_PROCESO, 1273598/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201134850	Proyecto de inversión	3,296,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Camino A Villareal 2da Etapa En La Localidad De Teacucupan, Municipio De Itacamantlán	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMANTILAN PUEBLA	20180798	N	0	0	0	753	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.720.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CARRETERA CAMINO A VILLAREAL, ITACAMANTILAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon: -97.83861, lat:19.491666))	26/06/2018	01/08/2018	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	3,296,700.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACADOPROREG003-2018, contraista:IXTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0])	(1273622/proyecto_INICIO, 1273622/proyecto_FIN, 1273622/proyecto_PROCESO, 1273622/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE00180201143208	Proyecto de inversión	2,037,619.25	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037619.25, modificado:2037619.25))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Acceso A La Localidad De Chipilo, Municipio De Itacamantlán, Estado De Puebla	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Itacamantlan	20181044	N	0	0	0	254	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:840.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Itacamantlan, lon: -97.81657, lat:19.493360))	24/05/2018		2,037,619.25	2,037,619.25	2,037,619.25	2,037,619.25	2,037,619.25	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACADOPROREG000-2018, contraista:IXTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN PUEBLA, monto:2037619.25, importe_modificado:2037619.25))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0])	(1282941/proyecto_INICIO, 1282941/proyecto_FIN, 1282941/proyecto_PROCESO, 1282941/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE00180201143211	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Los Lavaderos En La Localidad De Atexquilá, Municipio De Itacamantlán, Estado De Puebla	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Itacamantlan	20181057	N	0	0	0	213	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4550.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Itacamantlan, lon: -97.81657, lat:19.493360))	15/05/2018		4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACADOPROREG000-2018, contraista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN PUEBLA, monto:4995000.0, importe_modificado:4995000.0))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.0])	(1282944/proyecto_INICIO, 1282944/proyecto_FIN, 1282944/proyecto_PROCESO, 1282944/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400856	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A ICAQUILXITLA A LA ALTURA DEL CITA DEL KM 4.5 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OCHOIRI, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20181690	N	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0])	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Ochoirí, Pue., México, lon: -98.04000545, lat:18.21736704))	05/10/2018	10/10/2018	998,460.72	998,460.72	41,315.99	41,315.99	41,315.99	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/04/USMT-20181627, contraista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1400816/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201134818	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Acceso Principal A La Localidad De Cuatro Caminos Municipio De Itacamantlán Puebla	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMANTILAN PUEBLA.	20180808	N	0	0	0	107	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:77, direccion:CARRETERA ACCESO PRINCIPAL, CUATRO CAMINOS, ITACAMANTILAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon: -97.88963, lat:19.517208))	25/06/2018	01/08/2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACADOPROREG000-2018, contraista:IXTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITACAMANTILAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])	(1273589/proyecto_INICIO, 1273589/proyecto_PROCESO, 1273589/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494035	Proyecto de inversión	1,073,731.22	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073731.22, modificado:1073731.22))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE ACCESO DE CALLE COLOSO A UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILOC, PUEBLA	Puebla	San Gabriel Chilac	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181819	S	15000	15000	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.39, meta_modificada:743.39])	(geo:1: (cve_municipio:124, localidad:3, direccion:Av Rafael Ávila Camacho Sur 90, Segunda, 75880 San Gabriel Chilac, Pue., México, lon: -97.34710693, lat:18.32713144))	28/12/2018	25/02/2019	1,073,731.22	1,073,731.22	-	-	-	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/7/SMT-20181819, contraista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1073731.22, importe_modificado:1073731.22))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1494035/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494062	Proyecto de inversión	1,092,989.82	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 1 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA - MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181804	S	3000	2000	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada:1266.13])	(geo:1: (cve_municipio:164, localidad:16, direccion:75200, Francisco Madero 400, San Sebastián, Tepeaca, Pue., México, lon: -97.89916992, lat:18.96030901))	28/12/2018	25/02/2019	1,092,989.82	1,092,989.82	-	-	-	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/7/SMT-20181804, contraista:SIMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1494062/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180201400860	Proyecto de inversión	2,547,974.48	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2547974.48))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 6 OTE Y PANTÓN, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181891	N	0	0	0	10000	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.6, meta_modificada:2576.6])	(geo:1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera Viento Guerrero 1108, Insurgente 11, 75740 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.38221165, lat:18.46778658))	05/10/2018	18/10/2018	2,466,794.50	2,466,794.50	-	-	-	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/16/SMT-20181847, contraista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2595483.12, importe_modificado:995483.12))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1400860/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401494123	Proyecto de inversión	3,181,814.99	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3181814.99))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON NESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATILAN PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181837	S	10000	11996	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.13, meta_modificada:1869.13])	(geo:1: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Carretera Unimad Road, Puebla, México, lon: -98.30291746, lat:18.13323931))	28/12/2018	27/03/2019	3,181,814.99	3,181,814.99	-	-	-	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/7/SMT-20181837, contraista:SERVICIO Y CONSULTORES NOROCCIDENTAL convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1494123/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401487485	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE TRES ALAS Y MURO DE CONTENCIÓN PARA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 CON CLAVE 21020105F EN EL BARRIO DE TETELA	Puebla	Libres	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	R33007	N	0	0	0	120	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0])	(geo:1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tetela, 27300 Ctl de Libres, Pue., México, lon: -97.683298, lat:19.4579184))	26/12/2018	11/03/2019	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	339,640.00	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/33007/2018, contraista:CONSTRUCTORA DEXA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0])	(1487485/proyecto_INICIO, 1487485/proyecto_PROCESO, 1487485/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401494051	Proyecto de inversión	1,397,489.83	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397489.83, modificado:1397489.83))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARCULA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE TEHUILA EN LA COL. MANUEL ESPINOZA	Puebla	Zacatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181823	S	14999	15001	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.95, meta_modificada:1478.95])	(geo:1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:73310, Col Linda Vista Cuatliclo, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon: -97.95272827, lat:19.93591444))	28/12/2018	25/02/2019	1,397,489.83	1,397,489.83	-	-	-	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/7/SMT-20181823, contraista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1397489.83, importe_modificado:1397489.83))	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1494053/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE00180201143213	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prgo:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Adoquinamiento De La Calle Hacia El Bachillerato A La Localidad De La Xocoutla, Municipio De Itacamantlán, Estado De Puebla	Puebla	Itacamantlán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Itacamantlan	20181058	N	0	0	0	171	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1080.0])	(geo:1: (cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Itacamantlan, lon: -97.81657, lat:19.493360))	09/05/2018		3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,09						

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180201143224	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Tenenitita, Tepetzintla, Puebla	Puebla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Tepetzintla	20180793	N	0	0	319	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:920.0))	(geo1: (cve_municipio:167, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Tepetzintla, lon: -97.840975, lat:19.167086))	21/06/2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TFPE2018/318 57, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR KAMOTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:920.0))	(1282958/proyecto_ FIN, 1282958/proyecto_ INICIO, 1282958/proyecto_ F ROCESO, 1282958/proyecto_ F IN, 1282958/proyecto_ F ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201143221	Proyecto de Inversión	8,011,345.14	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8011345.14, modificado:7991264.63))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Acceso A Carretera Federal Teztlautlan-Cajete De La Localidad De Puebla.	Puebla	Parícután	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Ayuntamiento de Parícután	20181052	N	0	0	311	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:7200.0))	(geo1: (cve_municipio:109, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Parícután, lon: -98.14991, lat:20.725726))	12/06/2018		7,991,264.63	7,991,264.63	7,991,264.63	7,991,264.63	7,991,264.63	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP99183/FORTALEC E/002/2018, contratista:LLOY MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE PARICUTAN PUEBLA, monto:7991264.63, importe_modificado:7991264.63))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7200.0))	(1282953/proyecto_ INICIO, 1282953/proyecto_ F ROCESO, 1282953/proyecto_ F IN, 1282953/proyecto_ F ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401495525	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL TEZTLAUTLAN-CAJETE DE LA LOCALIDAD DE EL CONAHUILCO, CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	20181794	N	0	0	2566	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificad a:780.0))	(geo1: (cve_municipio:54, localidad:2, direccion:Hidalgo, Chahuilco, Pue., México, lon: -97.40925044, lat:19.80938654))	27/12/2018	16/02/2019	999,000.00	999,000.00	999,000.00	299,700.00	299,700.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC79W/D3P 054001, contratas:TERACERCA Y CONSTRUCCIONES AR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:234.0))	(1495525/proyecto_ INICIO, 1495525/proyecto_ F ROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE16170200892066	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De Tenenitita En El Municipio De Naupan En El Estado De Puebla	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	20161782	N	0	0	361	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:100, localidad:0, direccion:lon: -98.715291, lat:18.76502))	17/11/2016	01/08/2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1003394/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401499008	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21E0P0359F	Puebla	Cuapixtlax de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ICAMUILPA DE MADERO	20181796	N	0	0	630	(meta1: (unidad_medida: Obra, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Presidente Municipal Ramiro Teller Chardon, Hermosillo, 72420 Cuapixtlax de Madero, Pue., México, lon: -97.81484127, lat:18.9063068))	17/12/2018	27/12/2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	149,800.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACA-PROGREG-18-20181796/18, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0))	(meta1: (unidad_medida: Obra, avance:1.0))	(1499008/proyecto_ PROCESO, 1499008/proyecto_ F IN, 1499008/proyecto_ F NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495406	Proyecto de Inversión	6,991,541.50	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6993000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE ICAAMILPA, MUNICIPIO DE ICAAMILPA DE GUERRERO PUEBLA	Puebla	Icamilpa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ICAAMILPA DE GUERRERO PUEBLA	20181762	N	0	0	2500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6884.0, meta_modificad a:6884.0))	(geo1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Carra a Totecamilá, Puebla, México, lon: -98.6882935, lat:18.0207711))	29/12/2018	26/02/2019	6,993,000.00	6,993,000.00	6,991,541.50	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/423-R2-RC-2001-18, contratas:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ICAAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3500.0))	(1495406/proyecto_ PROCESO, 1495406/proyecto_ F IN, 1495406/proyecto_ F NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180001297610	Acción	61,297,728.89	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.12977288E7, modificado:5.765040054E7))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	REHABILITACION DE LA CARRETERA: RAMA A AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN Y CASAS DE ACCESO EN LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA Y AUTOSTA MEXICO-PUEBLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+190.55, EN LAS LOCALIDADES DE LOS TANKILES, SANTIAGO MIXTLA, SANTA ANA, XAJUMILILCO, SAN JOSÉ MUÑIVE, TLALTENANGO Y HUETOZINGO, EN LOS MUNICIPIOS DE TLALTENANGO, HUETOZINGO Y JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180809	N	0	0	47925	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:133167.57, meta_modificad a:133167.57))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carra a Aeropuerto Hermanos Serdán, Puebla, México, lon: -98.3740109, lat:19.176226))	21/07/2018	16/01/2019	57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	57,650,440.54	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROG05/SMT-20180809, contratas:INGENIERIA HIDRAULICA Y TERRACERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5.76504005E7, importe_modificado:5.76504005E7))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:133167.57))	(1297610/proyecto_ INICIO, 1297610/proyecto_ F ROCESO, 1297610/proyecto_ F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401498444	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA DE HERNANDEZ	Puebla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	31860	S	27	23	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificad a:1200.0))	(geo1: (cve_municipio:167, localidad:10, direccion:Venustiano Carranza, Tepetzintla, Tlamanca de Hernández, Pue., México, lon: -97.83136798, lat:19.95084078))	02/07/2018	28/09/2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TFPE2018/318 60, contratas:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION COSTILUBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(1498444/proyecto_ F IN, 1498444/proyecto_ F NICIO, 1498444/proyecto_ F ROCESO, 1498444/proyecto_ F IN, 1498444/proyecto_ F ROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401495885	Proyecto de Inversión	1,756,981.20	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756981.2, modificado:1756981.2))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOZALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAJADA, PUEBLA.	Puebla	San Antonio Cajada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAJADA	20181749	N	0	0	1619	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificad a:110.0))	(geo1: (cve_municipio:120, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Esteban Necozcalco, Pue., México, lon: -97.298913, lat:18.46267999))	07/12/2018	31/12/2018	1,756,981.20	1,756,981.20	1,756,981.20	1,756,981.20	1,756,981.20	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1979977, contratas:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAJADA, monto:1756981.2, importe_modificado:1756981.2))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0))	(1495885/proyecto_ F IN, 1495885/proyecto_ F NICIO, 1495885/proyecto_ F IN, 1495885/proyecto_ F NICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401501069	Proyecto de Inversión	1,870,550.83	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870550.83, modificado:1076776.06))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PROFESA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	Puebla	Santa Inés Ahuatempán	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	20181754	N	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1135.8, meta_modificad a:1135.8))	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle la Profesa, Barrio de Jesús, Santa Inés Ahuatempán, Pue., México, lon: -98.0162484, lat:18.410913))	07/12/2018	31/12/2018	1,076,776.06	1,076,776.06	1,076,776.06	1,076,776.06	1,076,776.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:RO/121147877-E7-2018, contratas:LEOPOLDO NOE TERTULIA COLLIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1076776.06, importe_modificado:1076776.06))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1135.8))	(1501069/proyecto_ INICIO, 1501069/proyecto_ F NICIO, 1501069/proyecto_ F ROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401500970	Proyecto de Inversión	1,552,919.25	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552919.25, modificado:1552712.46))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PRIVADA NICOLAS BRAVO Y CALLE CIRCUITO REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	Puebla	Santa Inés Ahuatempán	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	20181590	N	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificad a:1350.0))	(geo1: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle Nicolas Bravo 300, San Antonio Tierra Negra, Santa Inés Ahuatempán, Pue., México, lon: -98.0339007, lat:18.41604036))	21/09/2018	10/10/2018	1,552,712.46	1,552,712.46	1,552,712.46	1,552,712.46	1,552,712.46	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:RO/121147877-E6-2018, contratas:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1552712.46, importe_modificado:1552712.46))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1350.0))	(1500970/proyecto_ INICIO, 1500970/proyecto_ F NICIO, 1500970/proyecto_ F ROCESO, 1500970/proyecto_ F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401498974	Proyecto de Inversión	3,496,500.00	(f1: (ciclo_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pro:22, tipo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR CAC CUAPAXTLA DE MADERO CLAVE 21EIN1226E	Puebla	Cuapixtlax de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	20181806	N	0	0	630	(meta1: (unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Atlende Pue., México, lon: -97.8313936, lat:18.51408152))	18/12/2018	31/12/2018	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACA-PROGREG-20181806, contratas:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA, monto:3496500.0, importe_modificado:3496500.0))	(meta1: (unidad_medida: Aula, avance:1.0))	(1498974/proyecto_ INICIO, 1498974/proyecto_ P ROCESO, 1498974/proyecto_ F IN, 1498974/proyecto_ F NICIO, 1498974/proyecto_ F IN)	Terminado	Validado / Registrado avances