

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	3	PUE190301576567	Proyecto de Inversión	1,098,018.61	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098018.61, modificado:1098018.61)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000.00 AL KM. 0+071.40, Y DEL KM. 0+078.40 AL KM. 0+149.80, Y LA CALLE ABRAHAM LINCOLN, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+072.50, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. OMA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20191588	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1507.1, meta_modificada:1507.1])	(geo1: [ve_municipio:19 4, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 2, Col El Mirador, 73049 Villa Lázaro Cárdena, Pue., México, lon:-97.69128789, lat:20.45194516])	43731	43,822.00	582,877.05	582,877.05	582,877.05	582,877.05	582,877.05	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-034-11938, contratista:C. CRISTEL MONTIEL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:117809.23, importe_modificado:117809.523])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0])	(1576567/proyecto_PROCESO, 1576567/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201567532	Proyecto de Inversión	1,556,607.00	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556607.0, modificado:1556607.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PARQUE FAMILIAR "GRAL. LINDORO HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11920	N	0	0	2150	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:262.86, meta_modificada:1650.0])	(geo1: [ve_municipio:19 4, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 3, Sect. Nte. Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.732503, lat:20.45532647])	43662	43,662.00	950,964.20	950,964.20	950,964.20	950,964.20	950,964.20	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-017-11920-19, contratista:ARQUITECTURA ROGAG,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1556607.0, importe_modificado:1556607.70])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0])	(1567532/proyecto_PROCESO, 1567532/proyecto_INICIO, 1567532/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE18180201143080	Proyecto de Inversión	29,764,564.65	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.976456465, modificado:2.52424349377)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2018	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20180581	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5605.0])	(geo1: [ve_municipio:11 4, localidad:0, direccion:San-98.197495, lat:19.043999])	43221	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	25,142,686.24	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPV/PNE1-/SISPM-2018-70154, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODILACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.9884467287, importe_modificado:2.988446727])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5605.0])	(1282807/proyecto_INICIO, 1282807/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190301574391	Proyecto de Inversión	1,116,784.90	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116784.9, modificado:1116784.9)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ROSARIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	2019009	N	0	0	323	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0])	(geo1: [ve_municipio:11 1, localidad:88, direccion:Carriño al al abrigue NW, 73020 Pue., México, lon:-97.93315887, lat:20.51763457])	43670	43,699.00	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2019009, contratista:CONSTRUCCION ES Y ESTRUCTURAS METALCAS XINTOS S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1116784.9, importe_modificado:1116784.9])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0])	(1574391/proyecto_PROCESO, 1574391/proyecto_INICIO, 1574391/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576512	Proyecto de Inversión	432,290.28	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432290.28, modificado:432290.28)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUICERIAS BRA. ETAPA DEL KM 0+194.00 AL 0+200.00, ENTRE LA CALLE ORQUÍDEAS Y LA CALLE BUGAMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11904	N	0	0	6253	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:230.02, meta_modificada:230.02])	(geo1: [ve_municipio:19 4, localidad:16, direccion:Laureles 2B, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdena, Pue., México, lon:-97.69781113, lat:20.46561602])	43513	43,555.00	432,290.28	432,290.28	432,290.28	432,290.28	432,290.28	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-004-11904-19, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:432290.28, importe_modificado:432290.28])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.02])	(1576512/proyecto_INICIO, 1576512/proyecto_FIN, 1576512/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576555	Proyecto de Inversión	1,098,018.61	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098018.61, modificado:1098018.61)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO TUXPAN Y CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MORENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20191223	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:573.2, meta_modificada:573.2])	(geo1: [ve_municipio:19 4, localidad:1, direccion:Vlad. la Providencia, Villa Lázaro Cárdena, Pue., México, lon:-97.65738487, lat:20.47920126])	43678	43,770.00	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-031-11935, contratista:C. JACQUELINE ANDRÉZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1098018.61, importe_modificado:1098018.61])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.2])	(1576555/proyecto_INICIO, 1576555/proyecto_FIN, 1576555/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576531	Proyecto de Inversión	1,873,395.51	(IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:9], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873395.51, modificado:1873395.51)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+23.00, ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADRERO, Y LA CALLE ARTÍCULO 123 DEL KM 0+000.00 AL KM 0+103.50 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11908	N	0	0	12253	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.8, meta_modificada:1017.8])	(geo1: [ve_municipio:19 4, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 24, Granjas, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.67028093, lat:20.50640211])	43563	43,654.00	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-11908-19, contratista:VARIGAS Y COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1771420.35, importe_modificado:1771420.35])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.8])	(1576531/proyecto_PROCESO, 1576531/proyecto_FIN, 1576531/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances