

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A_PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | NOMBRE   | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                           | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | GEOREFERENCIAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALCULADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO   | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUJO            |                      |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|---|---|------------------|----------------------|
| 2019  | 3         | PUE180401495406   | Proyecto de inversión | 6,991,541.50           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6993000.0])   | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE ICA MILPA, MUNICIPIO DE ICA MILPA DE GUERRERO, PUEBLA.   | Puebla              | Icamilpa de Guerrero  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Deporte                  | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO DE ICA MILPA DE GUERRERO PUEBLA | 20181762              | N       | 0       | 0             | 2500   | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6834.0, meta_modificada: 6834.0]) (geo: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Car. a Tottecamila, Puebla, México, lon:-98.4897335, lat:18.0207711]) | 43463        | 43,522.00     | 6,991,541.50 | 6,991,541.50 | 6,991,541.50 | 6,991,541.50 | 6991541.5  | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTR-R23-00C-001-18, contratista:GRUPO ALSAQUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ICA MILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5])                          | ([1495406/proyecto_INICIO, 1495406/proyecto_PROCESO, 1495406/proyecto_FIN])   | ([1495406/proyecto_INICIO, 1495406/proyecto_PROCESO, 1495406/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE180301400856   | Proyecto de inversión | 999,000.00             | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998469.72])    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | AMPLIACIÓN DE LA CURVA DE LA CALLE PERIFERICO A ICAQUITTILA A LA ALTURA DEL CRU DEL KM 4.5 AL KM 5.0 EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. | Puebla              | Acatlán               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Transportes y vialidades | Sin identificar  | SIMT                  | 20181690                                  | N                     | 0       | 0       | 0             | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada: 910.0]) (geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlán de Ochoa, Pue., México, lon:-98.04008245, lat:18.21736704])                         | 43378   | 43,392.00    | 998,469.71    | 998,469.71   | 998,469.71   | 998,469.71   | 998469.71    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01-6/SIMT-20181427, contratista:LUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:991483.12, importe_modificado:995483.12])  | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01-6/SIMT-20181427, contratista:LUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:991483.12, importe_modificado:995483.12])  | ([1400806/proyecto_INICIO, 1400806/proyecto_PROCESO, 1400806/proyecto_FIN])   | ([1400806/proyecto_INICIO, 1400806/proyecto_PROCESO, 1400806/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE180401494062   | Proyecto de inversión | 1,092,989.82           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | ADQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 Y 4 SUR EN SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TIEPACA, PUE. | Puebla              | Tiepacá               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | SIMT                  | 20181804                                  | S                     | 3000    | 2000    | 0             | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada: 1266.13]) (geo: [cve_municipio:16, localidad:16, direccion:75200, San Sebastián, Tepicapa, Pue., México, lon:-97.89914992, lat:18.96603909])                 | 43462   | 43,521.00    | 1,092,989.81  | 1,092,989.81 | 1,092,989.81 | 1,092,989.81 | 1092989.81   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/5-SIMT-20181804, contratista:SDMO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82])                                     | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/5-SIMT-20181804, contratista:SDMO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82])                                     | ([1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_PROCESO, 1494062/proyecto_FIN])   | ([1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_PROCESO, 1494062/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE18160300742745 | Proyecto de inversión | 2,231,808.35           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231808.35, modificado:2231808.35]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | Adoquinamiento De La Calle Independencia Primera Etapa   | Puebla              | Chigmecatitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación                | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN               | 20161150              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo: [cve_municipio:52, localidad:0, direccion:, lon:-97.2182026, lat:20.130059])  | 42620        |               | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2231808.35   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/016-R-23/2016, contratista:FRAN GINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:2231808.35, importe_modificado:2231808.35])   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/016-R-23/2016, contratista:FRAN GINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:2231808.35, importe_modificado:2231808.35])                            | ([846196/proyecto_INICIO, 1486196/proyecto_PROCESO, 1486196/proyecto_FIN])  | ([846196/proyecto_INICIO, 1486196/proyecto_PROCESO, 1486196/proyecto_FIN])  | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2019  | 3         | PUE180401494123   | Proyecto de inversión | 3,181,814.99           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3181814.99]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON NESTRUTURA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN PUEBLA.                               | Puebla              | Tecomatlán            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | SIMT                  | 20181827                                  | S                     | 10000   | 11996   | 0             | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1869.13, meta_modificada: 1869.13]) (geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Uname de Road, Puebla, México, lon:-98.30291748, lat:18.11532391])                                 | 43462   | 43,551.00    | 3,086,319.81  | 3,086,319.81 | 3,086,319.81 | 3,086,319.81 | 3086319.81   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/5-SIMT-20181827, contratista:SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NOROCCIDENTAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99]) | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/5-SIMT-20181827, contratista:SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NOROCCIDENTAL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99]) | ([1494123/proyecto_INICIO, 1494123/proyecto_PROCESO, 1494123/proyecto_FIN])   | ([1494123/proyecto_INICIO, 1494123/proyecto_PROCESO, 1494123/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE180101512038   | Proyecto de inversión | 999,000.00             | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 19 ORIENTE EN EL BARRIO DE QUECHOLAC  | Puebla              | San Salvador el Seco  | Programa de Inversión de Subsidios                 | Transportes y vialidades | Sin identificar  | SIMT                  | 20181715                                  | N                     | 0       | 0       | 50000         | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0]) (geo: [cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Calle 17 Oto 18, Quecholac, San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64386654, lat:19.12558538])  | 43433   | 43,492.00    | 997,366.69    | 997,366.69   | 997,366.69   | 997,366.69   | 997366.69    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02-6/SIMT-20181715, contratista:GRUCCA CONSTRUCTOR PAIMANTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997366.69, importe_modificado:997366.69])    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF02-6/SIMT-20181715, contratista:GRUCCA CONSTRUCTOR PAIMANTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997366.69, importe_modificado:997366.69])    | ([1512038/proyecto_INICIO, 1512038/proyecto_PROCESO, 1512038/proyecto_FIN])   | ([1512038/proyecto_INICIO, 1512038/proyecto_PROCESO, 1512038/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE180101512022   | Proyecto de inversión | 1,498,500.00           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])   | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUILLERMO JIMENEZ DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS SALITILLO DEL MUNICIPIO DE PETATLACHINGO, PUEBLA.   | Puebla              | Petatlachingo         | Programa de Inversión de Subsidios                 | Transportes y vialidades | Sin identificar  | SIMT                  | 20181717                                  | N                     | 0       | 0       | 49990         | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0]) (geo: [cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Ildefonso Jalder 20, San Rafael, Petatlachingo, Pue., México, lon:-97.91473932, lat:18.07961881])   | 43462   | 43,511.00    | 1,468,252.98  | 1,468,252.98 | 1,468,252.98 | 1,468,252.98 | 1468252.98   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF03-3/SIMT-20181717, contratista:CEI3MAA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:1468252.98, importe_modificado:1468252.98])                                    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF03-3/SIMT-20181717, contratista:CEI3MAA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:1468252.98, importe_modificado:1468252.98])                                    | ([1512022/proyecto_INICIO, 1512022/proyecto_PROCESO, 1512022/proyecto_FIN])   | ([1512022/proyecto_INICIO, 1512022/proyecto_PROCESO, 1512022/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE180301400860   | Proyecto de inversión | 2,547,974.48           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2466794.5])  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 6 O Y E PANTÓN, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN  | Puebla              | Tehuacán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | SIMT                  | 20181691                                  | N                     | 0       | 0       | 10000         | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2376.6, meta_modificada: 2376.6]) (geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 1188, Insurgentes Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38221169, lat:18.46778458]) | 43378   | 43,391.00    | 2,465,251.40  | 2,465,251.40 | 2,465,251.40 | 2,465,251.40 | 2465251.4    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01-6/SIMT-20181427, contratista:LUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:991483.12, importe_modificado:995483.12])  | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF01-6/SIMT-20181427, contratista:LUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:991483.12, importe_modificado:995483.12])  | ([1400806/proyecto_INICIO, 1400806/proyecto_PROCESO, 1400806/proyecto_FIN])   | ([1400806/proyecto_INICIO, 1400806/proyecto_PROCESO, 1400806/proyecto_FIN]) | En Ejecución  | Validado avances |                      |
| 2019  | 3         | PUE18160400820871 | Proyecto de inversión | 999,000.00             | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | Contruccion De Techoado En Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Lázaro Cárdenas Del Río.   | Puebla              | Chigmecatitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |                       | MUNICIPIO                                 | 20161163              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta: [unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo: [cve_municipio:52, localidad:0, direccion:, lon:-97.8217215, lat:19.10484])   | 42718        |               | 999,000.00   | 999,000.00   | 999,000.00   | 999,000.00   | 999000.00  | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/017-R-23/2016, contratista:APAPCYS A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/017-R-23/2016, contratista:APAPCYS A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])                | ([926578/proyecto_INICIO, 926578/proyecto_PROCESO, 926578/proyecto_FIN])    | ([926578/proyecto_INICIO, 926578/proyecto_PROCESO, 926578/proyecto_FIN])    | Terminado        | Validado avances     |
| 2019  | 3         | PUE17170300967345 | Proyecto de inversión | 694,465.77             | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694465.77, modificado:694465.77])   | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | Pavimentación Con Adoqui De La Calle 5 De Febrero, Entre 5 De Mayo Y Calle Monseñor Ochoa, Localidad Chigmecatitlán, Chigmecatitlán                                      | Puebla              | Chigmecatitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar  |                       | HAYUNTAMIENTO                             | 20170557              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo: [cve_municipio:52, localidad:0, direccion:, lon:-98.715291, lat:18.76502])  | 42985        |               | 694,465.77   | 694,465.77   | 694,465.77   | 694,465.77   | 694465.77  | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/024-R-23/2017, contratista:HUMBERTO BLANOS DEL ROSARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:694465.77, importe_modificado:694465.77])                                    | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/024-R-23/2017, contratista:HUMBERTO BLANOS DEL ROSARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:694465.77, importe_modificado:694465.77]) | ([1101635/proyecto_INICIO, 1101635/proyecto_PROCESO, 1101635/proyecto_FIN]) | ([1101635/proyecto_INICIO, 1101635/proyecto_PROCESO, 1101635/proyecto_FIN]) | Terminado        | Validado avances     |
| 2019  | 3         | PUE18170200890200 | Proyecto de inversión | 2,231,808.35           | (IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231808.35, modificado:2231808.35]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U02-Programas Regionales | Adoquinamiento De La Calle Independencia Primera Etapa   | Puebla              | Chigmecatitlán        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  |                       | MUNICIPAL                                 | 20161150              | N       | 0       | 0             | 0  | (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo: [cve_municipio:52, localidad:0, direccion:, lon:-98.715291, lat:18.76502])  | 42691        |               | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2,231,808.35 | 2231808.35   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/016-R-23/2016, contratista:FRAN GINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:2231808.35, importe_modificado:2231808.35])   | ([ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/016-R-23/2016, contratista:FRAN GINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN, monto:2231808.35, importe_modificado:2231808.35])          | ([1003347/proyecto_INICIO, 1003347/proyecto_PROCESO, 1003347/proyecto_FIN]) | ([1003347/proyecto_INICIO, 1003347/proyecto_PROCESO, 1003347/proyecto_FIN]) | Terminado        | Validado avances     |

|      |   |                  |                       |              |  |  |                           |  |        |        |   |           |                 |  |          |   |   |   |         |   |   |       |           |              |              |              |              |         |  |  |  |           |                  |
|------|---|------------------|-----------------------|--------------|--|--|---------------------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------------|--|----------|---|---|---|---------|---|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|--|-----------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE1901011517246 | Proyecto de inversión | 1,498,500.00 | (f1: lcdo_recurso:2018, cmo:23, modalidad:U, prog_gres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497500.0)) | 22-Providiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | TECHADO DE COLEJO DE LA UNIÓN ANTORCHISTA EN EL MUNICIPO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181793 | N | 0 | 0 | 1494062 | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0), meta_modificada: 900.0)) | (geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:IN FONA VIT la Margarita, Puebla, Pue., México, lon: -98.1871284, lat:19.0550889)) | 43441 | 43,530.00 | 1,497,500.00 | 1,497,500.00 | 1,497,500.00 | 1,497,500.00 | 1497500 | (ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-23370018-FED-C, contratista:MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1497500.0, importe_modificado:1497500.0)) | (meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:900.0)) | (1517246/proyecto _INICIO, 1517346/proyecto_ PROCESO, 1517246/proyecto_ FIN) | Terminado | Validado avances |
|------|---|------------------|-----------------------|--------------|--|--|---------------------------|--|--------|--------|---|-----------|-----------------|--|----------|---|---|---|---------|---|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|--|-----------|------------------|