

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE180301400872	Proyecto de inversión	1,119,982.74	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111086.74, modificado:111084.46])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLE ENTRE CALLE DE LA ROSA Y PINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181433	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:108.36, meta_modificada: 72000 Puebla, 108.36]) (geo1: [cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Guaymas n 37, Abolobadas de Guadalupe, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.17932129, lat:19.05822388])	43328	43,465.00	1,110,845.46	1,110,845.46	45,966.02	45,966.02	45,966.02	(ctto1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/ADP02 3/5MT-20181433, contratasta:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:111086.46, importe_modificado:111084.546]) (meta1: [unidad_medida:Metr os cúbicos, avance:0.0])	(1400872/proyecto_INICIO, 1400872/proyecto_FIN, 1400872/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE180301400956	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498135.34])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TITICACAZA	Puebla	Tlatola	Tlatola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181517	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificada: 439.5]) (geo1: [cve_municipio:18 3, localidad:21, direccion:Unanama d Road, Puebla, México, lon:-97.9389455, meta_modificada: 439.5])	43342	43,421.00	498,135.34	498,135.34	-	0	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP02 4/5MT-20181517, contratasta:COMERCIALIZAD ORA FROSTETT S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498135.34, importe_modificado:498135.34]) (meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0])	(1400956/proyecto_INICIO, 1400956/proyecto_FIN, 1400956/proyecto_PROCESO)	Cancelado	CANCELACIÓN validada		
2019	3	PUE18182001136560	Proyecto de inversión	1,446,991.56	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1420402.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Estampado, Guarniciones Y Banquetas, De La Calle Central Guerrero Entre La Carretera Acapulco - Maricuala Y Calle De Los Maestros, En La Localidad De San Pablo Anicaco, Mun	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181281	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1093.9]) (geo1: [cve_municipio:11 3, localidad:0, direccion:Unanama d Road, Puebla, México, lon:-98.260145, lat:18.198756])	43282	1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	1,420,402.88	(ctto1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/ADP01 9/5MT-20181281, contratasta:DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACALILCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88]) (meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1093.9])	(1275542/proyecto_INICIO, 1275542/proyecto_PROCESO, 1275542/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE180301400946	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497210.93])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAMILA.	Puebla	Tlatola	Tlatola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181640	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada: 420.0]) (geo1: [cve_municipio:18 3, localidad:9, direccion:Unanama d Road, Puebla, México, lon:-97.93891007, lat:20.16516124])	43356	43,462.00	497,210.93	497,210.93	149,163.28	149,163.28	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP02 5/5MT-20181640, contratasta:ACABADOS Y MAHAROS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497210.93, importe_modificado:497210.93]) (meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:420.0])	(1400946/proyecto_INICIO, 1400946/proyecto_FIN, 1400946/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	PUE180401493961	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:496416.8])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 DE MAYO EN EL BARRIO GUADALUPE	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181705	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:647.57, meta_modificada: 647.57]) (geo1: [cve_municipio:14 2, localidad:3, direccion:8 Juarez 7291, Primera, 75167 Santa Maria Coatepec, Pue., México, lon:-97.5052827, lat:19.109589])	43430	43,489.00	496,416.80	496,416.80	-	0	(ctto1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/ADP02 16/5MT-20181705, contratasta:COMERCIALIZAD ORA FROSTETT S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:496416.8, importe_modificado:496416.8]) (meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0])	(1493961/proyecto_INICIO)	Cancelado	CANCELACIÓN validada		
2019	3	PUE180301400868	Proyecto de inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498371.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUATLA	Puebla	Tlatola	Tlatola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA	20181637	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada: 336.0]) (geo1: [cve_municipio:18 3, localidad:11, direccion:Unanama d Road, Puebla, México, lon:-97.93924715, lat:20.145596148])	43355	43,426.00	498,371.12	498,371.12	149,511.34	149,511.34	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP02 3/5MT-20181637, contratasta:ACABADOS Y MAHAROS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498371.12, importe_modificado:498371.12]) (meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:336.0])	(1400868/proyecto_INICIO, 1400868/proyecto_PROCESO, 1400868/proyecto_FIN, 1400868/proyecto_PROCESO)	Cancelado	CANCELACIÓN validada		